




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: "MODERNIZARE
INFRASTRUCTURA RUTIERA PIATA SUDULUI"

Nr. 661/12.07.2016

Către:

Asociația Metrou Ușor



Spre știință:

Direcția Asistență Tehnică și Juridică
Doamnei Director Executiv Felicia – Carmen STOICA

Referitor : **MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ PIAȚA SUDULUI**

Urmare adresei dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1431523/27.06.2016, la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 3012-455L/28.26.2016, la Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice cu nr. 9603/29.06.2016 și la UIP „Modernizare Infrastructură Rutieră Piața Sudului” cu nr. 661/07.07.2016, vă comunicăm următoarele:

Vă confirmăm faptul că am luat la cunoștință faptul că ritmul lucrărilor a scăzut începând cu data de 02.06.2016, parțial justificat de modificarea de trafic la data de 01.06.2016. Acest lucru a fost sesizat în ședințele de comandament la care participa Executantul, Dirigintele de Șantier, Consultantul și deținătorii de utilități. Personalul Executantului mobilizat în șantier a scăzut de la peste 200 de muncitori la 140.

Solicitările noastre de menținere a ritmului execuției lucrărilor, și așa întârziate din cauza Executantului, având în vedere eșecul acestuia de finalizare a devierilor de utilități, au fost lipsite de succes până în prezent. Executantul a informat că respectă Programul de Execuție modificat unilateral, care are ca termen de finalizare data de 31.03.2017. În acest sens am notificat Executantul pentru revizuirea Programului de Execuție întrucât acesta nu a fost prezentat integral în formă contractuală, prezentând lucrări deja executate ce urmau să fie realizate într-o perioadă ulterioară.

Începând cu data de 01.06.2016, din punct de vedere al rețelelor edilitare au mai rămas de executat devierea rețelei Netcity și conectarea pasajelor la rețeaua de alimentare cu energie electrică, lucrări aflate în sarcina antreprenorului, dar cu toate acestea lucrările de construire continuă într-un ritm nesatisfăcător, solicitându-se Executantului să mențină personalul și utilajele propuse în Oferta Tehnică.

Plățile lucrărilor executate și recepționate sunt realizate în integralitate, pentru documentele justificative depuse de către Executant la nivelul lunii martie 2016. Sumele plătite de către Beneficiar la data prezentei sunt în cuantum de 20,740,398.38 lei fără TVA. În prezent există sume solicitate la plată de către Executant pentru care acesta refuză să depună documente justificative, în valoare de 12,171,677.33 lei, motiv pentru care Beneficiarul nu poate efectua plăți.


Referitor la termenul de finalizare asumat oficial de Primăria Municipiului București, vă informăm că acesta este cel din contractul de lucrări, respectiv 10.12.2015.

Beneficiarul va lua toate măsurile necesare în vederea respectării prevederilor contractuale și pentru finalizarea lucrărilor într-un termen cât mai scurt posibil.

Vă mulțumim pentru colaborare, ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate în rezolvarea cât mai grabnică a situației existente.

Cu stimă,

MANAGER PROIECT
Cosmin GEORGHIU



Manager Tehnic,
Nicolae STOEAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stoean', is written below the printed name.