

AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - DECEMBRIE 2021

| NR. CRT | CATEGORIE DRUM | RANG DRUM | INDICATIV DRUM | DE LA | PANA LA | ANTREPRENOR | SECTORUL | LOTUL | LUNGIME (KM) | STADIUL RZIC ACTUAL | STADIUL FINANCIAR ANUAL | DATA INCEPERII | DATA FINALIZARI | AN DESCHIDERE | VALOARE PROIECT | OBSERVATI |
|---------|--|------------|---|-------|---------|--|---|---|--------------|---------------------|-------------------------|---|--|---|---|---|
| 1 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA BRASOV - BACAU | 0+000 | 165+000 | SEARCH CORPORATION & PRIMACONS GRUP SRL CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 20.093.359,86 LEI FARA TVA) | BRASOV - BACAU | LOT 1 | 165 | 0% | 0% | 22.05.2020 - DATA SEMINARI CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI ELABORARE PROIECT TEHNIC 10.07.2020 - ORDIN INCEPERE ETAPA DE PROIECTARE | 2023 - FINALIZARE PROIECTARE (SF+PT) | ANUL 2023 - FINALIZARE PROIECTARE (SF+PT) | 8858.21 MIL LEI FARA TVA | DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 LUNI. ORDINUL DE INCEPERE: 10.07.2020 PRESTATORUL A ELABORAT ANALIZA MULTICRITERIALA PRIVIND ALEGEREA ALTERNATIVELOR DE TRASEU. ETAPA 1. A FOST AVIZAT IN CTE CNAR SA - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. AU FOST FINALIZATE STUDIILE DE TEREN AFERENT PROIECTULUI PRELIMINAR (STUDII TOPOGRAFICE SI GEOTEHNICE). A FOST MANINATA ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 2, IN ANULUI JASPER AU FOST EMISE OBSERVATI CU PRIVIRE LA AMC2 - DOCUMENTATIA DE MEDIU, SUNT IN IMPLEMENTARE LA PRESTATOR AU FOST IMPLEMENTATE OBSERVATIILE, SE PREGATESTE NOTA DE PREZENTARE IN CTE CNAR SA |
| 2 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | A1 SI A3 | | | SEARCH CORPORATION SRL | | A1(KM 320+153) - DJ 704(CUGHIRLAZIKM 362+813) - DC 129(SANTUHALM),A1(KM 485+030 - DJ 609(RECAS),A1(KM 450+210) - DJ 608(ETRAUSEN),A1(KM 528+509) - DJ 682G(CRUCENI),A3(KM 39+940) - DN1P(PINUS) | | 0% | 0% | 22.04.2021 | 22.06.2022 | | | CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2021 ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.04.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 14 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI, DIN CARE: - 6 LUNI PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, - 4 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE, - 3 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI - 1 LUNI PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA BENEFICIARULUI. A AVUT LOC SEDINTA DE INCEPUT IN DATA DE 22.04.2021. A FOST APROBAT RAPORTUL DE PROGRES NR.3 |
| 3 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | A1, A2 SI A3 | | | SEARCH CORPORATION SRL | | NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 73+100 CU DJ 202F LA IONESTI; NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+100 CU DJ 306 SI DN3 LA DRAGOS VODA; NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 36+700 CU DJ 100C LA GRUIU (SECTOR BUCURESTI) | | 0% | 0% | 24.06.2021 | 24.04.2022 | | | CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.05.2021 ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 24.06.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 10 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI, DIN CARE: - 4 LUNI PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, - 3 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE, - 2 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI - 1 LUNA PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA BENEFICIARULUI. IN DATA DE 30.08.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC. IN DATA DE 16.09.2021 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVATI LA AMC. |
| 4 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - UNGHENI | 0+000 | 100+140 | SC CONSTRANS S.R.L. | TARGU NEAMT - IASI (LETICANI) - UNGHENI | | 100.14 | | | 2021 - SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E. SECTIUNE TARGU NEAMT - IASI - UNGHENI | 2023 - FINALIZARE PROIECTARE | ANUL 2025 - PERIOADA ESTIMATA DESCHIDERE TRAFIC PENTRU PRIMELE SECTIUNI | 58.83 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT COMPLETARE/REZERVARE/ACTUALIZARE S.F. SI ELABORARE P.A.C. + P.A.D. + P.T.E.) | IN DATA DE 08.04.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII COMPLEMENTARE/REZERVARE/ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C., P.A.D. SI P.T.E. PENTRU OBIECTIVUL „AUTOSTRADA TARGU-NEAMT – IASI – UNGHENI” CU SC CONSTRANS S.R.L. PRETUL CONTRACTULUI ESTE DE 58.830.448,35 LEI FARA TVA IN DATA DE 07.05.2021 A AVUT LOC SEDINTA DE INCEPUT IN DATA DE 08.10.2021 A FOST MANINATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 REVIZUA 1, IN PREZENTA ACESTE IN ANALIZA DE CATRE EXPERTII JASPERS DURATA DE REALIZARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE ESTE DUA CUM URMEAZA: 12 LUNI PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE; 3 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTIARI LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (PAC) SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE; 3 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) |
| 5 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV | 0+000 | 68+050 | CONSTRANS (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.313.855,49 FARA TVA) | SIBIU - FAGARAS | LOT 1 | 68.05 | | 22.00% | ORDIN DE INCEPERE 11.05.2015 | TRIM. IV 2021 / FINALIZARE PROIECTARE FAZA REVIZUIRE STUDIUL DE FEZABILITATE | FINALIZARE PROIECTARE (EMITERE ACORD DE MEDIU) - TRIM. IV 2021 | 5170 MIL LEI FARA TVA | CONTRACT REVIZUIRE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE, PROCEDURA DE MEDIU IN DERULARE |
| 6 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV | 0+000 | 48+410 | ASOCIERIA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - IEE CONSULTING S.R.L. - MEGA MIHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.) | FAGARAS - BRASOV | LOT 2 | 48.41 | 0% | 0% | 2021 | 2023 | | 18.17 MIL LEI FARA TVA | IN DATA DE 23.08.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU „COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU AUTOSTRADA BRASOV - FAGARAS”, CU OFERTANTUL DECLARAT CÂȘTIGĂTOR ASOCIERIA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - IEE CONSULTING S.R.L. - MEGA MIHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.). VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 8.174.950,71 LEI ÎN BĂTA SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT ASTFEL: • ETAPA I: 25 LUNI STUDIUL DE FEZABILITATE: 22 LUNI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C.) ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ ACORDATĂ BENEFICIARULUI PENTRU SUSTINEREA APlicaȚIEI DE FINANȚARE: 3 LUNI • ETAPA II: 6 LUNI PROIECT TEHNIC (P.T.): 3 LUNI ASISTENȚĂ TEHNICĂ ACORDATĂ BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR: 2 LUNI RAPORT FINANCIAR FINAL: 1 LUNA. • ETAPA III: 36 LUNI ASISTENȚĂ TEHNICĂ ACORDATĂ BENEFICIARULUI PE DURATA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR, CU CONDIȚIA DEMARĂRII LUCRĂRILOR NU MAI TÂRZIU DE 3 ANI DE LA APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|--------------------------------------|--------|----------------|--|--|-------------|--------|-----|--------|--|--|---|---|--|
| 7 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT | 0+000 | 21+000 | PROIECTANT: INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA | TARGU MURES - TARGU NEAMT | LOT 1 | 211 | 52% | 11% | 28.05.2019 | 26.07.2021 (CONFORM ACT ADITIONAL LA CTR DE PRESTARI SERVICII) | ANUL 2021 - FINALIZARE PROIECTARE 2025 - PERIODADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMEI LOR SECTIUNII | 17.58 MIL LEI FARA TVA | IN DATA DE 28.05.2019 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII 92/36788 AFERENT „COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRADA TARGU MURES – TARGU NEAMT”. TERMINUL INITIAL DE FINALIZARE A REVIZIIBI STUDIULUI DE FEZABILITATE - 25.01.2021. CONTRACT DE REVIZIURE SF IN DERULARE IN DATA DE 31.07.2020 A FOST SEMNAT ADITIOALUL NR. 1, PRIN CARE SE PRELUNGESTE TERMINUL DE FINALIZARE AL SERVICIILOR DE PROIECTARE CU 6 LUNI TERMIN DE FINALIZARE CONFORM ACT ADITIONAL - 25.07.2021 IN DATA DE 05.11.2020 A FOST AVIZAT TRASEUL FINAL IN COMISIA CTE CHAIR. IN DATA DE 27.03.2021 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC, MASURATORI TOPOGRAFICE CU TECHNOLOGIA LIDAR - IN DATA DE 27.03.2021 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC, MASURATORI TOPOGRAFICE CU TECHNOLOGIA LIDAR - IN DATA DE 25.03.2021 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSON; DITRAU - TARGU NEAMT, SECTOR 4 KM 95+600 – KM 138+800. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE IN STIU PE JUD. MURES SI JUD. HARGHITA SI AU FOST APROBATE STUDIILE ARHEOLOGICE ETAPA 2 JUD. HARGHITA SI JUD. MURES - AU FOST FINALIZATE FORAJELE GEOTEHNICE SI INVESTIGATIILE GEOFIZICE. - IN DATA DE 25.10.2021 A FOST INAINTATA DOCUMENTATIILE DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT, REV 2 (PENTRU SECTIUNEA I SI III), PENTRU CARE AU FOST EMISE OBSERVATIILE IN DATA DE 04.11.2021. - IN DATA DE 10.11.2021 A FOST SOLICITATA DE CATRE CHAIR S.A. INCETAREA PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU DEMARATA INITIAL. - IN PERIOADA 08.11.11.2021 AU FOST INAINTATE NOTIFICABILE PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU, IN CONFORMITATE CU PROPUNEREA DE FINANTARE DIN PNRR PENTRU AUTOSTRADA TARGU MURES – TARGU NEAMT, SECTIUNEA I TARGU MURES – MIERCUREA NIRAJULUI SI LEGATURA LA AUTOSTRADA A3 (2,400KM) SI SECTIUNEA III LEHIN – TARGU NEAMT. |
| 8 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVITA | 0+000 | 73+330 CF AMC1 | SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SEMNAT IN DATA DE 4 MARTIE 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8.727.474,68 FARA TVA) | TIMISOARA – MORAVITA | LOT 1 | 73,33 | | | 04.03.2020 - ELABORARE SF | 04.05.2022 (TERMINUL INITIAL) 30.08.2022 (CF AA. NR.2 - 597/8401/24.09.2021) PERIODADA CONTRACTUALA DE PRESTARE A SERVICIILOR - 27 LUNI SI 26 ZILE | AUGUST 2022 - TERMINUL FINALIZARE PROIECTARE | 143,6 MIL LEI FARA TVA | ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) IN DERULARE. S-A AVIZAT IN CTE CHAIR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU, ETAPA 1 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2 REVIZIA 4. DOCUMENTATIA AMC 2 REVIZIA 4 SE AFATA LA JASPERI PENTRU OBSERVATII. DOCUMENTATIA AMC 2 REVIZIA 6 SE AFATA LA JASPERI PENTRU OBSERVATII DIN DATA DE 23.11.2021. |
| 9 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA BACAU - PASCANI | 0+000 | 77+283 | INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.950.944,23 FARA TVA) | BACAU - PASCANI | LOT 1 | 77.283 | 0% | 23% | ORDIN DE INCERPERE 01.03.2019 - ETAPA PROIECTARE | 2021 | ANUL 2021 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE | 1750,27 MIL LEI FARA TVA | ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DERULARE/ FINALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA, AVIZARE IN CTE/ STABILIRE PROFIL DE AUTOSTRADA AU FOST INAINTATE OBSERVATIILE PENTRU STUDIUL DE FEZABILITATE. A FOST EFECTUATA EVALUAREA DE IMPACT ASUPRA SIGURANTEI RUTIERE. IN DATA DE 19.07.2021 A FOST INAINTAT STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT, AU FOST EMISE OBSERVATIILE AU FOST EMISE OBSERVATIILE ASUPRA STUDIULUI DE FEZABILITATE REV 3 IN DATA DE 09.08.2021. OBSERVATIILE CU PRIVIRE LA STUDIUL GEOTEHNIC AU FOST EMISE IN DATA DE 13.08.2021. IN DATA DE 02.08.2021 A FOST INAINTAT PROIECTUL TEHNIC, IN FORMAT ELECTRONIC, ASUPRA PROIECTULUI TEHNIC BENEFIICIARUL A EMIS OBSERVATIILE IN DATA DE 23.08.2021. A FOST INAINTAT STUDIUL DE FEZABILITATE REV 4 IN DATA DE 11.10.2021. AU FOST EMISE OBSERVATIILE ASUPRA DOCUMENTATIEI STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DERULARE PROCEDURA PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. |
| 10 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI | 0+000 | 82+440 | CONSTRANS - CONTRACT ELABORARE SF SI PT (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 13.933.291,10 LEI, FARA TVA) | BUZAU - FOCSANI | | 82,44 | | 23,75% | ORDIN DE INCERPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE | 2021 | FINALIZARE 2021 | 1270,62 MIL LEI FARA TVA | CONTRACT PROIECTARE IN DERULARE - ETAPA ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 SI ETAPA 2. A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CHAIR STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (AMC 1 SI AMC 2) INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST REALIZATE IN PROPORTIE DE 100%. IN CURS DE ELABORARE TESTELE DE LABORATOR. A FOST AVIZAT IN CADRUL COMISIEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOSTRAZII. A FOST INAINTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2022 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL AU FOST EMISE OBSERVATIILE A FOST INAINTAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE 18.10.2021 - AU FOST EMISE OBSERVATIILE. A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC REVIZUIT. A FOST SOLICITAT PRESTATORUL STUDIUL DE FEZABILITATE SI NOTA DE PREZENTARE PENTRU ANALIZA SI AVIZARE CTE CHAIR. ESTE IN DERULARE PROCEDURA PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. |
| 11 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU | 0+000 | 95+902 | CONSTRANS - CONTRACT ELABORARE SF SI PT (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 20.123.408,52 LEI, FARA TVA) | FOCSANI - BACAU | | 95,90 | 0% | 0,37% | ORDIN DE INCERPERE 10.01.2019 - ETAPA PROIECTARE | 2021 | ANUL 2021 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE | 1027,35 MIL LEI FARA TVA | ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) IN DERULARE. S-A AVIZAT IN CADRUL CTE CHAIR SA - STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 SI ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2). AU INCEPUT INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE. STUDIILE GEOTEHNICE IN CURS DE REALIZARE PROCENTUL DE REALIZARE ESTE DE 63%. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2022 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL AU FOST EMISE OBSERVATIILE IN DATA DE 09.03.2021 AU FOST ANALIZATE IN CADRUL COMISIEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOSTRAZII IN DATA DE 05.05.2021 A FOST INAINTAT STUDIUL DE FEZABILITATE SUB FORMA DRAFT - AU FOST EMISE OBSERVATIILE |
| 12 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI | 44+800 | 68+000 | | SECTIUNEA 6, CONEXIUNEA DN 73C CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (NOD TIGVENI) SI MODERNIZARE DN 73C (KM 44+800 – KM 68+000) | SECTIUNEA 6 | 23,2 | 0% | 0% | 2022 | 2023 | ANUL 2023 - FINALIZARE PROIECTARE | VALORI ESTIMATE: 2.099 MIL LEI FARA TVA - TIGVENI - CURTIA DE ARGES 3.926 MIL LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI | DETALII PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI IN LUNGUL DE MAI JOS |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|----------------------------|--------|--------|------------------------|---|--|------|----|----|--|--|--|--|-------------------------|---|
| 13 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA PLOIESTI-BRASOV | | | SC CONSTRANS S.R.L. | PLOIESTI - BRASOV (PARA SECTOR RASNOV - CRISTIAN) | | 97.3 | 0% | 0% | 2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E. | 2023 - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E. | | | 1000.9 MIL LEI FARA TVA | CONTRACT IN DERULARE. S-AU EFECTUAT VIZITE IN TEREN CU REPREZENTANTI DIN PARTEA BENEFICIARULUI SI DIN PARTEA PRESTATORULUI PENTRU IDENTIFICAREA EVENTUALELOR CONSTRANSE. A FOST APROBAT DE CATRE BENEFICIAR RAPORTUL DE PROGRES NR. 5. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR, STUDIUL TOPOGRAFIC SI PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR. AU FOST TRANSMISE OBSERVATI PRESTATORULUI LA STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR SI LA STUDIUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR. SE ASTEAPTA PREDAREA DOCUMENTATIEI AMC 1 DE CATRE PRESTATOR. |
| 14 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | A4 | 16+700 | 16+700 | SEARCH CORPORATION SRL | ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOD RUTIER CUMPARANA A4 (KM 16+700) DN 39E | | | 0% | 0% | 26.10.2020 | DECEMBRIE 2021 | DECEMBRIE 2021 - FINALIZARE PROIECT TEHNIC | | 674,39 MIL LEI FARA TVA | CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 23.09.2020. ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 26.10.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 8 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI, DIN CARE: - 3 LUNI PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, - 2 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE, - 1 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI - 1 LUNI PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA BENEFICIARULUI. A AVUT LOC SEDINTA DE INCEPUT IN DATA DE 26.10.2020. S-A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV NR. 1 - APROBARE EXPERTI NON CHEIE. CTR SUSPENDAT, ACTIVITATEA FINSI RELUATA INCEPAND CU DATA DE 16.04.2021. A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR IN DATA DE 20.05.2021 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. AU FOST FINALIZATE STUDIILE GEOTEHNICE, TERMENUL DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE ESTE DECEMBRIE 2021 SI ELABORARE PROIECT TEHNIC - DECEMBRIE 2021. |