

VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE - IANUARIE 2022

No. crt.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PARA LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERI	DATA FINALIZARI	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI
1	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	20+500	33+150	ITINERA SPA		JARGIRE LA 4 BEND SI CENTURI RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTERE AD KM 23+600 SI A1 KM 55+320	3,69	40,00%	49,33%	31.07.2019 - DATA DE INCERPERE PERIADA DE PROIECTARE	ESTIMAT 2022	2022	169,9 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 20.06.2019/AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA. LUCRARI IN EXECUTIE: DRUM - LUCRARI DE EXCAVATIE DN4 SI CB, LUCRARI DE LAMPUTURI, EXECUTIE STRAT DE FORMA, EXECUTIE FUNDATIE DIN BALAST,ASTERNERE STRAT DE BALAST STABILIZAT. PASAJ - TURNARE BETON EGALIZARE 31 DE FUNDATII TURNARE RADIERE 31 BUC, EXECUTIE ELEVATI PNL 27 BUC, EXECUTIE ELEVATI COLEZI 4 BUC, EXECUTIE RIGOLE 9 BUC, ARMARE SI COPRARE 2 BUC, COLONETI SI CORTONI BORDURI SPA, SPER SI PNL, PNL, COPRARE SI ARMARE RIGOLE COLEZI, PA, PNL, APROFUNDARE ARMARE DE BAZEM. CONSIDERAND: RAMPA A1: BETON DE EGALIZARE RAMPA A1: RADIERE BETONATE ZID TIP L - 7 BUC, ELEVATI BETONATE ZID TIP L - 6 BUC, ELEVATI SEGMENT 2 ZID TIP L RADIERE BETONATE SEGMENT 1 TIP L, ELEVATI BETONATE SEGMENT 1 TIP L, RAMPA A: ELEVATIE PRINCA 20 TIP L, BETON DE EGALIZARE ZID TIP L - 7 BUC, RADIERE ZID TIP L SEGMENTE ELEVATI ZID TIP L - 4 BUC. RAMPA B: ELEVATIA IN PROPORTE DE 90 %; MONTARE GEODER, BETON DE PRANTA P 2024, TIP: RAMPA B1. ELEVATIA IN PROPORTE DE 75 %; RAMPA BUCURESTI: EXCAVATE ZID DE SPRIJIN TIP L, BETON DE EGALIZARE, RADIERE BETONATE, ELEVATI BETONATE, RAMPA GALINATA, RADIERE BETONATE ZID DE SPRIJIN TIP L, BETON DE EGALIZARE, RADIERE BETONATE, ELEVATI BETONATE. REȚEA DE UTILITATI: REȚEA DE DISTRIBUIȚIE GAZE NATURALE - ÎNREGISTRU CONDUCTA NOUA DN CB SI BRANSAMENTE NOU, S.A DEVAT RETALIA PE NOUA TRASEU PE DN4 KM 1+140 LA KM 1+180, SE PRĂGĂTEȘTE O NOUA CUPRARE PE DN4 REȚEA DE TELECOMUNICATII - FINALIZATA, TREBUIE ÎNLOCUIT PV LA TERMINAREA LUCRĂRILOR; REȚEA E-DISTRIBUȚIE - SAU DEVAT TRASEUL SI ANTENA VOADONE SI RENATI SI TRASEUL SI 20+44+ PORCINE 1; SE MONTAZA CABLUȘIE PE DN4 PE TRASEUL DE MEDIU TEROSURI. REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA - REȚEA DN 4, REALIZAT APROXIMATIV 200 M, RZDN; REȚEA CB, REALIZAT APROXIMATIV 1500 M, RZDN.
2	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	12+300	23+750	TIBRENA SCAVI S.P.A		MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTERE A1 - DN7 SI DN2 - A2	11,524	12,89%	19,22%	04.05.2020	2022	2022	235,75 MIL LEI FARA TVA	1. CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 02.02.2020/AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA. LUCRARI IN EXECUTIE: RELOCARE REȚELE TELECOMUNICATII, RELOCARE REȚELE APA-CANAL, DEMOLARE CONSTRUCTII PROPRIETATE, 1500 MC STRAT DE FORMA DIN BALAST, 1000 MC STRAT DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA, 50 MC DEMOLARE CAP PILOTI FORATI, 100 MC REALIZARE RIGOLE, ACTIVITATI GENERALE.
3	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	33+150	35+600	ASOCIEREA S.C. TRAMECO S.A. - VEHOSTAV - SE. A.S. - CONSTRUCTII ERBAGU S.A. - GRAFIC TENDS S.R.L. S.C. (LIDER DE ASOCIERE TRAMECO S.A.)		JARGIRE LA 4 BEND SI CENTURI RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTERE AD KM 23+600 SI A1 KM 55+320	2,41	44,87%	33,20%	06.05.2019	ESTIMAT 2022	2022	146 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ BERCENI A FOST SEMNAT IN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE INCERPERE PROIECTARE: 06.05.2019 ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE: 23.06.2020 - ETAPA 1; 30.08.2020 - ETAPA 2; 21.09.2020 - ETAPA 3; 06.06.2021 - ETAPA 4 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: AC NR. 27/22.06.2020 - ETAPA 1; AC. 37/30.07.2020 - ETAPA 2; AC 52/10.09.2020 - ETAPA 3; AC NR. 24/3.05.2021; AC NR. 70/23.12.2021 FAZA PROIECTULUI: IN CURS DE EXECUTIE LUCRARI.
4	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & AZVIT LLC & S.C. MADDESIGN S.R.L. - CONTRACT REZILIAT		MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTERE A1 - DN7 SI DN2 SI SECTIUNEA A2 KM 55+465 - DN7 (KM 64+160)	8,695	86,5% - PROGRES FIZIC LA DATA REZILIERII	77,73% - PROGRES FINANCIAR LA DATA REZILIERII	2022	2023		106,6 MIL LEI FARA TVA	A FOST DEMARATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU LUCRARI DE REMEDIERE SI FINALIZARE LUCRARI - REST DE EXECUTAT. A FOST PUBLICAT ANUNTUL DE PARTICIPARE: 10.08.2021 - PROCEDURA A FOST ANULATA INU AU FOST DEPUSE OFERTE). PROCEDURA DE LICITATIE A FOST RELUATA IN SEAP IN DATA DE DETALI IN LINK-UL DE MAI JOS.
5	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI			SC STRABAŞ SRL		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ MOGOSDANA PE CENTURA BUCURESTI INTERE DN 1A	0,8	100,00%	67,79%	04.12.2018 - PROIECTARE: 02.04.2020 - EXECUTIE	2021 - CONFORM ASUMARI ANTIPIRENDIZ/ DESCHIS TRAFICUL	ANUL 2022 CONFORM GRATIC CONTRACT/ DESCHIS TRAFICULU	12,26 MIL LEI FARA TVA	TRAFICUL A FOST DESCHIS IN DATA DE 30.09.2021. PROCES VERBAL LA TERMINAREA LUCRĂRILOR NR. 304/29.12.2021
6	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI					PENETRATIE PREGUNGIERA (SINCENSA + DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL SINCENSA INTERE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 47 CU PROIECTUL PASAJ SUPRATEREN PE DJ 660, COMUTARE BUCURESTI - DOMNESTI)	1,1						139,255 MIL NI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE	CAIET DE SARCINI APROBAT REFERAT DE NECESITATE, PAAP APROBAT 02.02.2021 PUBLICAT IN SEAP 01.03.2021 DESCHIDEREA OFERTELOR 04.04.2021 DATA DEBUTUL ORDIN DE INCERPERE 13.09.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE PRIMARIA ORASULUI BRAGADIRU NR. 1104/05.10.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 802/11.11.2021 IN DATA DE 16.11.2021 A FOST EMIS AVIZUL CTE CANON SA CU NR. 52/16.11.2021 PRIVIND ALESEREA ALTERNATIVE OPTIME DE TRASEU IN PERIADA 21.10.2021-13.12.2021 AUI AVUT LOC 4 SEMINTE CU REPREZENTANTI PRIMĂRII MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA STABILIRII MODULUI DE COLECTARE SI EVACUARE A PERIODE PLUVIATE DIN ZONA PROIECTULUI SI A MODULUI DE AMENAJARE A INTERSECȚIEI CU STRADA ALBUZULUI. IN DATA 26.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ARII PENTRU ASIGURAREA REALIZARI EVALUARI DE IMPACT ASUPRA SOLGARATEI RUTIERE. IN DATA DE 08.12.2021 A FOST DEPUASA DOCUMENTATIA PENTRU DEBITEREA ACOZDULUI DE MEDIU LA ANUL 10/09/21 ANUL BUCURESTI. IN DATA DE 09.12.2021 A AVUT LOC SEMNTA CT ASURANTA CIRCULATIEI IN CAIE AUI FOST SOLICITATE COMPLETARI IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI. IN DATA DE 09.12.2021 SE SUSPENDAT PE O PERIADA DE 3 LUNI CONTRACTUL DE SERVICII. IN DATA DE 13.01.2022 A AVUT LOC SEMNTA CT ASURANTA CIRCULATIEI IN CAIE AUI FOST PREZENTATE COMPLETARI ALE DOCUMENTATIEI IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI.