

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---------------------|-------|-------|--|---|-------|-------|-------|--|--|--|---|------|------|--|---|
| 11 | AUTORITATĂ ÎN LICITAȚIE PENTRU EXECUȚIA / PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRII | AUTORITATĂ | AUTOTRANSA-BUCURĂRI | 25400 | 71400 | SE VA STABILI DUPĂ FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE | MANDECI MANTEN (DA 22); MANDREȘTI MANTEN (DA 23) | LOT 3 | 16.1 | 0.00% | | | | ORDIN DE ÎNCEPERE 21.11.2021 - ETAPA PROIECTARE ESTIMAT ORDIN DE ÎNCEPERE EXECUȚIE TRIMESTRIU 2022 | 2024 | 2024 | 850 MIL. LEI FARA TRAIULIȘOR ESTIMATA CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRII | A FOST ÎNVIATAT ÎN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL, PROIECTORUL A FOST ÎN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL, A FOST ÎNVIATAT PROIECTULUI TEHNIC ÎN DATA DE 18.03.2021. A FOST ÎNVIATAT STUDIUL DE TRANȘARE ÎN CTE CANAL, CTE MFI, A FOST ÎNVIATAT ACORDUL DE MEDIU, AU FOST ASIGURAT ÎNCHIRIATĂRI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU NO. A FOST ASIGURAT ÎN CTE CANAL PROIECTULUI TEHNIC. AU FOST ÎNVIATATE LA ANAF DOCUMENTELE PENTRU ÎNCEPEREA PROCEDURII DE LICITAȚIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE EXECUȚIE LUCRĂRII 26.05.2022. DOCUMENTAȚIA DE ÎNTRERIRE PENTRU ÎNCEPEREA LUCRĂRII A FOST PUBLICATA ÎN SCURT, ÎN DATA CANAL URMEAZA ÎN DATA DE 09.02.2022 - TRONCIONUL 1 + TRONCIONUL 4, TERMIN ÎN DATA DE DEPARTARE 05.02.2022. ÎN DATA DE 09.02.2022 - TRONCIONUL 2 + TRONCIONUL 3, TERMIN ÎN DATA DE DEPARTARE 05.02.2022. ÎN LUNA IANUARIE A FOST PREZENTAT OFERTUL, ȘI PE VALOAREA LA MFI TRONCION 1 ȘI TRONCION 2. TERMINUL ESTIMAT ÎN ANAF CONTRACT: TRIMESTRIU 2022 |
| 12 | AUTORITATĂ ÎN LICITAȚIE PENTRU EXECUȚIA / PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRII | AUTORITATĂ | AUTOTRANSA-BUCURĂRI | 71400 | 82440 | SE VA STABILI DUPĂ FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE | MANDREȘTI MANTEN (DA 23); FOCȘANI NORD (DA 3) | LOT 4 | 10.04 | 0.00% | | | | ORDIN DE ÎNCEPERE 12.11.2021 - ETAPA PROIECTARE ESTIMAT ORDIN DE ÎNCEPERE EXECUȚIE TRIMESTRIU 2022 | 2024 | 2024 | 954 MIL. LEI FARA TRAIULIȘOR ESTIMATA CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRII | A FOST ÎNVIATAT ÎN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL, PROIECTORUL A FOST ÎN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL, A FOST ÎNVIATAT PROIECTULUI TEHNIC ÎN DATA DE 18.03.2021. A FOST ÎNVIATAT STUDIUL DE TRANȘARE ÎN CTE CANAL, CTE MFI, A FOST ÎNVIATAT ACORDUL DE MEDIU, AU FOST ASIGURAT ÎNCHIRIATĂRI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU NO. A FOST ASIGURAT ÎN CTE CANAL PROIECTULUI TEHNIC. AU FOST ÎNVIATATE LA ANAF DOCUMENTELE PENTRU ÎNCEPEREA PROCEDURII DE LICITAȚIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE EXECUȚIE LUCRĂRII 26.05.2022. DOCUMENTAȚIA DE ÎNTRERIRE PENTRU ÎNCEPEREA LUCRĂRII A FOST PUBLICATA ÎN SCURT, ÎN DATA CANAL URMEAZA ÎN DATA DE 09.02.2022 - TRONCIONUL 1 + TRONCIONUL 4, TERMIN ÎN DATA DE DEPARTARE 05.02.2022. ÎN DATA DE 09.02.2022 - TRONCIONUL 2 + TRONCIONUL 3, TERMIN ÎN DATA DE DEPARTARE 05.02.2022. ÎN LUNA IANUARIE A FOST PREZENTAT OFERTUL, ȘI PE VALOAREA LA MFI TRONCION 1 ȘI TRONCION 2. TERMINUL ESTIMAT ÎN ANAF CONTRACT: TRIMESTRIU 2022 |