

VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE- NOIEMBRIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PAŢĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPIERI	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURA
1	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	29+500	33+190	ITINERA SPA	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUD ÎNTR-UN 2 KM 23+000 SI A1 KM 55+200	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 1: OLTEŢENA - DN 4	3.69	74.75%	61.07 % (FAZĂ ESCALADARE) 89.23 % (CU ESCALADARE)	31.07.2019 - PROIECTARE; 06.08.2020 - EXECUTIE	ESTIMAT DECEMBRIE 2022	ANUL 2022	169.5 MIL. LEI FAZA TVA	CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT ÎN DATA DE 20.06.2019/ AUTORIZAT DE CONSTRUIRE VALABILĂ. BAZINUL DE RETENȚIE CATALUNYA – SE CONTINUA LUCRĂRILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, ÎN VEDEREA ELIMINĂRII AMPASAMENTULUI. ÎN LUNA 28.10.2021, A FOST ÎNCHEIAT PRIN CARE PROPRIETARUL, CATALUNYA A FOST EXECUTAT SLIT, IAR ÎN ACELAȘI AN A FOST ÎNCEPUT LUCRĂRILE PENTRU ELIMINAREA AMPASAMENTULUI. TERMINUL ESTIMAT DE FINALIZARE LUCRARI CATALUNYA ESTE 01.03.2022. S-AU FINALIZAT LUCRĂRILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, ÎNURAZĂ EXECUTIA UMPLUTURI CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA ÎNITALĂ. REPRESENTANTII PARC INDUSTRIAL CATALUNYA AU FOST NOTIFICATI CU PRIVIRE LA DEPARȘA TERMENULUI DE FINALIZARE A LUCRĂRILOR DE MODIFICARE A DIMENSIUNILOR BAZINULUI DE RETENȚIE SI ELIMINARE A AMPASAMENTULUI LUCRARI. REPRESENTANTII PARCULUI INDUSTRIAL CATALUNYA AU APROVIZIONAT O PARTE DIN MATERIAULUL DE UMPLUTURA, S-A POMPAT APA DIN PRECIPITATI SI SE VA CONTINUA CU EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI. S-A FINALIZAT EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI SI TERENUL A FOST ADUS LA STAREA ÎNITALĂ.	
2	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	12+300	23+750	TIRRENA SCAY S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTR-UN A1 - DN2 SI DN2 - A2	SECȚIUNEA DN 2 - A2	11.524	20.76%	24.42%	04.05.2020	2023	ANUL 2023	235.75 MIL. LEI FAZA TVA	CTA DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT PE 20.06.2019/ AUTORIZAT DE CONSTRUIRE VALABILĂ. ÎN LUNA 28.10.2021, A FOST ÎNCHEIAT PRIN CARE PROPRIETARUL, CATALUNYA A FOST EXECUTAT SLIT, IAR ÎN ACELAȘI AN A FOST ÎNCEPUT LUCRĂRILE PENTRU ELIMINAREA AMPASAMENTULUI. TERMINUL ESTIMAT DE FINALIZARE LUCRARI CATALUNYA ESTE 01.03.2022. S-AU FINALIZAT LUCRĂRILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, ÎNURAZĂ EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA ÎNITALĂ. REPRESENTANTII PARC INDUSTRIAL CATALUNYA AU FOST NOTIFICATI CU PRIVIRE LA DEPARȘA TERMENULUI DE FINALIZARE A LUCRĂRILOR DE MODIFICARE A DIMENSIUNILOR BAZINULUI DE RETENȚIE SI ELIMINARE A AMPASAMENTULUI LUCRARI. REPRESENTANTII PARCULUI INDUSTRIAL CATALUNYA AU APROVIZIONAT O PARTE DIN MATERIAULUL DE UMPLUTURA, S-A POMPAT APA DIN PRECIPITATI SI SE VA CONTINUA CU EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI. S-A FINALIZAT EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI SI TERENUL A FOST ADUS LA STAREA ÎNITALĂ.	
3	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	33+190	35+600	ASOCIERIA S.C. TRAMCO S.A. - VASHTOVSK, A.S. - CONSTRUCTII ERBASU S.A. - GRAFIC TENDS S.R.L. S.C. (LIDER DE ASOCIERE TRAMCO S.A.)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUD ÎNTR-UN 2 KM 23+000 SI A1 KM 55+200	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 2: BERCELI - DI 401	2.41	76.42%	57.56% (faza escaladare) 82.31% (cu escaladare)	06.05.2019	MARTIE 2023	ANUL 2022	146 MIL. LEI FAZA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASA BERCELI A FOST SEMNAT ÎN DATA DE 29.03.2019. ORDIN DE ÎNCEPERE PROIECTARE: 06.05.2019. ORDIN DE ÎNCEPERE EXECUTIE: 23.06.2020 - ETAPA 1; 10.08.2020 - ETAPA 2; 21.09.2020 - ETAPA 3; 06.06.2021 - ETAPA 4. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: AC NR. 27/22.06.2020 - ETAPA 1; AC 37/30.07.2020 - ETAPA 2; AC 52/10.09.2020 - ETAPA 3; AC NR. 24/31.05.2021; AC NR. 70/12.12.2021	
4	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	55+465	64+160	ASOCIERIA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL AZVIRT LLC S.C. MAXIDESIGN S.R.L. - CONTRACT REZILIT	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTR-UN A1 - DN 7 SI DN 2-A2 SECȚIUNEA A1 (KM 55+465) - DN 7 (KM 64+160)	SECȚIUNEA A1 KM 55+465 - DN7 KM 64+160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC LA DATA REZILIERII	77.73% - PROGRES FINANCIAR LA DATA REZILIERII	2022	2023		106.6 MIL. LEI FAZA TVA	AVAND ÎN VEDERE CA EXISTA HOTĂRĂREA DE ÎNSTATĂ PRIVITR ANULAREA REZILIERII CONTRACTULUI, ÎNGENERUL FIDIC DRDP BUCUREȘTI A EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU CONTINUAREA LUCRĂRILOR CU ÎNTEPRINDERUL DELTA ACH 93 SRL. DATA DE ÎNCEPERE ESTE 01.06.2022. ÎN PREZENT, RELIAREA REALITR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBILSI PARTI ÎMPĂCATE. AU FOST SOLICITATE ÎNTEPRINDERIIȘI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANSFERAREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A RAPORTELOR LUNARE, CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE. PANA LA ACEASTA DATA ÎNTEPRINDERUL NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANSFERS PROGRAMUL DE EXECUTIE PROGRAMUL LUNARE. A FOST ÎNTOCAT O NOTA DE CONSTATARE PE SANIER ÎN CARE AU FOST CONSTATATE ABANDONUL SANIERULUI SI STAREA DEGRADATA A PASAJULUI DE LA KM. 64+100.	http://www.cna.dnr.ro/ro/tarcatend-proiect-structura/CENBIB-1-proiect-structura/CENBIB-4783
5	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI			SC SPECIALIST CONSULTING SRL	PENETRATIE PRELUNGIREA GHEŢENCA - DOMNEȘTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHEŢENCA ÎNTR-UN STRADA BRASOV SI TERMINALUL TRAMVAI 41 CU PROIECTUL PASAJ SUPRATERAN PE DI 602, CENTURA BUCUREȘTI - DOMNEȘTI		1.1	100.00%	0%	13.09.2021 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE	2022 - ÎNCEPUTUL FASEI 8 - FINALIZARE SERVICIUL DE PROIECTARE FAZA 5.F		139-255 MIL LEI FAZA TVA - VALOAREA PROIECTARE	ÎN DATA DE 30.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATI CU SC SPECIALIST CONSULTING SRL. DATA ORDIN DE ÎNCEPERE: 13.09.2021. ÎN DATA DE 01.03.2022 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URĂNIMAN DE CĂTRE PRIMĂRIA BRAGADIOR. ÎN DATA DE 11.11.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URĂNIMAN DE CĂTRE PAB. ÎN DATA DE 14.12.2021 A FOST EMIS AVIZUL CTE CNMR PRIVIND ALEGERIA ALTERNATIVĂ OPTIMĂ DE TRASEU ÎN 24.07.2021 A FOST EMISA DECIZIA ETARİ DE ÎNCADRARE. ÎN 27.07.2022 A FOST EMIS AVIZUL DE GOSPODĂRIRE AL TERENUL ÎN 27.07.2022 A FOST EMIS ORDINUL PENTRU SUPRATERAN CTR PE PERIODUL DE 1 LUNA ÎNCEPAND CU DATA DE 09.08.2022. ÎN 09.08.2022 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URĂNIMAN DE CĂTRE CLINENCA ÎN CURS DE EMITERE AVIZ DE ACORDARE. ÎN CURS DE AVIZARE LA CDR CONDOARE DE EXPLOATARE. ÎN DATA 01.11.2022 A FOST EMIS AVIZUL DE ACORDARE A DOCUMENTATIEI STUDIULUI DE FEZABILITATI ÎN CĂDRUL CTE CNMR. ÎN DATA 17.11.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE AVIZARE A DOCUMENTATIEI STUDIULUI DE FEZABILITATI ÎN CĂDRUL MFI. ÎN DATA DE 01.08.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE AVIZARE A DOCUMENTATIEI STUDIULUI DE FEZABILITATI ÎN CĂDRUL CONSIDULUI ÎNTEPRINDERIIȘI DE AVIZARE LUCRARI PUBLICE DE ÎNTERES ÎNTRON SI LOCLITATE. A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA ÎN VEDEREA EMITERII HOTĂRĂRII GUVERNULUI PENTRU APROBAREA ÎNCALEZĂRII TEHNICE ECONOMICE. ÎN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIE ÎN VEDEREA LUNARII PROCEDURII DE ACȚIUNE PUBLICA PENTRU EXECUTIE SI PROIECTARE.	