

VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE - IANUARIE 2023

Nr. crt	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	4648E_procedura
1	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	29+500	33+500	ITINERA SPA	LARGIRE LA 4 BEND A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUD INTRE A2 KM 23+400 SI A1 KM 55+530	AMENJARE NOD RUTIER LOT 4 CULENTA - DN 4	3.69	75.79%	77.80 % (FARA ESCALADARE) 124.81 % (CU ESCALADARE)	31.07.2020 - PROIECTARE; 06.08.2022 - EXECUTIE	ESTIMAT APRILIE 2023	APRILIE 2023	169.5 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 20.06.2019/ AUTORIZATE DE CONSTRUIRE VALABILA. BAZINUL DE RETENȚIE CATALUNYA - SE CONTINUA LUCRARILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, IN VEDEREA EUBERANII AMPLASAMENTULUI. IN LUNA 23.10.2022, A FOST ÎNCEPUT PUA LA PRIN CARE PROIECTAREA CATALUNYA A FOST EXECUTATĂ EUB. AM IN ACASA 2/ AU FOST ÎNCEPUTE LUCRARILE PENTRU EUBERANII AMPLASAMENTULUI. TERENUL ESTIMAT DE FINALIZARE LUCRARI CATALUNYA ESTE 01.09.2022. AU FINALIZAT LUCRARILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, LUCRAREA EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICAȚIILOR PROIECTANTULUI SI A DUCEREA TERENULUI LA STAREA ÎNȚELĂ. REPREZENTANTII PARC INDUSTRIAL CATALUNYA AU FOST NOTIFICATI CU PRIVIRE LA DEPAȘIREA TERENULUI DE FINALIZARE A LUCRĂRIILOR DE MODIFICARE A DIMENSIUNILOR BAZINULUI DE RETENȚIE SI EUBERANII AMPLASAMENTULUI LUCRARE. REPREZENTANTII PARCULUI INDUSTRIAL CATALUNYA AU APROXIMATIV O PARTE DIN MATERIALE DE UMPLUTURA, SA POMPAI PANA DIN PRECIPITATI SI SE VA CONTINUA CU EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICAȚIILOR PROIECTANTULUI. SA FINALIZAT EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICAȚIILOR PROIECTANTULUI SI TERENUL A FOST ADUS LA STAREA ÎNȚELĂ.	
2	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	12+300	23+750	TIRRENA SCAVI S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI INTRE A1 - DN 9 SI DN2 A2	SECȚIUNEA DN 2 - A2	11.524	20.92%	24.42%	04.05.2020	Continuă lucrările în 21.12.2022	ANUL 2023	235.75 MIL. LEI FARA TVA	CTR DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT PE 02.09.2020/AUTORIZATE DE CONSTRUIRE VALAB. OBTINERE AC. PENTRU SECTORUL DE DRUM DE FAZE ÎNCHIDAREA DE LA BEND (DRE. A2) LA 2 BEND DE SOLUȚIONAȚIA SA SI FACI DEMERSURI IN VEDEREA ÎNCHIDERII PENTRU CTR AC. PT. RELOCAREA REȚEA ELECTRICA LA ZONĂ ESTE NECESAR SUCESIVER DIN CIRCUITUL FORESTER A SUPRĂPUNERII SUBAMENAJARE. PT. SECȚIUNEA DIN CIRCUITUL FORESTER ESTE NECESAR SI BENDUL ACORDARE DE MEDIU ASTELI PE LA CURBURA SI BENDUL SUBAMENAJARE SI ALOCAT ÎNDO NECESE. PROIECTUL NOTIFICARI CATRE ANAN PRINVOI REVIZUAREA ACORDULUI DE MEDIU ULTERIOR SUPRĂPUNERII SUPRĂPUNERII NECESARE A FI SCOPUL DIN CIRCUITUL FORESTER SA A CONTACT RAPID CA ACORDAREA ÎNCEPEREA DE ZONĂ PROIECTATA NAȚIONAL. ÎNCHIDEREA SI SOLICITAREA ANTREPRENORULUI REVIZUAREA SUPRĂPUNERII RESPECTIVE ÎNCELA SA NU PE ÎNCEPUTA ZONĂ PROIECTATĂ ÎN LUNA REVIZUAREA SUPRĂPUNERII SI TRANSMITERII INFORMAȚIILOR NECESARE ABERENTE ACORDAREA DE CATE ÎNCELU BULV. CUM SA COPILA A PENA NOTIFICARE PENTRU REVIZUAREA ACORDULUI DE MEDIU SI ÎNCEPUTA ÎNCHIDEREA ÎN DATA DE 21.09.2022. AU FOST ÎNCHIDERE (DRE) 02.2022 SCHIMBAREA PERSONALULUI CHE- ÎNCHIDERE ÎNG. DE DRUMURI. (DRE) 02.2022 SCHIMBAREA PERSONALULUI CHE- ÎNCHIDERE ÎNCHIDEREA DE PROIECT SI ÎNCHIDERE 02.2022. ÎNCHIDEREA PERSONALULUI CHE- ÎNCHIDERE ÎNG. ASIGURAREA CĂȘTELUI ÎN DATA DE 02.09.2022 A FOST APROBAT ORDINUL DE MODIFICARE NR 7 "MODIF VALORI MINIMALE A CERTIF ÎNTERIMAR DE PLATA NR 11, APERENT PERIOADA DE REFERINȚĂ PENTRU LUCRARI (SARTE) 2022-20 SPRES 2022 SA ÎNCE DEMERSURI PT. SECȚIUNEA EXECUTIE LUCRĂRII ÎNCHIDEREA ÎN VEDEREA ÎNCHIDERII DIN CONTRACTUL ÎNCHIDERAT CU ANTREPRENORUL TIRRENA SCAVI S.P.A. SI REALIZAREA ACORDAREA ÎNȚELĂ AC. CTR. SE FAC DEMERSURI PENTRU PRELUNGIREA VALORII ÎN NR. ANUL 2023. PROIECTUL A FOST APROBAT ÎNCHIDEREA ÎNCHIDEREA.	
3	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	33+190	35+600	ASOCIEREA S.C. TRAMECO S.A. - VINDOȘTAV-SI, A.S. - CONSTRUCTII (BRASU S.A. - GRAFIC TENDS S.R.L. S.C. (LIDER DE ASOCIERE TRAMECO S.A.)	LARGIRE LA 4 BEND A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUD INTRE A2 KM 23+400 SI A1 KM 55+530	AMENJARE NOD RUTIER LOT 2 BERKENI DI 401	2.41	79.99%	62.49%(FARA ESCALADARE) 61.34% (CU ESCALADARE)	06.05.2019	MARTIE 2023	ANUL 2023	146 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ BERKENI A FOST SEMNAT ÎN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE ÎNCHERIE PROIECTARE: 06.05.2020. ORDIN DE ÎNCHERIE EXECUTIE: 23.06.2020 - ETAPA 1; 10.08.2020 - ETAPA 2; 21.09.2020 - ETAPA 3; 06.06.2021 - ETAPA 4. AUTORIZATE DE CONSTRUIRE: NR. 27/12.06.2020 - ETAPA 1; AC 2/ 07.07.2020 - ETAPA 2; AC 2/ 01.09.2020 - ETAPA 3; AC 2/ 24.01.2021 - ETAPA 4. AUTORIZATE DE CONSTRUIRE: NR. 27/12.06.2020 - ETAPA 1; AC 2/ 07.07.2020 - ETAPA 2; AC 2/ 01.09.2020 - ETAPA 3; AC 2/ 24.01.2021 - ETAPA 4.	
4	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DETA A.C.M. 93 SRB & ADINT LUC S.C. MANDESON S.R.L. - CONTRACT REZUAT	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI INTRE A2 - DN 7 SI DN 2 A2; SECȚIUNEA A1 (DM 55+465) - DN 7 (DM 64+160)	SECȚIUNEA A1 KM 55+465 - DN 7 (DM 64+160)	8.605	86.5% - PROGRES FIZIC LA DATA REZULIERI	77.73% - PROGRES FINANCIAR LA DATA REZULIERI	2023	2023	106.6 MIL. LEI FARA TVA	AVAND IN VEDERE CA EXISTA HOTĂRĂREA DE INSTANȚĂ PRIVIND LA ANULAREA REZULIERI CONTRACTULUI, INGENIERUL FIZIC DROD BUCUREȘTI A FOST ORDINUL DE ÎNCHERIE PENTRU CONTINUTAREA LUCRĂRIILOR CU ANTREPRENORUL DETA A.C.M. 93 SRB. DATA DE ÎNCHERIE ESTE 01.09.2022. ÎN PRESENT, RELANȘAREA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBILÉ PARTI ÎMPĂLATE AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULUI MODIFICAREA PERSONALULUI TRANSMITEREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A RAPORTULUI LUNARE, CONFORM PROCEDURILOR CONTRACTUALE PANA LA ACADATA DATE ÎNCHERIEI PERSONALULUI, NU A TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE PROGRAMULUI LUNARE. A FOST ÎNCHIDEREA O NOTĂ DE CONSTANȚE SI SANȚI ÎN CARE AU FOST CONSTATATE ABANDONUL SANȚIERILOR SI STAREA DEGRADATA A PASAJULUI DE LA KM. 64+00.	http://www.cadex.ro/ro/transport info@cadex.ro	
5	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI			SC SPECIALIST CONSULTING SRL	PENETRATIE PRELUNGIREA GHENEA - DOMNEȘTI SI SUPRĂPUNERII BUCUREȘTI. GHENEA INTRE STRADA BRABOV SI TERMINA TRAMON 41 CU PROIECTUL PASAJ SUPRĂPUNERII PE DI 600, CENTURA BUCUREȘTI - DOMNEȘTI		1.1	100.00%	0%	13.09.2021 DATA ORDIN DE ÎNCHERIE	2022 - ÎNCHIDEREA TERM. SI - FINALIZARE SERVICI DE PROIECTARE FAZA I F	199.255 MIL. LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE	ÎN DATA DE 30.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU SC SPECIALIST CONSULTING SRL. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVANȚAT ÎN CADRUL CTE CHAIR SA, CTE MTL, CONSULTUL ÎNTERIMISTICAL. A FOST DEMIS ORDINUL DE ÎNCHIDEREA PENTRU APROBAREA ÎNCHIDERILOR TERENICE ECONOMICE. ÎN CLUS DE LABORARE DOCUMENTARIE ÎN VEDEREA LARGĂRII PROCEDURII DE ACHEȚIE PUBLICA PENTRU EXECUTIE SI PROIECTARE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PENTRU ÎNCHIDEREA HOTĂRĂRII GUVERNULUI PRIVIND EXPONIBILITATE.		