

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IULIE 2023																		
AVARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE																		
Nr.Crt	Categorie drum	Rank drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data Finalizarii	An deinchidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii	
1	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	29+500	33+190	ITRINERA SPA	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 1: OLTENITA - DN 4	3,69	100.00%	87.68 % (FARA ESCALADARE) 132.74 % (CU ESCALADARE)	31.07.2019 - PROIECTARE; 06.08.2020 - EXECUTIE	Iunie 2023	Iunie 2023			169.5 MIL. LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR A AVUT LOC PE DATA DE 13.06.2023
2	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	12+300	23+750	TIRRENA SCAVI S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN7 SI DN2 - A2	SECTIUNEA DN 2 - A2	11.524	20.92%	24.42%	04.05.2020	CONTRACT REZILIAT IN 21.12.2022	ANUL 2023			235.75 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL REZILIAT IN DATA DE 21.12.2022. A FOST FINALIZATA PROCEDURA DE ACHIZITIE A SERVICIILOR NECESARE REALIZARI UNEI EXPERTIZE PENTRU LUCRARILE EXECUTATE DE CATRE ANTREPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR IN DATA DE 13.07.2023. ULTERIOR FINALIZARI EXPERTIZEI TEHNICE, VA FI INTOCMITA DOCUMENTATIA PENTRU RELICITAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT.
3	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	33+190	35+600	ASOCIERIA S.C. TRAMECO S.A. - VASILESTAV SRL A.S. - CONSTRUCTII ERBASI S.A. - GRAFIC TENDIS S.R.L. S.C. (LIDER DE ASOCIERE TRAMECO S.A.)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 2: BERCENI - DJ 401	2,41	98.30%	72.08% (FARA ESCALADARE) 108.22% (CU ESCALADARE)	06.05.2019	ANUL 2023	Iunie 2023			146 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASA BERKENI A FOST SEMNAT IN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE INCERERE PROIECTARE: 06.05.2019. ORDIN DE INCERERE EXECUTIE: 23.06.2020 - ETAPA 1; 10.08.2020 - ETAPA 2; 21.09.2020 - ETAPA 3; 06.06.2021 - ETAPA 4. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: AC NR. 27/22.06.2020 - ETAPA 1; AC 37/30.07.2020 - ETAPA 2; AC 52/10.09.2020 - ETAPA 3; AC NR. 24/31.05.2021; AC NR. 70/13.12.2021 SE VA EFECTUA RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR IN PERIOADA 2-3.08.2023
4	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	55+465	64+160	ASOCIERIA S.C. DELTA A.C.M. 19 SRL & ADVIT LLC & S.C. MAXIDESIGN S.R.L.	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 SI DN 2 A2 SECTIUNEA A1 (KM 55+465) DN 7 (KM 64+160)	SECTIUNEA A1 KM 55+465 - DN7 KM 64+160	8,695	86.5% - PROGRES FIZIC	77.73% - PROGRES FINANCIAR	2023	ORDIN DE INCERERE DUPA ANULAREA REZILIERI	2023			106.6 MIL. LEI FARA TVA	AVAND IN VEDERE CA EXISTA HOTARAREA DE INSTANTIA PRIVIND LA ANULAREA REZILIERI CONTRACTULUI, INGINERUL FIDIC DRDP BUCURESTI A EMIS ORDINUL DE INCERERE PENTRU CONTINUAREA LUCRARILOR CU ANTREPRENORUL DE LA ACM 19 SRL. DATA DE INCERERE ESTE 01.06.2022. IN PREZENT, RELUAREA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBELE PARTI IMPLICATE. AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULUI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANSFERAREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A RAPORTELOR LUNARE, CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE. PANA LA ACEASTA DATA ANTREPRENORUL NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE PROGRAMELE LUNARE. A FOST INTOCMITA O NOTA DE CONSTATARE PE SANTIER IN CARE AU FOST CONSTATATE ABANDONUL SANTIERULUI SI STAREA DEGRADATA A PASAJULUI DE LA KM. 64+100. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRIVIRE LA NENDEPLINIREA PREVEDERILOR CONTRACTUALE SI SA A ADUS LA CUNOSTINTA CA ARE OBLIGATIA DE A RELUA SI FINALIZA LUCRARILE RAMASE DE EXECUTAT, SUB SANCTIUNEA SUPTORTARI TUTUROR CONSECINTELOR CONTRACTUALE SI LEGALE INCIDENTE.
5	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI			SC SPECIALIST CONSULTING SRL	PENETRARE PRELUNGIREA GHINCEA - DOMNESTI SI SUPRALARGIRE RELEVANTELOR GHINCEA INTRE STRADA BRADOV SI TERMINA TRAMVAI 41 CU PROIECTUL PANA SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA BUCURESTI - DOMNESTI		1,1	100%	100%	13.09.2021 DATA ORDIN DE INCERERE	2022 - INCEREREA TRIM. II - FINALIZARE SERVICIILOR DE PROIECTARE FAZA S.F				139.255 MIL LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE	IN DATA DE 30.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU SC SPECIALIST CONSULTING SRL. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE MFI, CONSILIU INTERMINISTERIAL. A FOST EMIS ORDINUL DE MINISTERU PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICE. A FOST ELABORATA DOCUMENTATIA IN VEDEREA LANSARII PROCEDURI DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU EXECUTIE SI PROIECTARE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PENTRU EMITEREA HOTARARII GUVERNULUI PRIVIND EXPROPRIEREA.