

## SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2023

1. DRUMURI EXPRES

DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PIATRA NEAMT	0+000	52+120	SEARCH CORPORATION & EGS ROMANIA (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8.923.930.03 LEI, FARA TVA)	BACAU - PIATRA NEAMT	LOT 1	52.12	0%	0%	MARTIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	09.09.2021 (TERMEN INITIAL) 27.03.2024 CONFORM AA NR. 14			1123.86 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDII DE FEZABILITATE IN DERULARE. INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE INCEPAND CU DATA DE 18.04.2022, ACESTEA FIIND FINALIZATE. IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIGATIILE DE LABORATOR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AUSTARE CONFORM OUG SA. PROCEDURA DE MEDIU IN DERULARE. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE NR. 117/12.07.2023 (INVESTITIA SE SUPLINE RIM, SEA SI SEICA) STUDIUL GEOTEHNIC ASERENT SECTORULUI 6 A FOST TRANSMIS DE CATRE IN DATA DE 16.08.2023 IAR IN DATA DE 04.09.2023 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PRESTATORULUI. CAMPANIA IN TEREN PENTRU REALIZAREA STUDIULUI ARHEOLOGIC A FOST FINALIZATA. IN PREZENT, PRESTATORUL PREGATEAZA DATELE DIN TEREN. IN DATA DE 18.08.2023, PRESTATORUL A TRANSMIS VARIANTA DRAFT A DOCUMENTATIEI STUDIULUI DE FEZABILITATE. IN PREZENT ACEASTA SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR.
2	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (BUIA - CATAJUI)	0+000	59+700	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT IN LUNA MAI 2020. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14.159.206.13 LEI, FARA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	59.7	0%	0%	IUNIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	28.02.2022 (TERMEN INITIAL) 08.12.2024 (CONFORM AA NR. 7)			1674.75 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDII DE FEZABILITATE, PAC SI PTE IN DERULARE, IN CURS DE ANALIZA AMC ETAPA 1 (TRANSMIS IN DATA DE 15.03.2023 SI RETRANSMIS IN DATA DE 11.05.2023) DE CATRE REPRESENTANTII JASPERI. IN DATA DE 16.03.2022 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII A COMUNICAT FAPTUL CA TERMENUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRARIILOR CF HG 1312/2021 ESTE ANUL 2030 AVAND IN VEDERE TERMENUL ESTIMAT CONFORM HG 1312/2021 SE VA ACTUALIZA MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT (CONF PRIOAREA DE PERSPECTIVA TRANSMISE DE MTI) CA URMARE A SEDINTEI DE LUCRU DIN DATA DE 24.08.2022, S-A STABILIT CA PRESTATORUL VA TRANSMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT IN DATA DE 12.09.2022 PRESTATORUL A RETRANSMIS DOCUMENTATIA PRIVIND ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 - "ANALIZA UNEI GAME LARGI DE OPTIUNI, REV.2". IN DATA DE 14.09.2022 A FOST INAINTATA PENTRU ANALIZA SI PUNCT DE VEDERE LA JASPERI. IN DATA DE 21.10.2022 AU FOST TRANSMISE CATRE PRESTATOR OBSERVATIILE JASPERI. IN DATA DE 20.10.2022 AU TRANSMIS REVIZIA 3, CARE A FOST RESPINSA IN DATA DE 26.10.2022 IN VEDEREA IMPLEMENTARII OBSERVATIILOR TRANSMISE IN DATA DE 21.10.2022 ASUPRA REVIZIEI 2. IN DATA DE 05.04.2023 A FOST INAINTATA REVIZIA 4 CARE SE AFLA IN ANALIZA LA EXPERTII JASPERI SI DERIVAMENTELE IMPLICATE PENTRU ANALIZA SI EMITERE PUNCT DE VEDERE. IN DATA DE 12.04.2023 A FOST TRANSMIS AMC REVIZIA 4 CATRE EXPERTII JASPERI, IAR IN DATA DE 20.04.2023 AU FOST TRANSMISE CATRE PRESTATOR OBSERVATIILE FORMULATE DE CATRE DERIVAMENTELE IMPLICAT. IN DATA DE 06.06.2023 AU FOST TRANSMISE CATRE PRESTATOR OBSERVATIILE FORMULATE DE EXPERTII JASPERI. IN PREZENT PRESTATORUL REVIZIESTE AMC CONFORM OBSERVATIILOR IN DATA DE 18.07.2023 A FOST INAINTAT AMC REVIZIE 5, PENTRU A FI AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA..
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	98+000	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SI SI PT IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.593.031.97 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	98	0%	0%	03.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMEN INITIAL) 23.10.2024 - CONFORM AA NR. 9)			1805.55 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 03.03.2022 A FOST TRANSMIS CATRE SERVICIUL URBANISM DIN CADRUL PRIMARIEI BUZAU O PROPUNERE DE CONEXIUNE INTRE A7 SI DEX. CA URMARE A SEDINTEI DE LUCRU DIN DATA DE 24.08.2022, S-A STABILIT CA PRESTATORUL VA TRANSMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT. PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU A SOLICITAT MODIFICAREA SOLUTIILOR DE PROIECTARE DINTRE DX BUZAU - BRAILA CU BLD INDUSTRIILOR DIN MUN. BUZAU BENEFICIARUL A RASPUNS PRIMARIEI MUN. BUZAU COMUNICAND POZITIA MTI CU PRIVIRE LA PROPUNERILE DE CONEXIUNE SI SOLUTIUNII ACCEPTATE CU PRIVIRE LA PROPUNEREA DE CONEXIUNE NR. 2. PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU A RASPUNS CA ESTE DE ACORD CU ACEASTA VARIANTA. IN DATA DE 06.04.2023, A FOST INAINTATA REVIZIA 3 SI A FOST TRANSMISA CATRE JASPERI SI DERIVAMENTELE IMPLICAT PENTRU ANALIZA SI EMITERE PUNCT DE VEDERE. IN DATA DE 25.04.2023 AU FOST TRANSMISE CATRE PRESTATOR OBSERVATIILE, IAR IN DATA DE 19.05.2023 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVATIILE FORMULATE DE CATRE JASPERI IN DATA DE 26.05.2023. A FOST INAINTATA VARIANTA A REVIZIUTIA A AMCI. IN DATA DE 31.05.2023 AMC 1 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR IN DATA DE 14.06.2023 A AVUT LOC SEDINTA LA SEDULUI PREFECTURII BRAILA DE PREZENTARE A ALTERNATIVELOR DE TRASEU. CU FACTORI INTERESATI DE PE RAZA JUDETULUI BRAILA. IN CADRUL SEDINTEI, AUTORITATILE LOCALE AU AVUT O SERIE DE SOLICITARI/RECOMANDARI CU PRIVIRE LA TRASEUL DRUMULUI EXPRES. IN DATA DE 20.06.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA LA SEDULUI CONSILIULUI JUDETAN BUZAU PENTRU PREZENTAREA ALTERNATIVELOR DE TRASEU, CU FACTORI INTERESATI DE PE RAZA JUDETULUI BUZAU. AU FOST EMISE PUNCTE DE VEDERE DE CATRE UAT URILE TRANSDATE DE CATRE VARIANTELE DE TRASEU SI AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI. IN CURS DE ELABORARE AMC 2
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JIU	0+000	110+00	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TARGU JIU		110	50%	14.95%	ORDIN DE INCEPERE 16.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	09.07.2024 CONFORM AA10			20.25 MIL LEI FARA TVA	IN CURS DE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC, EXECUTIA LUCRARIILOR URMAND O CADRU IN SPATIUL FINANCIAR ALOCAT IN CADRUL POT 2021-2027. A FOST AVIZATA IN CTE CNAR SA-AMCI, VARIANTA DE TRASEU CE VA FI STUDIATA IN INTERUL STUDIULUI DE FEZABILITATE, S-A AVIZAT PROFILUL TIP AL DRUMULUI: INTRE CRAIOVA SI FILIASII PROFIL DE AUTOSTRADA, IAR INTRE FILIASI SI TARGU JIU DRUM EXPRES. TRASEUL SE VA DESFASURA PE VALEA MIEULI. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE O DOLI SI CI GORU IN CURS DE OBTINERE AVIZE SI ACORDURI. INVESTIGATIILE GEOTEHNICE A FOST FINALIZATE. TESTELE DE LABORATOR SUNT FINALIZATE IN PROCENT DE 90%. INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE AU FOST FINALIZATE. IN PREZENT SUNT IN DESFASURARE ACTIVITATI DE IDENTIFICARE A PROPRIETARILOR CE VOR FI EXPROPRIATI. A FOST DEMARATA PROCEDURA IN VEDEREA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU. IN CURS DE ELABORARE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI. IN CURS DE FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE PE LOTURI (OBIECTIVUL A FOST IMPARTIT IN 6

5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	78+800	INGENIERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. SEMNAT IN DATA DE 19.06.2020 (VALDARE CONTRACT PROIECTARE: 15.003.446.99 LEI FARA TVA)	FOCSANI - BRAILA	78.8	0%	18.25%	ORDIN DE INCERPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022 (TERMIN INITAL 09.04.2024 (CONFORM AA NR. 7)	ANUL 2024 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	1400.22 MIL LEI FARA TVA	ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU, ETAPA 1 (AMC) FOST AVIZATA IN CTE CNAIR SA. A FOST INANTATA ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2 (AMC 2) IN DATA DE 10.02.2022 IN DATA DE 15.02.2022 A FOST AVIZAT CTE CNAIR - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - VARIANTA FINALA DE TRASEU. PROBLEME CU ACCESUL IN TEREN PENTRU REALIZAREA INVESTIGATIILOR DE TEREN. STUDIUL ARHEOLOGIC A FOST FINALIZAT. CNAIR SA A COMUNICAT IN DATA DE 15.05.2023 FAPTUL CA DOCUMENTATIA POATE FI DEPUSS PENTRU AVIZARE LA DIRECTIILE AJUDETENE PENTRU CULTURA VRANCEA SI BRAILA IN PREZENT - NU MAI SUNT OFICIALIZATI IN CEEA CE PRIVESTE ACCESUL PE TERENURILE TRAVERSATE DE CATRE VIITORUL DRUM EXPRES IN ZONA IAT SIUSITA. AU FOST REALIZATE FORAJELE GEOTEHNICE IN PROPORITIE DE 97.20%, IAR TESTELE DE LABORATOR IN PROPORITIE DE 74.50% RAPORTAT LA NUMARUL DE FORAJE PROPUSE, RESPECTIV EXECUTATE. MEMORII DE PREZENTARE, REVIZUA 3 CONFORM LEGII NR. 293/2018, NECESAR PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU AFERENT DRUMULUI EXPRES FOCSANI BRAILA, A FOST RETRANSMIS DE CATRE PRESTATOR IN FORMAT DRAFT IN DATA DE 20.06.2023, IN VEDEREA EMITERII UNUI PUNCT DE VEDERE DE SPECIALITATE. AU FOST INANTATE OBSERVATI IN DATA DE 27.06.2023. PROCENTUAL, AU FOST REALIZATE FORAJELE GEOTEHNICE IN PROPORITIE DE 99.60%, IAR TESTELE DE LABORATOR IN PROPORITIE DE 88.00% RAPORTAT LA NUMARUL DE FORAJE PROPUSE, RESPECTIV EXECUTATE. A FOST DEPUSS MEMORIUL DE MEDIU LA AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI.
6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - Tulcea	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGS ROMANIA CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07. 2020 (VALDARE CONTRACT PROIECTARE: 17.845.626.28 LEI, FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA	112.5	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMIN INITAL 27.06.2024 (CF AA. NR.5	APRILIE 2024 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE	2664.38 MIL. LEI FARA TVA	CA URMARE A SEDINTEI DE LUCRU, S-A STABILIT CA PRESTATORUL VA TRANSMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT. A FOST ORGANIZATA SEDINTA IN DATA DE 12.10.2022 CU PRESTATORI DV CONSTANTA - TULCEA SI OX BRAILA - TULCEA PENTRU A DISCUITA DESPRE SITUATIILE INTAMPINATE IN DERULAREA OBIECTIVELOR, CA SI A SOLUTIILOR DE REZOLVARE A SITUATEI CU INTERCEPTAREA POLIGONULUI MILITAR AU FOST PURTATE DISCUTII CU REPREZENTANTII MAPN CU PRIVIRE LA AFECTAREA POLIGONULUI. SUNT IN ANALIZA VARIANTELE DE TRASEU. IN DATA DE 30.05.2023 A FOST PRIMIT RASPUNSUL CU PRIVIRE LA AFECTAREA POLIGONANILOR DE CATRE TRASEUL DRUMULUI EXPRES DIN PALEA MAPN SI A FOST INANTAT CATRE PRESTATOR IN DATA DE 30.05.2023. PRESTATORUL A TRANSMIS IN DATA DE 31.05.2023 VIA EMAIL FAPTUL CA IN URMA ANALIZARII PRESTATORULUI MAPN, ESTE NECESARA REANALIZA VARIANTELOR DE TRASEU. PRESTATORUL A TRANSMIS VARIANTELE PE EMAIL IN DATA DE 08.06.2023. IN DATA DE 14.06.2023, AU FOST TRANSMISE CATRE MAPN VARIANTELE REVIZUITE DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 26.07.2023 A FOST ORGANIZATA LA SEDUL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURI CI SEDINTA DE LUCRU IMPREUNA CU REPREZENTANTII MAPN, MTI, CNAIR SI PRESTATOR, PENTRU A DISCUITA PE BAZA VARIANTELOR DE TRASEU. CONCLUZIILE SEDINTEI AU FOST CA PRESTATORUL VA ACTUALIZA VARIANTELE CONFORM DISCUTIILOR SI ULTERIOR VOR FI INANTATE CATRE MAPN.
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGS ROMANIA S.A. - EGS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALDARE CONTRACT DE PROIECTARE: 12.721.403.96 LEI FARA TVA)	PASCANI - SUCEAVA	61.86	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	26.10.2022 (TERMIN INITAL) 11.08.2024 (45 LUNI SI 16 DE ZILE DE LA DATA DE INCERPERE) CONFORM DA NR. 12		1304.96 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE IN DATA DE 01.09.2023 BENEFICIARUL A EMIS IN DATA DE 12.10.2021 ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE FURNIZATE DE FORMISA S.A. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022. A FOST EMISA DECIZIA ETAPAI DE INCADRARE, IAR DOCUMENTATIILE DE MEDIU (RM, EA SI SEICA) AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE SI ANALIZELE DE LABORATOR. AU FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC. BENEFICIARUL A APROBAT STUDIILE GEOTEHNICE PENTRU SECTOARELE 2.4 SI 5, IAR IN ANALIZA LA BENEFICIAR SE AFLA STUDIILE GEOTEHNICE PENTRU SECTOARELE 1.3,6 SI 11. IN DATA DE 30.07.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS SI DRAFT AFERENT SECTORULUI KM D+000 - KM 39+000, IAR IN DATA DE 16.08.2023 AU FOST EMISE OBSERVATI. IN PERIOADA 26-27.09.2023 SE VOR ORGANIZA DEZABATERI PUBLICE CU AUTORITATILE LOCALE IN VEDEREA DERULARI PROCEDURII DE MEDIU.
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FLORESTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & - MEGA MUHENDSIK MDSAVIRUK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.) - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIULI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VAL. CTR PROIECTARE: 15.86 MIL LEI FARA TVA)	FLORESTI - GAESTI	83.57 KM +7 KM DRUM DE LEGATURA CU DN 72	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	19.07.2024 CF AA NR. 9 (45 LUNI SI 10 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE)		1671.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.11.2022, IAR IN DATA DE 11.01.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA SI CNAIR, CTE CNAIR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR OUG 64. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE DE TEREN, IAR ACESTA AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. A FOST PTOCOMIT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANTEI CIRCULATIEI (IASR). PRESTATORUL A OBTINUT CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CI DAMBOVITA SI DE LA CI PRAHOVA. NU AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE DE TEREN.
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET	0+000	56+170	SEARCH CORPORATION SRL - EGS ROMANIA S.A. - EGS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALDARE CONTRACT DE PROIECTARE: 10.909.898.13 LEI FARA TVA)	SUCEAVA - SIRET	56.17	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMIN INITAL) 13.09.2024 (46 LUNI SI 18 ZILE DE LA ORDINUL DE INCERPERE CF AA NR. 14)		882.9 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE, IN DATA DE 24.08.2021, BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE SOLICITATE SPRE APROBARE "SUPLEMENTAR". A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022. IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PENTRU NODURILE BUTIERE SI DOTARI, ACESTEA FIIND REALIZATE IN PROCENT DE 78% (INVESTIGATIILE PENTRU TRASEU FIIND FINALIZATE). PROCEDURA DE MEDIU ESTE IN DERULARE. A FOST EMISA DECIZIA ETAPAI DE INCADRARE NR. 12007/06.2023, IAR DOCUMENTATIILE DE MEDIU (RM, EA SI SEICA) SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. STUDIULUI GEOTEHNIC SECTOR 5 IN DATA DE 07.07.2023 A FOST APROBAT DE BENEFICIAR, IAR ASUPRA SECTORULUI 3 AU FOST EMISE OBSERVATI IN DATA DE 24.08.2023.

10	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISITA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & EGS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.071,07 LEI FARA TVA)	TISITA - ALBITA	160	0%	0%	AUGUST 2020 DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	17.08.2020 (TERMEN INITIAL) 11.01.2024 (40 LUNI SI 25 ZILE DE LA ORDINUL DE INCPEPERE CF AA NR. 3)	3563.3 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL ELABORARE SF IN DERULARE. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 3 LUNI INCEPAND CU DATA DE 17.03.2022, IAR SUSPENDAREA A FOST PRELUNGITA CU INCA 3 LUNI PANA LA DATA DE 17.12.2022.A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA PENTRU AJUSTARE NR. 18/13351/22.11.2022 ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETELULI CONTRACTULUI CONFORM OUG 60/2022 SE AJUA PE CIRCULUL DE SEMNARE IN CADRUL CNAIR INCEPAND CU DATA DE 09.01.2023 A FOST RELIATA ACTIVITATEA IN CADRUL CONTRACTULUI. IN DATA DE 07.04.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIA AMC 1 IN CADRUL CTE CNAIR, IAR IN PREZENT PRESTATORUL LABOREAZA AMC 2, AU FOST ORGANIZATE DEZBATERI PUBLICE LA CI VRANCEA, CI GALATI SI CI VASLUI PENTRU PREZENTAREA VARIANTELOR DE TRASEU CA URMARE A DEFINITIVARII AMC ETAPA 1 DE ASIMBEREA DOCUMENTATIAI AMC ETAPA 1 A FOST TRANSMISA CATRE UAT-URILE DE PE RAZA PROIECTULUI PENTRU PUNCT DE VEDERE. AVAND IN VEDERE FAPTUL CA NU TOATE UAT-URILE AU TRANSMIS RASPUNS, BENEFICIARUL A RETRANSMIS ADRESE PENTRU PUNCTE DE VEDERE.
----	--	-------------	-----------------------------	-------	---------	--	-----------------	-----	----	----	--	---	--------------------------	--

11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	10+900	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT IN DATA DE 10.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 3.646.308,36 LEI FARA TVA)	SATU MARE - OAR (GRANITA RO/HU)	10,9	75%	90%	AUGUST 2020 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	13.11.2023 FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE - S.F. + P.A.C. + P.T.E.	ANUL 2023 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE - 13.11.2023 CONF. AAD NR. 12	3.65 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF-PAC/OTAC-PT. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 34 LUNI SI 3 ZILE. S-A DAT ORDINUL DE INCPEPERE IN DATA DE 20.08.2020. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVUTAT IN CADRUL CTE CNAIR SA, CTE MTI, CONSULUI INTERMINISTERIAL. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR (PAC). A FOST FINALIZAT. A FOST EMISA HOTARARILEA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PENTRU EMITEREA HOTARARII PRIVIND EXPROPRIEREA DUPA CARE SE VA DEFINI DOCUMENTATIA IN VEDEREA EMITERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. IN DATA DE 27.04.2023 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE CNAIR SA. A FOST TRANSMIS AVIZUL CONDITIONAT IGRP - 20.07.2023. A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI - 01.08.2023.
----	--	-------------	-----------------------------	-------	--------	--	---------------------------------	------	-----	-----	---	---	--	------------------------	--