

7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE PANA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+000		PASCANI - SUCEAVA	61.86	0%	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	26.10.2022 (TERMINA INTRELU)	05.10.2024 (7 LUNI SI 9 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE) CONFORM AN NR. 13	1304.96 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. INVESTIITIE GEOTEHNICE AU FOST DEBANSATE IN DATA DE 01.03.2023.BENEFICIARUL A FOST IN DATA DE 12.03.2023 ORDONUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT. INCLUSIV UTILAJELE PURNUTE DE FORMARE S.A. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AUTORIZAREA PRELIIUUI CONTRACTUALII CONFORM DUA 64/2022. A FOST ELABORAT SI PLANUL DE INCALZARE. AM DOCUMENTATIILE DE MEDIU (RM) SA SI SCULA AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. AU FOST FINALIZATE INVESTIITIALE GEOTEHNICE SI ANALIZILE DE LABORATOR. A FOST APROBAT STUDIUL AMBIECOSC. BENEFICIARUL A INCHISAT STUDIUL GEOTEHNICE PENTRU SECTORUL 2 A SI 6. AU FOST TRANSMISE PRESEDINTELOR OBSERVANTELOR PENTRU STUDIUL GEOTEHNICE PENTRU SECTORUL 1, 7, 8, 9, 10 SI 11. IN ANALIZA LA BENEFICIAR SA AJA STUDIUL GEOTEHNICE REMIUNTE PENTRU SECTORUL 1. IN DATA DE 10.07.2023 PRESEDINTELOR A TRANSMIS SI DRAFT AVERTIS DE ACTIUNILE LOCALE IN VEREA BULIARII PROCEDURI DE MEDIU AU FOST DESEMNASI AUDITORI PENTRU REALIZAREA AUDITULUI DE SIGURANTA A CONCLUZIILOR RUTIERE ETAPA 1. IN DATA DE 27.03.2023 BENEFICIARUL A TRANSMIS DOCUMENTATIILE AUDITORILOR.
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE PANA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI	0+000	76+000		PLOIESTI - GAESTI	81.57 KM + 7 KM DRUM DE LEGATURA CU UN CI	0%	0%	0%	AUGUST 2020 - DEBANSARE ETAPA DE PROIECTARE	08.07.2024 (7 AA NR 9 (65 LUNI SI 10 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE)	1071.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI_PAC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIILE ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.11.2022. IAR IN DATA DE 18.02.2023 A FOST AVANAT DOCUMENTATIILE IN CADRUL CTE CNAR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND APARAREA PRESEDINTELOR DUA SI PRESTATORUL A TRANSMIS TERMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIITIALE DE TEREN. IAR ACCESUL AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. A FOST INTOCMIT MAPOULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANTEI CIRCULATIEI (BUNUL) PRESTATORUL A DEBITAT CERTIFICATELE DE VERIFICARE A LA CATE SANATOVI SI SI LA CATE PRANOVIA. IAR AU FOST DEBANSATE INVESTIITIALE DE TEREN. BENEFICIARUL EMIS ORDONUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR CONFORM PROPUNERII TEHNICE IN DATA DE 18.07.2023.	
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE PANA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET	0+000	56+170		SUCEAVA - SIRET	56.17	0%	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMINA INTRELU)	07.02.2024 (48 LUNI SI 12 ZILE LA DATA DE INCERPERE CF AA NR. 13)	882.9 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI_PAC SI PTE IN DERULARE. INVESTIITIALE GEOTEHNICE AU FOST DEBANSATE. IN DATA DE 24.08.2022. BENEFICIARUL A EMIS ORDONUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATI IN PT. INCLUSIV UTILAJELE SOLICITATE SIPE APROBARE "SUPPLEMENTAR". A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AUTORIZAREA PRELIIUUI CONTRACTUALII CONFORM DUA 64/2022. IN PRESENT SE REALIZEAZA INVESTIITIALE GEOTEHNICE ACCESIA FUND REALIZAT IN PROCENT DE 97% (CU FORAJE SUPPLEMENTARE). PROCEDURA DE MEDIU ESTE IN DERULARE. A FOST EMISA DECIZIA ETAPUI DE INCALZARE NR. 12/07/06.2023. DOCUMENTATIILE DE MEDIU (RM) SA SI SCULA AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. STUDIULUI GEOTEHNICE SECTOR 5 IN DATA DE 07.07.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AUTORIZAREA PRELIIUUI CONTRACTUALII. IN ANALIZA LA BENEFICIAR SA AJA STUDIUL GEOTEHNICE PENTRU SECTORUL 5. IN DATA DE 19.10.2023 BENEFICIARUL A TRANSMIS OBSERVANTELOR LA STUDIUL GEOTEHNICE PENTRU SECTORUL 5. IN PERIOADA 12.10.2023 SI 08.11.2023 SI VOR ORGANIZA REANALIZATE PUBLICE CU AUTORITATILE LOCALE IN VEDEREA DERULARII PROCEDURI DE MEDIU, RESPECTIV IN DATA DE 21.11.2023 LA SUCEAVA SI IN DATA DE 22.11.2023 LA SIRET.
10	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE PANA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISITA - ALBITA	0+000	160+000		TISITA - ALBITA	160	0%	0%	0%	AUGUST 2020 - DEBANSARE ETAPA DE PROIECTARE	17.08.2022 (TERMINA INTRELU)	28.08.2024 (48 LUNI SI 11 ZILE SA ORDONUL DE INCERPERE CF AA NR. 4)	3563.3 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL ELABORARE SI IN DERULARE. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 3 LUNI INCEPAND CU DATA DE 17.03.2022, IAR SUPLENAREA A FOST PRELUNGITA CU INCA 3 LUNI PANA LA DATA DE 17.12.2022 A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATA PENTRU AUSTIARE NR. 181/2022.12.2022 ACTUL ADITIONAL PRIVIND AUTORIZAREA PRELIIUUI CONTRACTUALII CONFORM DUA 64/2022 SA AJA PE CONCLUZIA DE DEBANSARE IN CADRUL CNAR INCEPAND CU DATA DE 09.02.2023 A FOST REALIZATA ACTIVITATEA IN CADRUL CONTRACTUALII. IN DATA DE 07.08.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIILE AME IN CADRUL CTE CNAR. IAR IN PRESENT PRESTATORUL ELABORAZA ANEX 2. AU FOST ORGANIZATE DEBATERI PUBLICE LA CI VIMANEA, CI GAESTI SI CI VALUJII PENTRU PREZENTAREA VARIANTELOR DE TRASEU CA URMASA A DEFINITIVARI ANEX ETAPA 1. DE ANEMEA DOCUMENTATIILE ANEX ETAPA 1 A FOST TRANSMISA CATRE UAT LURILE DE PT. BAZA PROIECTULUI PENTRU PUNCT DE VEDERE. CU URMASA A BIPARTIZIBILITATEI TRANSMIS ESTE NECESARA MODIFICAREA TRASEULUI IN ZONA UAT TRANSMISIT SI INCERPERE. HEMERGECECA LA TRANSMIS PUNCTUL DE VEDERE REINTERIOR LA VARIANTELE DE TRASEU CA URMASA A CONTINUTANGELOR IDENTIFICATE PRESTATORUL VA PROPUNE O NOUA VARIANTA DE TRASEU.
11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE PANA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES DAR - SATU MAZE	0+000	10+000		SATU MAZE - DAR GRANITA ROMUN	10.9 KM DRUM EXPRES + 4.02 KM DRUM DE LEGATURA	90%	90%	90%	AUGUST 2020 - DEBANSARE SERVICI DE PROIECTARE PANA SI + P.T.E.	13.11.2023 FINALIZAT SERVICI DE PROIECTARE PANA SI + P.T.E. + P.T.E.	ANUL 2023 - TERMINA FINALIZARE PANA SI PROIECTARE + 13.11.2023 CONM. AAD NR. 12	3.05 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SI_PAC SI PTE. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICI ESTE DE 34 LUNI SI 9 ZILE SA DAT ORDONUL DE INCERPERE IN DATA DE 20.08.2021. STUDIULUI DE ECHILIBRAT A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE MTS, CONSILIUL INTERMINISTRIAL. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA DEBATERI OBSERVANTELOR PACI A FOST FINALIZAT A FOST EMISA HOTARARILE GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE. A FOST TRANSMISA PROCEDURA PENTRU EMITEREA HOTARARII PRIVIND SPONSORISAREA AJUR CAPE SI VA DEFINIIE DOCUMENTATIILE IN VEDEREA EMITERII AUTORIZATII DE CONSTRUIRE. IN DATA DE 27.08.2023 A FOST AVANAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE CNAR SA. A FOST TRANSMIS AVIZUL CONDITONAT NR. 20/07.2023. DOCUMENTATIILE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI A FOST FINALIZATA. IN CURS DE DEBANSARE A PROCEDURI DE ACHEZITE PUBLICA. A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 995/2023 - HOTARARILE PRIVIND PROCEDURA DE EXPORIMARE A COLOIDULUI
12	DRUMURI DE MAZE VIETAZ IN PANA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM EXPRES	DMV FILIASI - OROBETA TURNU SEVERIN	0+000				70				12.07.2023	12.08.2025	21.03 MIL LEI FARA TVA	DATA ORON DE INCERPERE - 12.07.2023. IN DATA DE 12.07.2023 A FOST ORGANIZATA REBANTA DE INCERPERE LA SEZIU CNAR SA. IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1. IN PERIOADA 26.08.2023 SI 09.10.2023 SI 09.10.2023 SI 09.10.2023 SI VOR ORGANIZA DEBATERI DE CONSULTARE LA SCOLE PRIMARILOR U.A.7-JURILE SA SI CONSILIULUI JUDECIAN MEMENTI IN VEDEREA IDENTIFICARI CENZURILOR CONSTRUCIIE.	

13	DRUMURI DE MAARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SI, P3)	DRUM EXPRES	DAM DOMASNEA - CAMARSEES			ASOCIERIA PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. - PERECT-CONSTRUCT EUROPE S.R.L. - B&T WATER DRILLING S.R.L.			45	0%	0%	ORDIN DE INCEPERE: 20.10.2023	10.10.2025			22.29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE AL CONTRACTULUI, CA RIND DATA DE 10.10.2023. IN DATA DE 10.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCEPUT.
14	DRUMURI DE MAARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SI, P3)	DRUM EXPRES	DAM OROMETA TURNU SEVERIN - DOVANDEA			ASOCIERIA EGS ROMANIA S.A. - EGS INTERNATIONALA S.A.S. - S.C. PRIMONIS GROUP S.R.L. - TRAFIM INGINIERI INTERNATIONALA S.R.L. - EGS GROUP S.R.L.	LOT 2		65			27.07.2023	27.11.2025			35.769 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.07.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE AL CONTRACTULUI, CA RIND DATA DE 27.07.2023. IN DATA DE 27.07.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCEPUT. 10.08.2023 A AVUT LOC O SEDINTA DE LUCRU IN VEDEREA STABILIRII PUNCTULUI DE LEGATURA CU DRUM DE MAARE VITEZA FILIEI OROMETA TURNU SEVERIN A FOST APROBAT RAPORTUL DE INCEPUT. IN CURS DE REALIZARE ANGAJARE MUNCITORILOR A VARIANTEI DE TRASEU ETAPA 1. AU FOST ELABORATE 2 VARIANTE DE TRASEU, URMANDO A FI FINALIZATA SI VARIANTA 2. IN PERIOADA URmatoare URMAZA SA SE ORGANIZATE SEDINTA DE CONSULTARE LA SCALA PRIMARIILOR U A T-JURILOR SI A CONSILIULUI JUDETEAN MEICENTEL, COMAS SEVERIN, IN VEDEREA INCEPERII EVENTUALEI CONSTRUCII.