

STIINTA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IANUARIE 2024

5. VARIANTE OCULTARE

VARIANTE OCULTARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Anteprenor	Sectorul	Lotul	lungime km	Stadiu actual Etc.	Stadiu actual Financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link sanitar	Valoare proiect	Observatii	
1	VARIANTE OCULTARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE ALESD	0+000	5+452	PARTENERIAT OUG 105/2006 CNAR SA SI CI BIROR NICHELAT IN 2023 LANTREPRENOUR - DRUM ASALT (LIDER) 9 TRAMECO	ALESD		5.452 (2.225 KM - DESCHIS TRAFICULUI)	90%	90%	2022	JUNE 2024	JUNE 2024		IN MIL. LEI FARA TVA	CTE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. FAC + PFI ASIGURAT AUTORITATE DE CONSTRUIRE EMSA CONDOR METEOROLOGIC DESCHIS TRAFICULUI SECTOR PARTIAL - 2.225 KM DESCHIS IN ANUL 2023	
2	VARIANTE OCULTARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE IAS	18+480 (SELEGRU)	26+460 (PUB)		ETAPUL I - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRASEU OBIECT 3		6.77								126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MANCIPIULUI SA SI INANTAT O PROFUNDERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARE A IMPOSIBILITATI PASARII TRASEULUI PE BULEVARDEI POTERS SI STRADA TRII PARTANZI (KM 18+480 - KM 26+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAR, URMANDO A SI IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.
3	VARIANTE OCULTARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 105/2006 INTRE CNAR SI PRIMARIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZUIRE SF - FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICI - ECONOMICI APROBATI PEIN HG - 2023		2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE, REACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE 2024 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	ANUL 2026					PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR OUG 105/2006. OBIECTIVUL SI IMPLEMENTAREA DE CATRE SAU MEDIAS A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA Iunie 2023. A FOST EMSA ORDINUL DE INCERERE IN DATA DE 20.06.2023. AU FOST FINALIZATE SI AVANTE IN CADRUL CTEI CNAR ANUL 2024. SA PREZENT ESTE IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE. TERMA ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2025. AUGUSTUL DE SIGURANTA FUTURA - ETAPA 1 - FINALIZAT, OBSERVATI IMPLEMENTAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CARE AU FOST INTEGRATI RECOMANDARILE AJR 1 FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CTEI CNAR, CTE MPI, CTE IM - NOTAMINE DE GOVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICI - ECONOMICI APROBATA IN LUNA DEC 2023 IN DERULARE PROCEDURA DE SUPROBIRE - PROMOVARE HG DE SUPROBIRE TRAM 1 2024 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTE, PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI.
4	VARIANTE OCULTARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE STEI	0+000	7+000	SELINA	STEI	1	7	85%	85%	2023	JUNE 2024	JUNE 2024		289 MIL. LEI FARA TVA	OBIECTIVUL A FOST TRANSPORTAT CATRE CI BIROR IN VEZERA REVIZUIRI DOCUMENTATIIEI TEHNICE SI IMPLEMENTAREA ACESTUIA IN BAZA OUG 105/2006 A FOST SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2020. PARTENERIATUL INTRE CNAR SA SI CI BIROR IN ACEST SING CONTRACT REVIZUIRE STUDIULUI DE FEZABILITATE FINALIZAT - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CTEI CNAR, CTE MPI, CTE IM, HG DE ACTUALIZARE A INDICATORILOR TEHNICI - ECONOMICI APROBAT. LUCRARI IN DERULARE	