

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - APRILIE 2024

5. VARIANTE OCULTOARE

VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE

Nr C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An dechidere	Link sarter	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ALESD	0+000	5+852	PARTENERIAT OUG 102/2020 CNAR SA SI CJ BIHOR ÎNCHIRIAT ÎN 2023, ANTREPRENOR: DRUMUL ASFALT BUDERI ȘI TRAMECO	ALESD		5.852 (2.225 KM - DESCHIS TRAFICULUI)	90%	90%	2022	DECEMBRIE 2024	DECEMBRIE 2024		74 MIL. LEI FARA TVA	CTR PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DERULARE. PAC - PFE AVIZAT AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISA CORIDOR INTEGRAL EXPROPRIAT DEȘHSI TRAFICULUI SECTOR PARTIAL - 2,225 KM DESCHIS ÎN ANUL 2023
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI	19+690 (SEIGROS)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SUB OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6.77							126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU ÎMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IASI A ÎNAINȚAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEELUI, CA LIMBARE A ÎMPOSIBILITĂȚII PĂSTRĂRII TRASEELUI PE BULEVARDUL POTTERS SI STRADA TREI FANTANI (KM 19+690 - KM 26+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAR, URMANDO A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 102/2020 ÎNTRU CNAR SI PRIMĂRIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZUIRE ȘI - FINALIZAT - CU INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI PRIN HG - 2023		2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE, REACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE	ANUL 2026				PENTRU ÎMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE ÎMPLEMENTARE ÎNTRU CNAR SA SI PRIMĂRIA MEDIAS ÎN BAZA PREVEDERILOR OUG 102/2020. OBIECTIVUL SE ÎMPLEMENTEAZA DE CĂTRE LIAT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CĂTRE PRIMĂRIA MEDIAS ÎN LUNA IULIE 2023. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE ÎN DATA DE 10.06.2023 - AU FOST FINALIZATE ȘI AVIZATE ÎN CADRUL CTEI CNAR AMC ȘI SA AMC ÎN PREZENT ESTE ÎN DERULAREA ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023. AUDITUL DE SIGURANȚA RUTIERA - ETAPA 1 - FINALIZAT, OBSERVAȚII ÎMPLEMENTATE STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CARE AU FOST INTEGRATE RECOMANDĂRILE ADA ȘI FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTEI CNAR, CTE MITI, CTE IM - HOTĂRÂRI DE GUVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE APROBATE ÎN LUNA DECE 2023. ÎN DERULARE PROCEDURA DE EXPROPRIERE - PROMOVARE HG DE EXPROPRIERE Tema: II/2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRARI.
4	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE STEI	0+000	7+000	SELUNA	STEI	1	7	80%	80%	2023	SEPTEMBRIE 2024	SEPTEMBRIE 2024		269 MIL. LEI FARA TVA	OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CĂTRE CJ BIHOR ÎN VEDEREA REVIZUIRII DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ȘI ÎMPLEMENTĂRII ACESTUIA ÎN BAZA OUG 102/2020. A FOST SEMNAT ÎN LUNA DECEMBRIE 2020, PARTENERIATUL ÎNTRU CNAR ȘI CJ BIHOR ÎN ACEST SENE CONTRACT REVIZUIRII STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTEI CNAR, CTE MITI, CTE IM. HG DE ACTUALIZARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE APROBAT. CONTRACT EXECUȚIE LUCRARI SEMNAT ÎN DATA DE 3 FEBRUARIE 2023. LUCRARI ÎN DERULARE.
5	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	SE VA STABILII ÎN URMA PROCEDURII DE LICITAȚIE			6.3			SF - 2024 (ESTIMAT)	SF - 2025 (ESTIMAT)			155 MIL. LEI FARA TVA (ET. PLAN INVESTIȚIONAL)	PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE ȘI VO CAMPULUNG SEMNAT ÎN TEMA OUG 88/2020 ÎN DATA DE 26.10.2022. ACT ADIȚIONAL NR. 1/201.12.2023 SCHIMBARE SURSA DE FINANTARE ÎN PT 2023-2027), CF OUG. 119/2022 PROCEDURA SE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA SF URMEAZA A FI LANȘATA ÎN LUNA MARTIE, 2024. TERMEN ESTIMAT DEPLINERE OFERTE: IAN 2024 TERMEN ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA DE EVALUARE: IULIE 2024 SEMNARE CONTRACT SERVICII SF - IULIE 2024, ÎN ÎNTEȚEA FARA CONTESTAȚII