

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - Iunie 2024

VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE

Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	Ani de inchidere	Link sanctie	Valoarea proiect	Observatii		
1	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	29-500	33-190	ITINEREA SPA	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE AS KM 29+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT1: EULTRETA - DN4	3.69	100.00%	99.96 % (FARA ESCALADARE) 155.88 % (CU ESCALADARE)	31.07.2019 - PROIECTARE; 06.08.2020 EXECUTE	Iunie 2023	Iunie 2023			169.5 MIL. LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR A AVUT LOC PE DATA DE 13.06.2023	
2	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	12-300	21-750	TIBRENA SCAY S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN7 SI DN2 - A2	SECTIUNEA DN 2 - A2	11.45	20.92%	24.42%	04.05.2020	CONTRACT REZILIAT IN 21.12.2022	ANUL 2021			231.75 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT REZILIAT IN DATA DE 21.12.2022. A FOST FINALIZATA PROCEDURA DE ACHIZITIE A SERVICIILOR NECESARE REALIZAREA UNOR EXPERTIZE PENTRU LUCRARILE EXECUTATE DE CATRE ANTREPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR IN DATA DE 13.07.2023. ULTERIOR FINALIZATI EXPERTIZI TEHNICE, IN FI INFORMATIA DOCUMENTATA PENTRU REZILIETAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT. DUQA FINALIZAREA EXPERTIZEI TEHNICE, A FOST INFORMATI DOCUMENTATA PENTRU REZILIETAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT SI A FOST PUBLICAT IN SEAP ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. CN202035 PENTRU ""PROIECTARE SI EXECUTE MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE AS DN7 SI DN2-A2". TERMINUL LIMTA PENTRU RESPONDEREA OFERTELOR A FOST IN DATA DE 26.03.2024, IM IN PREZENT SE EVALUEAZA OFERTELE DEPUSE.	
3	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	33-190	35+600	ASOCIERIA S.C. TRAMECO S.A. - VINCOTAY - SR. S. - CONSTRUCTII ERBASU S.A. - GRAFIC TENDS S.R.L. S.C. (SUDD DE ASOCIERE TRAMECO S.A.)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE AS KM 33+000 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 2 - BERKENI DI 401	2.41	100%	91.44% (FARA ESCALADARE) 141.99% (CU ESCALADARE)	06.05.2019	ANUL 2023	Iunie 2023			146 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTE PASAJ BERKENI A FOST SEMNAT IN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE INCERPERE EXECUTE: 23.06.2020. ETAPA 1: 10.08.2020. ETAPA 2: 21.09.2020. ETAPA 3: 08.06.2021. ETAPA 4: AUTORITATE DE CONSTRUIRE; AC NR. 27/12.06.2020. ETAPA 5: AC 37/30.07.2020. ETAPA 2; AC 52/10.09.2020. ETAPA 3; AC NR. 24/31.05.2021; AC NR. 70/13.12.2021. PURLI: 17/218.08.2023	
4	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	55+605	64+160	ASOCIERIA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & AZVIRT LLC & S.C. MARDESIGN S.R.L.	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 SI DN 2 A2 SECTIUNEA A1 (KM 55+605) - DN 7 (64+64-160)	SECTIUNEA A1 KM 55+605 - DN7 KM 64-160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC	77.73% - PROGRES FINANCIAR	2023 ORDIN DE INCERPERE OUPA ANULAREA REZULIULI	2025					106.6 MIL. LEI FARA TVA	AVAND IN VEDERE CA EXISTA HOTARAREA DE INSTANTA PRIVITOR LA ANULAREA REZULIULI CONTRACTULUI, INGINERIA FIZIC DNDP BUCURESTI A FMS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU CONTINUTAREA LUCRARILOR CU ANTREPRENORUL DELTA ACUM 93 SRL. DATA DE INCERPERE ESTE 01.06.2023. IN PREZENT, RELUAREA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANULATA DE AMBELE PARTI IMPLICATE. AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULUI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANSMITEREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A BANCOTELUL LUNARE, CONFORMA PREVEDERILOR CONTRACTUALE. PANA LA ACASTA DATA ANTREPRENORUL NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NUA TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE PROGRAMABILE LUNARE. A FOST INFORMATI O NOTA DE CONSTATARE PE SANITIER IN CARE AU FOST CONSTATATE ABANDONUL SANITIERULUI SI STAREA DEGRADATA A PASAJULUI DE LA KM. 64+160. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRINER LA NERESPONDEREA PREVEDERILOR CONTRACTUALE SI LA ADOPTAREA CONSTATATA CA ARE OBLIGATA DE A RELUA SI FINALIZA LUCRARILE RAMASE DE EXECUTAT, SUB SANCTIUNEA SUPTORABII TUTUROR CONDIȚIILOR CONTRACTUALE SI LEGALE INCIDENTE. IN DATA DE 30.03.2024 A FOST PROMISIVATA SOLUTIA IN GORJUS DOGRIELOR DE REZILIERA ASOCIEREA SI A FOST DISPUISA REZILIERA CONTRACTULUI NR. 92/27536/15.11.2011. HOTARAREA NU ESTE DEFINITIVA, ANTREPRENORUL A REALIZAT APIL - URMATOAREA SEINTA A FOST STABILITA PENTRU DATA DE 03.09.2024.
5	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	12-200	13+570	ASOCIERIA SC.MARSTAR.COM SRL - HIDROSTROY AO	PROIECTARE SI EXECUTE LARGIRE LA 4 BENZI DN2A SI MASURI DE SIGURANTA RUTIERA PE SECT CURBURI INTRE CENTURA BUCURESTI SI INTERSECTIA CU SOSELA DJNTA-MOGOSONIA		1.28	0%	0%	01.02.2024 DATA ORDIN DE INCERPERE A ACTIVITATEI DE PROIECTARE 03.07.2024 DATA ORDIN DE INCERPERE LUCRARI	01.03.2025	2025			61.566,346 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 12.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTE CU ANTREPRENORUL ASOCIERIA SC.MARSTAR.COM SRL - HIDROSTROY AO. IN DATA DE 11.01.2024 A FOST COMUNICATA DATA DE INCERPERE A ACTIVITATEI DE PROIECTARE 01.02.2024. HG DE EXPONDERE NR. 81/08.02.2024. DECIZIE DE EXPONDERE NR. 4482/LD.04.2024 PAC APROBAT DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/09/2024.04.2024 AVIZ CTE CNR SA NR. 5807/21.04.2024 - FAZA PAC AUTORITATE DE CONSTRUIRE 34/18.06.2024 PTE APROBAT DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/09/2024.05.06.2024 AVIZ CTE CNR SA NR. 5807/20.06.2024 - FAZA PTE	

6	VARIANTE OCULTARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI	4+215	5+235	ASOCIERIA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACUVATOT S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE CONVIENINTEI PROIECTULUI "PENETRATIE PHEI GHINCEA-DOMNESTI SI SUPRASARIRE BD GHINCEA INTRE STR BRASOV SI TERMINAL 42" CU PE "PASAJ" SUPRATRANSA PE DI G02, CENTURA BUC-DOMNESTI"		1.02	0%	0%	20.02.2024 DATA ORDIN DE INCIPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE	20.02.2025		41.913 MILI LEI FARA TVA - VALOARE CONTRACT	<p>IN DATA DE 26.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIERIA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACUVATOT S.R.L.</p> <p>*12 LUNI - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE *10 LUNI - DURATA EXECUTIEI LUCRARIILOR DATA DE INCIPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PNC nr. 2 / PPH ADRESA NR. 27/215/27.06.2024</p>
---	--	-------------------	-------------------	-------	-------	---	---	--	------	----	----	--	------------	--	---	--