

SITUAȚIA PROIECTORILOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2024

VARIANTE OCULTARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectiune	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An de inchidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii	
1	VARIANTE OCULTARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCUREȘTI	29+500	33+190	ITINERA SPA	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUD ÎN TRE AZ KM 29+400 SI A1 KM 33+120	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 1: OLTEANTA - DN 4	3,69	100.00%	99,96 % (PARA ESCALADARE) 119,83 % (CU ESCALADARE)	31.07.2019 - PROIECTARE, 06.08.2020 EXECUTE	Iunie 2023	Iunie 2023			169,5 MIL. LEI FARA TVA	RECIEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR A AVUT LOC PE DATA DE 13.05.2023
2	VARIANTE OCULTARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCUREȘTI	12+300	23+750	TIRRENA SCVAI S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎN TRE A1 - DN 7 SI DN 2 - A2	SECTIUNEA DN 2 - A2	11,45	20.92%	24.42%	04.03.2020	CONTRACT REZILIAT ÎN 21.12.2023	ANUL 2023			235,75 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT REZILIAT ÎN DATA DE 21.12.2022. A FOST FINALIZAT PROCESUL DE ACTIVITATE A SERVICIILOR NECESARE REALIZĂRII UNEI EXPERTIZE PENTRU LUCRĂRILE EXECUTATE DE CĂTRE ANTREPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXPERTIZĂ TEHNICĂ A LUCRĂRILOR ÎN DATA DE 13.07.2023. ULTERIOR FINALIZĂRII EXPERTIZEI TEHNICE, SA ÎN ÎNTOCMIȚA DOCUMENTAȚIEI PENTRU RELECȚIONAREA LUCRĂRILOR RAMANE DE EXECUTAT, OUPĂ FINALIZAREA EXPERTIZEI TEHNICE, A FOST ÎNTOCMIȚA DOCUMENTAȚIEI PENTRU RELECȚIONAREA LUCRĂRILOR RAMANE DE EXECUTAT SI A FOST PUBLICAT ÎN SCAP ANUNȚUL DE PARTICIPARE NR. 02/03/2023 PENTRU: "PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎN TRE AZ DN 7 SI DN 2 - A2" TERMINUL LIMITA PENTRU DEPUȘTEREA OFERTELOR A FOST ÎN DATA DE 26.03.2024. ÎM ÎN PREZENT SE EVALUEAZĂ OFERTELE DEPUȘTE. ÎN DATA DE 30.08.2024, A FOST DESEMNAT CĂȘTIGĂTORUL.
3	VARIANTE OCULTARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCUREȘTI	33+190	35+400	ASOCIEREA S.C. TRAMCO S.A. - VANHOSSY & C.S. - CONSTRUCȚII ERBAU S.A. - GRAFIC TENDOS S.R.L. S.C. (SUZER DE ASOCIERE TRAMCO S.A.)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUD ÎN TRE AZ KM 29+400 SI A1 KM 35+120	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 2: BERDENI - DJ 402	2,41	100%	91,44% (PARA ESCALADARE) 141,49% (CU ESCALADARE)	06.05.2019	ANUL 2023	Iunie 2023			146 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE FAZĂ BENZINI A FOST SEMNAT ÎN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE ÎNCEPERE EXECUȚIE: 23.08.2020 - ETAPA 1; 10.08.2020 - ETAPA 2; 21.09.2020 - ETAPA 3; 09.06.2021 - ETAPA 4. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE: AC NR. 27/13.06.2020 - ETAPA 1; AC 31/05.07.2020 - ETAPA 2; AC 32/03.08.2020 - ETAPA 3; AC NR. 24/15.05.2021; AC NR. 70/13.12.2021 PVR/L 172/14.08.2023
4	VARIANTE OCULTARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCUREȘTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DEITA A.C.M. 93 SRL & AZVIT LLC & S.C. MANDESIGN S.R.L.	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎN TRE A1 - DN 7 SI DN 2 A2 (SECTIUNEA A1) (KM 55+465) - DN 7 (KM 64+160)	SECTIUNEA A1 KM 55+465- DN7 KM 64+160	8,695	86,5% - PROGRES FIZIC	77,73% - PROGRES FINANCIAR	2023	2025				106,6 MIL. LEI FARA TVA	AVANȚ ÎN VEDERE CĂ EXISTĂ NOTĂRI DE ÎNCĂLĂȘIRE ÎN ANULAREA REZILIETI CONTRACTULUI. ÎN ÎNTRUL FIZIC CIEP BUCUREȘTI A EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU CONTINUTAREA LUCRĂRILOR CU ANTREPRENORUL DEȚINĂTOR AL SAȘI SRL. DATA DE ÎNCEPERE ESTE 01.06.2022. ÎN PREZENT, RELĂMAREA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBELE PĂRȚI ÎMPlicate, AȘI FOST SOLICITATE ANTREPRENORULI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANSFERAREA PROGRAMULUI DE EXECUȚIE ȘI A RAMANTELOR LUMINE, CONFORM PROIECTORILOR CONTRACTUALE. PANĂ LA ACEASTA DATA ANTREPRENORII NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANSFĂRAT PROGRAMUL DE EXECUȚIE PROGRAMULUI LUMINE. A FOST ÎNTOCMIȚA O NOTĂ DE CONSTATARE PE SANȚIEN ÎN CARE AȘI FOST CONSTATAȚI MĂNDRONUL ȘI SĂVÂRȘIRILE ȘI SĂRĂCĂRIILE ȘI SA KM 64+160. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFIAT CU PRIVIRE LA ÎNDEPLINIREA PROIECTORILOR CONTRACTUALE ȘI SA ADUS LA CUNȘTINȚA CĂ ASE OBLIGATA DE A RELUA ȘI FINALIZA LUCRĂRILE RAMANE DE EXECUTAT, SUB SANȚIUNEA ȘI SĂVÂRȘIRILOR ÎN TULĂRI CONȘTIENTE CONTRACTUALE ȘI LEGALE ÎNCALĂȘIRI. ÎN DATA DE 23.02.2024 A FOST PRONUNȚATA SOLUȚIA ÎN CAZUL DOSARULUI ÎN FAZĂ ÎNCALĂȘIRI ȘI SA AȘI DISPUSĂ REZILIETEA CONTRACTULUI NR. 92/8.75/30.15.11.2021. HOTĂRĂREA NU ESTE DEFINITIVĂ. ANTREPRENORUL A REALIZAT APPEL - URMĂTOAREA SE DINTĂ A FOST STABILITA PENTRU DATA DE 03.03.2024.
5	VARIANTE OCULTARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCUREȘTI	12+290	13+570	ASOCIEREA SC MARSTAR COM SRL - HODONOTROV AD	PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LARGIRE LA 4 BENZI ÎN SA ȘI ÎMBĂLĂȘIRII ȘI SIGURANȚA RUTIERA PE SECT CUPRINS ÎN TRE CENTURA BUCUREȘTI ȘI ÎNTERȘECTIA CU ROSĂLAȘA CIVILTA NODOSODANAT		1,28	7%	3,23% (CU ESCALADARE) 1,00 (PARA ESCALADARE)	01.02.2024 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE	01.02.2025	2025			61.566,246 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 13.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE ȘI EXECUȚIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA SC MARSTAR COM SRL - HODONOTROV AD. ÎN DATA DE 15.01.2024 A FOST COMUNICATA DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE 01.02.2024. HG DE ÎNDRUMĂRIE NR. 8/23.08.2024 DECREE DE ÎNDRUMĂRIE NR. 488/13.04.2024 PAC AMPLASAT DE CĂTRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/69/02/05.04.2024 AVIZ CIE CNAR SA NR. 3607/13.04.2024 - FAZĂ PAC AUTOMATICE DE CONSTRUIRE SA 14.06.2024 PTE AMPLASAT DE CĂTRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/69/20/19.06.2024 AVIZ CIE CNAR SA NR. 3607/20.06.2024 - FAZĂ PTE

6	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	4+215	5+215	ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVIATOTI S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE CONSUMAREA PROIECTULUI "PENETRATIE PREL GIARENCA - DEMANESTI SI SUPRALANCIARE SI GIARENCA INTRE STR BRASOV SI TERMINAL 41" CU STR "YAKA" SUPRATERAN PE DE 602, CENTURA BUC-ODONESIT"		1,02	0%	0%	20.02.2024 DATA ORDIN DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE	20.02.2025		41.913 MIL LEI FARA TVA - VALOARE CONTRACT	<p>IN DATA DE 29.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTIREFRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVIATOTI S.R.L.</p> <p>*11 LUNI - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE</p> <p>*10 LUNI - DURATA EXECUTIEI LUCRARIILOR</p> <p>DATA DE INCERPERE ACTIVITATE DE PROIECTARE 20.02.2024</p> <p>SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 2 - PRIN ADRESA NR. 27/2215/27.06.2024</p> <p>SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/6077/01.08.2024</p> <p>BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE OMAR NR. 566/04.07.2024</p>
---	---	--------------------	-------------------	-------	-------	--	---	--	------	----	----	--	------------	--	--	--