

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - SEPTEMBRIE 2024

VARIANTE OCULTATE ÎN PREGĂTIRE FAZĂ EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr. C/I	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	VARIANTE OCULTATE ÎN PREGĂTIRE FAZĂ EXECUȚIE LUCRĂRI	VARIANTA OCULTARE	ALTERNATIVA TEHRIGHIOL	0+000	30+560	SC CONSTRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE ȘI P/S UȘTAC	TEHRIGHIOL	1	30.56	0%	77%	FEBRUARIE 2020	03.03.2022 (TERMINAT) 27.03.2024 (CF AA, NR.10)	2023		5.872 MIL. LEI FARA TVA	<p>ÎN DATA DE 21.04.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNMR - ANALIZA MULTICRITERIALĂ A VARIANTELOR DE TRASE A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC.</p> <p>ÎN DATA DE 12.04.2023 A FOST OBTINUT AVIZUL AFERENT STUDIULUI ARHEOLOGIC.</p> <p>A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU ÎN DATA DE 20.10.2023.</p> <p>ÎN DATA 07.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CTE - CNMR-S.A.</p> <p>ÎN 12.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CTE - MT1.</p> <p>ÎN 27.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN C.I.</p> <p>ÎN DATA DE 09.02.2024 A FOST EMISĂ HOTĂRÂREA INDICĂTORILOR TEHNICO-ECONOMICE NR. 80/2024</p>