

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - OCTOMBRIE 2024

VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectiune	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An de inchidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii	
1	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	29-300	33-190	ITINERA SPA	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUD ÎN TRE AZ KM 29+400 SI A1 KM 33+120	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 1. OLTENTA - DN 4	3,69	100.00%	99,96 % (PANA ESCALADARE) 119.83 % (CU ESCALADARE)	31.07.2019 - PROIECTARE, 06.08.2020 EXECUTE	Iunie 2023	Iunie 2023			169.5 MIL. LEI FARA TVA	RECIEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR A AVUT LOC PE DATA DE 13.06.2023
2	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	12-300	23+750	TIRRENA SCAY S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎN TRE A1 - DN 7 SI DN2 - A2	SECTIUNEA DN 2 - A2	11,45	20.92%	24.42%	04.03.2020	CONTRACT REZILIAT ÎN 21.12.2023	ANUL 2023			235.75 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT REZILIAT ÎN DATA DE 21.12.2022. A FOST FINALIZAT PROCESUL DE ACTIVITATE A SERVICIILOR NECESARE REALIZĂRII UNELOR EXPERTIZE PENTRU LUCRĂRILE EXECUTATE DE CĂTRE ANTREPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXPERTIZĂ TEHNICĂ A LUCRĂRILOR ÎN DATA DE 13.07.2023. ULTERIOR FINALIZĂRII EXPERTIZEI TEHNICE, SA ÎN ÎNTOCMAȚI DOCUMENTAȚIA PENTRU ÎNCEPUTUL LUCRĂRILOR RAMANE DE EXECUTAT, OUPA FINALIZAREA EXPERTIZEI TEHNICE, A FOST ÎNTOCMAȚI DOCUMENTAȚIA PENTRU RELECȚAREA LUCRĂRILOR RAMANE DE EXECUTAT SI A FOST PUBLICAT ÎN SCAP ANUNȚUL DE PARTICIPARE NR. 02/03/2023 PENTRU: "PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎN TRE AZ DN 7 SI DN2 A2" TERMINUL LIMITA PENTRU DEPUȘTEREA OFERTELOR A FOST ÎN DATA DE 24.03.2024, ÎM ÎN PREZENT SE EVALUEAZĂ OFERTELE DEPUȘTE. ÎN DATA DE 30.08.2024, A FOST DESEMNAT CĂȘTIGĂTORUL.
3	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	33-190	35+600	ASOCIEREA S.C. TRAMCO S.A. - VASIOSHI ȘI A.S. - CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. - GRAFIC TENDOS S.R.L. S.C. (SUDEER DE ASOCIERE TRAMCO S.A.)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUD ÎN TRE AZ KM 29+400 SI A1 KM 35+120	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 2. BERENI - DJ 402	2,41	100%	91,44% (PANA ESCALADARE) 141.49% (CU ESCALADARE)	06.05.2019	ANUL 2023	Iunie 2023			146 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE FAZĂ BERENI A FOST SEMNAT ÎN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE ÎNCEPERE EXECUȚIE: 23.08.2020 - ETAPA 1; 10.08.2020 - ETAPA 2; 21.09.2020 - ETAPA 3; 09.06.2021 - ETAPA 4. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE, AC NR. 27/13.06.2020 - ETAPA 1; AC 31/05.07.2020 - ETAPA 2; AC 32/05.08.2020 - ETAPA 3; AC NR. 24/10.05.2021; AC NR. 70/13.12.2021 PVR/L 17/21.08.2023
4	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DEITA A.C.M. 93 SRL ȘI AZVIT LLC ȘI S.C. MARDESIGN S.R.L.	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎN TRE A1 - DN 7 SI DN 2 A2 (SECTIUNEA A1) (KM 55+465) - DN 7 (KM 64+160)	SECTIUNEA A1 KM 55+465- DN7 KM 64+160	8,695	86.5% - PROGRES FIZIC	77.73% - PROGRES FINANCIAR	2023	2025				106.6 MIL. LEI FARA TVA	AVANȚ ÎN VEDERE CĂ EXISTĂ ÎNTR-UNA DE ÎNCLINȚĂ ÎNTR-UNA LA ANALIZA REZILIENȚĂ CONTRACTUALĂ, ÎN ÎNTR-UNA FIZIC DEȘI BUCUREȘTI A EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU CONTINUTAREA LUCRĂRILOR CU ANTREPRENORUL DE LA KM 54 SRL. DATA DE ÎNCEPERE ESTE 01.06.2022. ÎN PREZENT, RELĂMAREA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATĂ DE AMBELE PĂRȚI ÎMPlicate, AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANSFERAREA PROGRAMULUI DE EXECUȚIE ȘI A RAMFICTELOR LUNARE, CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE. PANA LA ACEASTA DATA ANTREPRENORII NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANSFERS PROGRAMUL DE EXECUȚIE PROGRAMUL LUNARE, A FOST ÎNTOCMAȚI O NOTĂ DE CONSTATARE PE SANȚIEN ÎN CARE AU FOST CONSTATAȚI MANDRINUL ȘI SĂVÂRȘIRILE ȘI SĂRĂCĂRIILE ȘI LA KM 64+160. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRIVIRE LA ÎNDEPLINIREA PREVEDERILOR CONTRACTUALE ȘI ÎN A ADUS LA CUNȘTINȚA CĂ ASE OBLIGATĂ DE A RELUA ȘI FINALIZA LUCRĂRILE RAMANE DE EXECUTAT, SUB SANȚIUNEA ȘI SĂVÂRȘIRILOR ÎNTR-UNA CONȘTIENTE CONTRACTUALE ȘI LEGAL ÎNCLINȚĂ. ÎN DATA DE 23.02.2024 A FOST PRONUNȚATĂ SOLUȚIA ÎN CAZUL DOSARULUI ÎNTR-UNA ÎN FAZĂ ÎN JUDEȚARĂ ȘI A FOST DISPUSĂ REZILIENȚA CONTRACTULUI NR. 92/8.75/30.11.2021. HOTĂRÂREA NU ESTE DEFINITIVĂ, ANTREPRENORUL A REALIZAT APPEL - URMĂTOAREA SE DRETA A FOST STABILITĂ PENTRU DATA DE 03.03.2024.
5	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	12+290	13+570	ASOCIEREA SC MARSTAR COM SRL - HODOSHI 1907 AD	PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LARGIRE LA 4 BENZI ÎN TRE ȘI ÎMBĂLĂNȘIRE ȘI SIGURANȚA RUTIERĂ PE SECT CUPRINS ÎN TRE CENTURA BUCUREȘTI ȘI ÎNTR-UNA CU ÎNTR-UNA ÎNTR-UNA ÎNTR-UNA		1,28	16%	17.23% (CU ESCALADARE) 17.00% (PANA ESCALADARE)	01.02.2024 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE	01.02.2025	2025			61.566,246 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 13.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE ȘI EXECUȚIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA SC MARSTAR COM SRL - HODOSHI 1907 AD. ÎN DATA DE 13.01.2024 A FOST COMUNICATĂ DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE 01.02.2024. HG DE ÎNTR-UNA NR. 8/23.08.2024 DECIZIE DE ÎNTR-UNA NR. 488/13.04.2024 PAC AMPLASAT DE CĂTRE SUPRAVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/69/02/05.04.2024 AVIZ CTE CNAR SA NR. 3607/13.04.2024 - FAZĂ PAC AUTOMATICE DE CONSTRUIRE 16.14.06.2024 PTE AMPLASAT DE CĂTRE SUPRAVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/69/20/19.06.2024 AVIZ CTE CNAR SA NR. 3607/20.06.2024 - FAZĂ PTE

6	VARIANTE OCULTARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI	4+215	5+215	ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVIATDT S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE CONSUMAREA PROIECTULUI PENETRATIE PRED. GHENCA- DOMANI SI SUPRALANCIARE SI GHENCA INTRE STR BRASOV SI TERMINAL 417 CU STR YEMSA SUPRATERAN PE DI 602, CENTURA BUC-OMNESIT		1,02	0%	0%	20.02.2024 DATA ORDIN DE INCERPEREA ACTIVITATII DE PROIECTARE	20.02.2025		41.913 MIL LEI FARA TVA - VALOARE CONTRACT	IN DATA DE 29.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTIREFRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVIATDT S.R.L. +10 LUNI - DURATA ACTIVITATII DE PROIECTARE +10 LUNI - DURATA EXECUTIEI LUCRARIILOR DATA DE INCERPEREA ACTIVITATII DE PROIECTARE 20.02.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 2 - PRIN ADRESA NR. 27/2215/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/6077/01.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE OMAR NR. 566/04.07.2024
---	--	-------------------	-------------------	-------	-------	---	--	--	------	----	----	--	------------	--	---	---