

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - Iunie 2025

VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHOARA	0+000	13+057	ASOCIERIA S.C. CLEAN PRIST ACTIV S.R.L. - S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. - S.C. INCI INSAIT SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIONEA TRANȘILVANIA S.R.L.	SIGHOARA		13.057	0%	0%	2022 - EMITERE ORDIN ÎNCEPERE PROIECTARE 2023 - EMITERE ORDIN ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI	2026	2026		257.77 MIL LEI FARA TVA	14.06.2021 - DATA PUBLICĂRII ANUNȚULUI 21.09.2022 - DATA DE ÎNFERȘARE A OFERTELOR ÎN URMA REEVALUĂRII OFERTELOR DEPUSE PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA VARIANTELOR DE OCULTARE SIGHOARA OFERTANTA DECLARAT CASTIGATOR ESTE „ASOCIERIA S.C. CLEAN PRIST ACTIV S.R.L. - S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. - LICI INSAIT SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIONEA TRANȘILVANIA S.R.L.” CONTRACTURILE A O VALOARE DE 257.772.261,56 LEI FARA TVA IAR DURATA DE EXECUȚIE ESTE DE 38 LUNI (14 LUNI PENTRU PROIECTARE ȘI 24 LUNI PENTRU EXECUȚIE) A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 13.10.2022 A FOST CONSTITUITA GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE - 16.10.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE 08.03.2023 AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM ȘI AVIZELE ÎN PREZENT ESTE ÎN DESFAȘURARE ETAPA DE PROIECTARE - ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIEI FAZA PAC A FOST TRANSMIS SUPRABORULUL STADIULI ȘI ETICHETĂRII PENTRU APROBARE, A FOST TRANSMIS RAPORTUL AMBIECLOGIC PREAMBLAR A FOST PREDAT PAC ȘI PROIECT TEHNIC CATRE SUPERVIZOR ÎN DATA DE 01.11.2023 SUPERVIZORUL RESPOUNSE DOCUMENTAȚIA PAC PFI ȘI SOLICITA COMPLETARI ÎN DATA DE 22.12.2023 A FOST REANBIAM CATRE SUPERVIZOR DOCUMENTAȚIA PAC, PAC, PFI ȘI STADIUL ȘI ETICHETĂRII ÎN ANALIZA LA SUPERVIZOR. APROBARE PAC ȘI PROIECT TEHNIC DE CATRE SUPERVIZOR. S-A PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL HOTĂRÂRI DE GUVERN NR. 574/20.05.2024 ÎN VEDEREA ÎNCEPERII DE EXECUȚIE. PT ȘI PAC ÎN CURS DE AVIZARE ÎN CADRUL CTE - ȘREDP BRĂȘOV. ÎN CURS DE AVIZARE INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ÎN CURS DE ACTUALIZARE INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI. AU FOST ACTUALIZATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI. URMEAZA APROBAREA PAC DE CATRE BENEFICIAR. AU FOST ÎMPREUNĂȚATE RECOMANDĂRILE DIN AȘR 2. PAC APROBAT ÎN CTE ȘREDP BRĂȘOV. ÎN CURS DE APROBARE PAC ÎN CTE CNAR. PAC ANZAT ÎN CTE CNAR. PRIN AVIZ NR. 5794-30.01.2025. PAC TRIMS PENTRU AUTORIZAREA MFI. PT ÎN CURS DE AVIZARE ÎN CADRUL CTE - CNAR.
2	VARIANTE OCULTOARE ÎN ÎNCEPUTA FAZEI EXECUȚIE LUCRARI	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BUȚEA	0+000	5+770	POIM COSTRUCT SRL	BUȚEA		5.77	0%	0%	ORDIN DE ÎNCEPERE PROIECTARE 25.11.2024	TERMEN DE FINALIZARE LUCRARI 24.09.2027	2027		281.637 MIL LEI FARA TVA	A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL NR.02/150490/05.11.2024. SUPERVEZAREA LUCRĂRILOR VOR FI ASIGURATE DE CATRE DRUP BUCUREȘTI CONFORM RAPORTUL NR. 34/3002/11.11.2024. PANA LA ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SUPERVEZARE UNEI FIRME SPECIALIZATE.
3	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI			STRACO GRUP SRL - SC CONCORD SRL SPECIALIST CONSULTING SRL	PASA/SUPRATERAN PE DI 602 CENTURA BUCUREȘTI DOMNEȘTI	DOMNEȘTI - DI 602	0.536	100%	99.35% (FARA AJUSTARE DE PREȚURI) 25.04.2019 (CĂI ESCALADARE)	15.01.2019 - PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 402/21.12.2018 16.09.2019 PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 69/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	15.11.2022 CONFORM EXTINDERII DURATEI DE EXECUȚIE	15.11.2022		91.55 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 11.11.2022 A FOST DEȘCHIS TRAFICULUI PUTEI. 2021 ȘI 2022 ÎN PERIOADA URMATOARE, ANTREPRENORUL, ÎNGENIERUL ȘI BENEFICIARUL PREGĂTESC ÎNSPECȚIA PREAMBLARĂ RECEPTIE FINALĂ, DEOARECE GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE EXPIRA ÎN DATA DE 30.03.2025 S-A EFECTUAT ÎNSPECȚIA PREAMBLARĂ ÎN DATA DE 18.12.2024 ÎN PERIOADA URMATOARE SE VA ÎNTRUNI COMISA DE RECEPTIE ÎN VEDEREA EFECTUĂRII RECEPTIEI FINALE A OBIECTIVULUI ÎN DATA DE 31.03.2025 S-A EFECTUAT RECEPTIA FINALĂ A OBIECTIVULUI MATERIALIZATĂ PRIN SEMNAREA "PROCEȘULI VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ" REGISTRAT ÎN ARHIVA CNAR SA CU NR. 88/01.04.2025 VALOAREA LUCRĂRILOR RECEPTIVATE SUNT DE 91.041.115.04 LEI FARA TVA. TOTODATA S-A EMIS ȘI CERTIFICATELE DE RECEPTIE FINALĂ PENTRU OBIECTIVUL RECEPTIVAT ÎN DATA DE 31.03.2025 S-A EFECTUAT RECEPTIA FINALĂ A OBIECTIVULUI MATERIALIZATĂ PRIN SEMNAREA "PROCEȘULI VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ" REGISTRAT ÎN ARHIVA CNAR SA CU NR. 88/01.04.2025 VALOAREA LUCRĂRILOR RECEPTIVATE SUNT DE 91.151.04 LEI FARA TVA. TOTODATA S-A EMIS ȘI CERTIFICATELE DE RECEPTIE FINALĂ PENTRU OBIECTIVUL DIN REFERINȚĂ.
4	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GALATI	0+000	33+400	ASOCIERIA S.C. SAPE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPIDITON LMS S.R.L. - S.C. TENOGRAD S.R.L.	GALATI	1	33.6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANIA 2026		705.28 MIL LEI FARA TVA	PREȚUL PE KM ESTE DE CCA - 30.990.555 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. A 3273469 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 42 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, + 40 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIA A LUCRĂRILOR. PERIOADA DE PROIECTARE A FOST PRELUATA PANA LA DATA DE 5 Iunie 2023 CU ÎNCADRAREA ÎN PERIOADA CONTRACTUALĂ. ÎN DATA DE 22.08.2023 ANTREPRENORUL A SOLICITAT ÎNCETAREA DE CONLUN ACORD A CONTRACTULUI. ÎN DATA DE 02.09.2023 BENEFICIARUL A SOLICITAT ANTREPRENORULUI ÎNTREREREA DE ÎNCETAREA A CONTRACTULUI LEGEA NR. 232/2003 PENTRU APROBAREA ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 47/2022 PRIVIND AJUSTAREA PREȚURILOR CONTRACTELOR DE ACHEZIE PUBLICĂ ÎN TEMEIUL ÎMPREUNĂȚĂRII ÎN REGIMUL SPECIAL REGLEMENTAT PRIN DISPOZIȚIE ÎN REGIMUL SPECIAL REGLEMENTAT PRIN DISPOZIȚIE ÎN ART. 3 ACHIZIȚIE ÎN C. 47/2022 ÎN DATA DE 21.11.2023 ANTREPRENORUL A TRANSMIS ADRESA NR. 52023112300 PRIN CARE MENȚIONEAZĂ FAPTUL CA APLICAREA FORMULEI PREVĂZUTE DE ART. 4 DIN OUG 47/2022 ȘI VALOAREA RESTULUI DE EXECUȚIE ÎN CONȚINUTUL DE PLATA, PANA A AMAL AVAJA ÎN VEDERE ȘI PLATA, EXECUTAREA CONTRACTULUI A DEVENIT EXCESSIV ONEROASĂ PENTRU ANTREPRENOR DUE LAZUL STABILIT ÎN ART. 4 DIN OUG 47/2022, IAR COSTUL DE PROIECT, STRICT ȘI LIMITATIV PREVĂZUT ÎN CONTRACT, NU PERMITE ACOPERIREA COSTURILOR SUPPLEMENTARE EFECTIVE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR ȘI DE FINANȚARE A ÎMPREUNĂȚĂRII OBIECTIVULUI DE ÎNCEPUT. CNAR SA A ANALIZAT DOCUMENTELE ANTREPRENORULUI CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA AMABILĂ A CONTRACTULUI CONFORM PREVEDERILOR ALIN. 9 ȘI 10 DIN OUG 47/2022 PRIVIND AJUSTAREA PREȚURILOR CONTRACTELOR DE ACHEZIE PUBLICĂ/CONTRACTELOR SECTORIALE/CONTRACTELOR DE CONSULTANȚĂ/CONTRORUL CADRU, ÎN VEDERE DE LA 20 Iunie 2023 S-A TRANSMIS ANTREPRENORULUI RAȚI CA SOCIETAREI ACESTUIA DIN CORESPONDENȚA TRANSMISĂ, NU SUNT DE NATURĂ A IUSTIFICĂ ÎNCETAREA CONTRACTULUI PRIN ACORD, ÎN TEMEIUL ÎMPREUNĂȚĂRII ÎN REGIMUL SPECIAL REGLEMENTAT PRIN DISPOZIȚIE ÎN ART. 3 ACHIZIȚIE ÎN C. 47/2022 ÎN DATA DE 28.02.2024 ȘI DATA DE 15.07.2024 BENEFICIARUL A TRANSMIS ANTREPRENORULUI ADRESA PRIN CARE ÎI SOLICITA ACESTUIA SA TRANSMITA DOCUMENTELE VENITE ÎN VEDERE CONFORM DISPOZIȚIEI ACESTUIA, ÎN VEDERE ȘI AMPLUULUI PROIECT ÎN VEDEREA ÎNALĂȚĂRII CONTRACTULUI ÎN TERMIȘUL CONTRACTUAL, PANA ÎN PREZENT ANTREPRENORUL NU A RĂSPUNS LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI.
5	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TARȘU JU	0+000	40+987	COLLUM LAVORI SPA - CONTRACT REZILIAT (18.05.2018) CONTRACT REZILIAT - ASOCIERIA SECOL SOCIETATEA EDILOR E CONȘTRUCȚIONI E LAVORI S.A. - SECOL ROMANIA SRL (DATA SEMNARE - 24.11.2020)	TARȘU JU		19.987	40% PROGSA ÎN CADRUL CTE REZILIAT 43.30% PROGRES ÎNREGISTRAT ÎN CADRUL CTE DE LUCRARI REZILIAT 99.11 % ÎN CADRUL NOULUI CONTRACT	REZILIAT 24.12.2020 - CONTRACT REZILIAT SEMNAT DATA DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR: 15.02.2021	14.10.2024 - CTR REZILIAT CONFORM CONTRACT REZILIAT - AUGUST 2022 (DURATA DE EXECUȚIE PREAMBLATA PANA LA 25.06.2024) FINANȚARE 15.02.2021	ANUL 2024 SECT VAR 1 1657, 264 0+000 - KM 5+078 A FOST RECEPTIVAT LA TERMINAREA LUCRĂRII ÎN 23.04.2024. RESTUL LUCRĂRILOR (DURATA DE EXECUȚIE PREAMBLATA PANA LA 25.06.2024) FINANȚARE 25.06.2024. AU FOST RECEPTIVATE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR	ANUL 2024 SECT VAR 1 1657, 264 0+000 - KM 5+078 A FOST RECEPTIVAT LA TERMINAREA LUCRĂRII ÎN 23.04.2024. RESTUL LUCRĂRILOR (DURATA DE EXECUȚIE PREAMBLATA PANA LA 25.06.2024) FINANȚARE 25.06.2024. AU FOST RECEPTIVATE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR		244.87 MIL LEI FARA TVA	CNAR A ÎNȚEPRE ÎN DEMERSURILE NECESARE ÎN VEDEREA REALIZĂRII (CONTRACT CU ABR DIN 11.03.2025; RAPORT AȘR DIN 07.05.2025) ADULTULUI DE SIGURANȚA REȚEA ȘTADIALĂ - ÎN MEDIUL DUPĂ DAREA ÎN EXPLOATARE A DRUMULUI PUBLIC, ÎN TRAFIC. ÎN PERIOADA DE GARANȚIE SUNT LAȚE MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE ÎN LUCRĂRILOR ȘI MĂSURI DE ÎNȚEPRE A OBIECTIVULUI PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII PROIECTULUI PE ÎNTRĂGUA PERIOADA DE DURABILITATE A ACESTUIA.

