

6	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIRIU - BRASOV	0+000	50+200	ASOCIERIA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - LIME CONSULTING S.R.L. - MEGA MATHIOSUL MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.)	FAGARAS - BRASOV	LOT 2	50.2	40%	20%	15.09.2021	2025 FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE ESTIMAT 2029 FINALIZARE EXECUTIE	ESTIMAT 2029	18.57 MIL LEI FARA TVA	A FOST FINALIZAT STUDIUL TOPOGRAFIC. A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTECNIC. A FOST FINALIZAT STUDIUL ARHEOLOGIC. A FOST DEMARATA PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU. MEMORIU DE MEDIU A FOST FINALIZAT. A FOST EMISA DECIZIA ETAPAE DE INCADRARE SI AU FOST TRASELE LA ANEXAP RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI LA STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA. PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL FOR FEZABILITATEI DINATI PENTRU CAIE AU FOST EMISE OBSERVATIILE IN DATA DE 25.08.2025.
7	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUCURESTI - ALEXANDRIA	0+000	77+000	ASOCIERIA S.C. D P CONSULT S.A. - S.C. EXPLAN S.R.L. - S.C.A. TEAMA & PLEZDI	BUCURESTI - ALEXANDRIA		77.02	42%	52%	12.05.2022	IANUARIE 2024 - FINALIZARE PROIECTARE NOIEMBRIE 2024 - FINALIZARE CONTRACT		16.122 MIL LEI FARA TVA	IN 13.04.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICIU. IN 12.05.2022 S A EMIS ORDINUL DE INCERPERE. IN 01.08.2022 IN DATA DE 20.09.2022 A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 PRIN AVUZ NR. 5294/20.09.2022 IN DATA DE 15.02.2023 A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 PRIN AVUZ NR. 1353/09.09.2023 AU FOST OBTINUTE AVIZULE DE ARHEOLOGIE (GEORGIU NR. 514/09.02.2024 / IUTOV NR. 124/09.02.2024 / TELEBANAN NR. 103/01.02.2024) AU FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC. AU FOST APROBAT STUDIUL GEOTECNIC (PARTEA 1, PARTEA 2, PARTEA 3 SI PARTEA 4). IN DATA DE 08.08.2024 A FOST TRANS RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 IN DATA DE 01.04.2023 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTECNIC FINAL IN DATA DE 17.06.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIYA PENTRU OCUPAREA TERENUR IN CURS DE ANALIZA SI FINALIZARE DOCUMENTATIYA DE MEDIU RESPECTIV OBTINERE ACORDO DE MEDIU IN DATA DE 06.04.2025 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIYA STUDIUL DE FEZABILITATE SIPEE ANALIZA. DOCUMENTATIYA PRIVIND STUDIUL DE FEZABILITATE ESTE IN CURS DE ANALIZA.
8	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIRIU - PITESTI	44+800	68+000	SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DIN 73C CU AUTOSTRADA SIRIU - PITESTI (POSD TOVENI) SI MODERNIZARE DIN 73C (DIN 44+800 - KM 68+000)	SECTIUNEA 6		26.2	90% LOTUL 1 90% LOTUL 2	80% LOTUL 1 20% LOTUL 2	18.07.2022	SEMESTRIUL 4 2025	ESTIMAT 2028	2,099 MIL. LEI FARA TVA - TOVENI - CURSEA DE ANOZI 3,926 MIL. LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIRIU - PITESTI	IN DATA DE 22.05.2025 A FOST AVIZAT IN CADRUL IN C1 STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZARE DIN 73C, KM 51+000- KM 68+000", TOVENI- MUNICIPIUL BARNICU VALCEA" (LOT 2). IN CURS DE BATERIE H.G. PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI
9	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAAI MARE DEJ - BISTRTIA - VASINA DOJNEI - SUCSEANA	0+000	199+000	BAAI MARE - DEJ - BISTRTIA	LOT 1 BAAI MARE - DEJ LOT 2 DEJ - BISTRTIA	LOT 1: 120 KM LOT 2: 79 KM	LOT 1: 20% LOT 2: 20%	LOT 1: 15% LOT 2: 15%	27.03.2023	LOT 1: 01.01.2025 (CONFORM AA.1 (29.07.2024) LOT 2: 10.01.2025 (CONFORM AA.1 (12.06.2024)	LOT 1: 12.747 MIL LEI FARA TVA LOT 2: 8.376 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICIU. IN DATA DE 27.03.2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 28.04.2023. ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 28.04.2024. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATE DE URBANISAM (MAMARJURES SALAI, CLUJ) A FOST APROBATA TEMA TOPOGRAFICA IN DATA DE 10.09.2024 A FOST APROBATA TEMA ARHEOLOGICA IN DATA DE 26.07.2024 A FOST APROBATE TEME GEOTECNICE PENTRU INTERVALUL KILOMETRIC (H+000-60+000) - 103+000-113+500) LOT 2 IN DATA DE 10.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICIU. IN DATA DE 27.03.2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 28.04.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 30.05.2024 AU FOST OBTINUTE CERTIFICATE DE URBANISAM (CLUJ, BISTRTIA NASALU) A FOST APROBATA TEMA TOPOGRAFICA IN DATA DE 10.09.2024 A FOST APROBATA TEMA ARHEOLOGICA IN DATA DE 26.07.2024 A FOST APROBATE TEME GEOTECNICE PENTRU INTERVALUL KILOMETRIC (H+000-54+000) LOT 1 + LOT 2 - INVESTIGATI GEOTECNICE IN CURS DE REALIZARE =		
10	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOESTI - BRASOV			SC CONSTRUANS S.R.L.	PLOESTI - BRASOV (PARA SECTOR RANDOV - CRISTIAN)		105.5	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.I. - P.A.C. - P.T.E. (CF AN NR. 4)	11.09.2024 (TERMINATA FINALIZARE PROIECTARE) 19.09.2021 (CF AN NR. 4)		1000.8 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 11.07.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIYA AAM IN CADRUL CTE CNAR SA. AU FOST FINALIZATE INVESTIATILE GEOTECNICE PE SECTORUL 1 (KM 0+00-12+000) PE SECTORUL 2 (KM 12+000 - KM 26+000). AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PRESTATORULUI IN DATA DE 06.02.2024 PENTRU TRASA AFERENTA INVESTIGATIILOR GEOTECNICE AFERENTA SECTORULOR 3-6. A FOST REALIZAT AUDIULUI DE SIGURANTA A CIRCULATIEI RUTIERE SI ANEXA 1 SI STUDIUL 2 PENTRU SECTIUNEA CRISTIAN CODLEA. IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA. STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN CODLEA. IN DATA DE 03.04.2024 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE M1 STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN CODLEA. IN DATA DE 29.04.2024 A FOST AVIZAT IN CADRUL C1 STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN CODLEA. A FOST OBTINUT HG NR. 490/17.05.2024 DE MODIFICARE A ANEXEI NR.5 LA HG NR. 507/2008. CONTRACTUL A FOST TRANSFERAT CATRE CNR S.A. IN DATA DE 05.02.2025

11	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	A4	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOI RUTIER CAMPANIA AA ENM 16+700-0N 0E1			100%	88%	30.05.2025	04.07.2025 (CF AA NR. 11)			674.39 MIL. LEI PANA TUA	CONTRACTUL A FOST REZLAT, DEOARCE PRESTATORUL NU A PRELUNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A FOST EMISA NOTIFICAREA DE CONTINUTARE A ACTIVITATILOR, CONFORM DECIZIEI CIVILUL NR. 3884/06.03.2023 IN DATA DE 04.09.2023 A FOST EMISA NOTIFICAREA PRIVIND RELUAREA ACTIVITATILOR DE PROIECTARE. IN DATA DE 26.10.2023, A FOST AVUT SI STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAR SA. IN DATA DE 22.11.2023 A FOST AVUT SI STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE MTI A FOST EMIS ORDINUL M.T.I. NR. 2330/27.12.2023 PRIVIND TRASPUNEREA INDICATORILOR TEHNICI ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVUT SI PTE IN CADRUL CTE CNAR. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE A TULUIOR IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUIE COROINDA DE EXPLOATARE A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE IN DATA DE 24.03.2025 IN DATA DE 04.04.2025 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI
12	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BANA MARE DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	LOT 2	63.25	45%	27%	2021	22.02.2025 (CONFORM AA NR. 12)			35.8 MIL. LEI PANA TUA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVUT SI DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1:- IN DATA DE 05.12.2021 A FOST AVUT SI DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 2:- A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSONULUI 1 KNI 0+000 - 7+500. A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSONULUI 2 KNI 8+000 - 14+000 AVIZ ARHITECTONIC NR. 17/22/2023 - DIRECTIA JUDETANA PENTRU CULTURA BISTRITA - NASALUD AVIZ ARHITECTONIC NR. 46/22/29.03.2023 - DIRECTIA JUDETANA PENTRU CULTURA SUCEAVA DOCUMENTATIA DE MEDIU: 28.01.2025 - DECIZIA ETAPAI DE INCADRARE. 07.02.2025 - INAVTARE INCAADRARE IN DATA DE 26.03.2024 A FOST DEPU LA ANPMA MEMORIAL DE PREZENTARE IN VEDEREA DERULARI PROCEDURI DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU. IN DATA DE 16.09.2024 S-A TRANSMIS DOCUMENTATIA DE MEDIU LA ANPMA. IN DATA DE 05.08.2025 A FOST INAVTAT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1
13	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BANA MARE DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	HOCCERIA WEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2022			14.48 MIL. LEI PANA TUA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BANA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI - SUCEAVA CU ASOCIEREA WEST CONSULTING & DESIGN SRL - INGINIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRETUL DE 14.471.000,00 LEI PANA TUA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (MAC) IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INAVTATA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1, REV. 2. IN PREZENT FIRM IN ANALIZA IN CADRUL CNAR SA. IN DATA DE 02.05.2023 A FOST APROBAT CONDIȚIILE DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1, REV. 2, URMANDO A FI SUPUSA SIPE ANALIZA SI AVERARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNICO - ECONOMIC CNAR SA. IN DATA DE 03.03.2022 A FOST AVUT SI IN CADRUL CTE CNAR S.A. ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1. IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INAVTATA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUM EXPRES SI AUTOSTRADA. IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 2 A FOST AVUT SI IN CADRUL CTE CNAR IN DATA DE 02.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE RECEPTIE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BANA CUS 64.
14	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	3 NODURI RUTIERE			ECO GEODRUM S.R.L.	AUTOSTRADA A2, TRONSON BUCURJ-FOCUANI, IN ZONA BOROIC - COCHIRLEA			15%	0%	10.03.2025	10.11.2025				CONTRACT DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 29.03.2025. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE IN DATA DE 10.03.2025. AU FOST TRANSMISE EXPERTIZELE TEHNICE. IN PREZENT PRESTATORUL ELABOREAZA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERALA URMANDO CA IN PERIOADA URMATOARE ACASA SA FE TRANSMISA CATRE BENEFICIAR
15	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM EXPRES	NODURI RUTIERE DE DESCARARE DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI PE DN 65 - COLONESTI SI DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI PE DI 65B - SUSENI			SPECIALIST CONSULTING S.R.L.	TRONC EXPRES CRAIOVA - PITESTI PE DN 65 - COLONESTI SI DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI PE DI 65B - SUSENI			5%	0%	12.05.2025	12.01.2026				CONTRACT DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 25.03.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE IN DATA DE 12.05.2025 AU FOST TRANSMISE EXPERTIZELE TEHNICE IN PREZENT PRESTATORUL REVIZUIESTE DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERALA DE TRASEU CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARULUI.