

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - SEPTEMBRIE 2025																	
VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data început	Data finalizari	Ani deschidere	Link servter	Voluare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	12+300	23+624 (DUPA RELOC)	ASOCIEREA SC MARISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD - ANTISTROY KSH LTD (DUPA RELOCITARE)	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTRER A1 - DN7 SI DN2 - A2	SECTOR DN2-A2	11.524	20.92% (LA REZILIERE) 0% (DUPA RELOCITARE)	1% (DUPA RELOCITARE)	ORDIN DE ÎNCEPERE PROIECTARE DUPA RELOCITARE 02.12.2024	CONTRACT REZULTAT ÎN 21.12.2022 03.12.2024 (DUPA RELOCITARE)	ANUL 2023		451.166 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT REZULTAT ÎN DATA DE 21.12.2022. A FOST FINALIZATA PROCEDURA DE ACHIZITIE A SERVICIILOR NECESARE REALIZARI UNEI EXPERTIZE TEHNICE A LUCRARIILOR EXECUTATE DE CATRE ANTREPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARIILOR ÎN DATA DE 13.07.2023. ULTERIOR FINALIZAREA EXPERTIZEI TEHNICE, VA FI ÎNTOCMITA DOCUMENTATIA PENTRU RELOCITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. DUPA FINALIZAREA EXPERTIZEI TEHNICE, A FOST ÎNTOCMITA DOCUMENTATIA PENTRU RELOCITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT A FOST PUBLICAT ÎN SEAP ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. CN040095 PENTRU-----PROIECTARE SI EXECUTIE MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTRER A1-DN7 SI DN2-A2- TERENUL LIMITA PENTRU DEPARCAREA OPERTELOR A FOST ÎN DATA DE 26.03.2024, ÎN PREZENT SE EVALUAZA OFERTELE DEPLUSE, ÎN DATA DE 03.08.2024, A FOST DESIGNAT CASTIGATORUL. ÎN DATA DE 06.11.2024, A FOST ÎNTOCMIT CONTRACTUL N. 92/2024 PROIECTARE SI EXECUTIE „MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎNTRER A1- DN7 SI DN2 - A2, SECTOR DN2 - A2”, ÎNTRER CHAIR SA, ÎN CALITATE DE BENEFICIAR SI ASOCIEREA MARISTAR COM S.R.L. - HIDROSTROY AD - ANTISTROY KSH LTD, ÎN CALITATE DE ANTREPRENOR. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE A PROIECTARI LUCRARIILOR ÎN DATA DE 02.12.2024. DATA DE FINALIZARE PROIECTARE CONFORM CONTRACT 02.08.2025. DATA DE FINALIZARE LUCRARI CONFORM CONTRACT 03.12.2026. A FOST EMIS AVIZUL CTE CHAIR NR. 586/29.05.2025 FAZA PAC KM 12+300-KM 23+750, AVIZUL CTE CHAIR NR. 5950/24.08.2025 FAZA PAC KM 23+750-KM 23+823 SI AVIZUL CTE CHAIR NR. 5968/18.09.2025 FAZA PTE. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU O PARTE DIN LUCRARILE DE UTILITATI ÎN DATA DE 25.08.2025 SI ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU LUCRARI ÎN DATA DE 06.10.2025.
2	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 99 SRL & AZVIT LLC & S.C. MARDESIGN S.R.L.	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTRER A1- DN7 SI DN2 - A2-SECTIUNEA A1 (KM 55+465) - DN7 (KM 64+160)	SECTIUNEA A1 KM 55+465 - DN7 KM 64+160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC	77.73% - PROGRES FINANCIAR	2023 ORDIN DE ÎNCEPERE DUPA ANALIZAREA REZILIERII	2025			306.6 MIL. LEI FARA TVA	AVAND ÎN VEDERE CA ÎN DATA HOTARARII DE ÎNSTATANTA PRIVITOR LA ANALIZAREA REZILIERII CONTRACTUALUL, ÎNGINERUL FIDIC DROP BUCUREȘTI A EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU CONTINUTAREA LUCRARIILOR CU ANTREPRENORUL DELTA A.C.M. 99 SRL, DATA DE ÎNCEPERE ESTE 01.06.2022. ÎN PREZENT, BELLAREA ÎNVIATORUL CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBELE PARTI ÎMPlicate, AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULUI MODIFICAREA PERSONALIZUL, TRANSFERAREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A RAMPORTECULUI LUNARE, CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE. PANA LA ACASTA DATA ANTREPRENORUL NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE PROGRAMULUI LUNARE, A FOST ÎNTOCMITA O NOTA DE CONSTATARE PE SANITIER ÎN CARE AU FOST CONSTATATE ABANDONUL SANITIERULUI SI STAREA DEGRADATA A PASAJULUI DE LA KM. 44+100. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PROVERE LA ÎNDEPLINIRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE SI ÎI S-A ADUS LA CUNOSTINTA CA ARE OBLIGATA DE A REUUA SI FINALIZA LUCRARILE RAMANE DE EXECUTAT, SUB SANCTIUNEA SUPORTARI TITULOR CONSECUTORE CONTRACTUALE SI LEGALE ÎNCIDENTE. ÎN DATA DE 29.12.2024 A FOST PRONUNTATA SOLUTIA ÎN CAZUL DOGNAULUI DE REZILIERE LUCRARI SI A FOST DISPUZUL REZILIEREA CONTRACTUALUL NR. 92/27536/15.11.2021. HOTARAREA NU ESTE DEFINITIVA, ANTREPRENORUL A REALIZAT APUL - URMATOAREA SEDINTA A FOST STABILITA PENTRU DATA DE 03.09.2024. ÎN URMA APPELULUI FORMULAT, ÎN DATA DE 15.10.2024 A FOST PRONUNTATA HOTARAREA NR. 1462/2024, DEFINITIVA. ÎN DATA DE 15.10.2025, ÎNDRINAREA ÎN EMIS EVALUAREA ÎN DATA REZILIERE, ÎN CARE A CUANTIFICA PREJUDICIUL ADUS AUTORITATI CONTRACTANTE, ÎN DATA DE 08.04.2025 CHAIR SA A EXECUTAT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE PENTRU NEPREZENTAREA DOVEZI DE PREVENAGHIE A VALABILITATI ACESTEIA. BENEFICIARUL A ÎNTRERPRINS DEVERSIURILE ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTATII PENTRU REALIZAREA UNEI EXPERTIZE TEHNICE A LUCRARIILOR EXECUTATE ÎN CADRUL CONTRACTUALULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE, CE VA SERVI CA SUPORT TEHNIC PENTRU ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT.
3	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	12+290	12+570	ASOCIEREA SC MARISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD	PROIECTARE SI EXECUTIE „LARGIRE LA 4 BEND DINIA SI MASURUL DE SIGURANTA RUTIERA PE SECT CUPRINS ÎNTRER CENTURIA BUCUREȘTI SI ÎNTRERSECȚIA CU SOSELAU CHITLA-MOGDOȘIAI”		1.18	78%	34.84% (CU ESCALADARE) 34.02% (FARA ESCALADARE)	01.02.2024 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 03.07.2024 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE LUCRARI	01.02.2025	2025		61.566,246 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 13.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA SC MARISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD. ÎN DATA DE 11.01.2024 A FOST COMUNICATA DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 01.02.2024. HG DE EXPROMIERE NR. 81/08.02.2024, DECIE DE EXPROMIERE NR. 448/11.04.2024 PAC, PRONAT DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/07/2025/04.2024 AVIZ CTE CHAIR SA NR. 5607/21.04.2024 - FAZA PAC. AUTORIZATIE DE CONSTRUCȚIE 34/08.08.2024 PTE APROBAT DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/09/29/18.08.2024 AVIZ CTE CHAIR SA NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ORDIN DE ÎNCEPERE LUCRARI: 03.07.2024
4	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	4+215	5+235	ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L.	PR SI EXE CONEX PENTRINTRATIE PREL GHINCEA-DOMNEȘTI SI SUPRALANGIERE ED GHINCEA ÎNTRER STR BRASOV SI TERMINAL 41” CU PR” PASAJ SUPRATERAN PE OI 605, CENTURA BUC-OMNEȘTI” PASAJ DOMNEȘTI-STR MARACOMENI		1.02	25.05%	16.20%	20.02.2024 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 09.03.2025 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A EXECUTIE LUCRARIILOR	20.02.2025 CONFORM CONTRACT 09.06.2024 ESTIMARE	ESTIMAT 2025		41.913 MIL (SI) FARA TVA - VALOAREA CONTRACT	ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CHAIR NR. 5660/04.07.2024 AVIZUL CTE CHAIR NR. 5672/26.06.2024 - FAZA PTE. ÎNTRERAREA SI CATRE ÎNGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LICITAREA LUCRARIILOR RAMANE DE EXECUTAT. ÎN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. • LUN - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE •SI LUN - DURATA EXECUTIE LUCRARIILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2024/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/2027/07.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN