

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IANUARIE 2026

VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE

Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprinder	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An deschidere	Lot/sanitar	Valoarea proiect	Observatii	
1	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	12+300	23+824 (DUPA RELIEF)	ASOCIEREA SC. MANISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD - PASTROY (OH.EAD) (DUPA RELOCITARE)	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTR-UN A1 - DN7 SI DN2 - A2	SECTOR DN2-A2	11.524	20.92% (LA REZERVE) 0.48 % (DUPA RELOCITARE)	14% (DUPA RELOCITARE)	ORDIN DE ÎNCEPERE PROIECTARE DUPA RELOCITARE 02.12.2024	CONTRACT REZULTAT ÎN 21.12.2022 01.12.2024 (DUPA RELOCITARE)	ANUL 2023			451.166 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT REZULTAT ÎN DATA DE 21.12.2022. A FOST FINALIZAT PROCEDURA DE ADOPTATIA SERVICIILOR NECESARE REALIZAREA UNEI EXPERTEZE PENTRU LUCRARI DE EXECUTATIE DE CĂTRE ANTREPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR ÎN DATA DE 21.03.2023. TERMINUL FINALIZĂRII EXPERTEZEI TEHNICE, VA FI ÎNTOCMITA DOCUMENTAȚIA PENTRU RELOCITAREA LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT. DUPA FINALIZAREA EXPERTEZEI TEHNICE, A FOST ÎNTOCMITA DOCUMENTAȚIA PENTRU RELOCITAREA LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT. A FOST PUBLICAT ÎN SĂMĂRĂBUȚUL DE PARTICIPARE NR. C05260595 PENTRU "PROIECTARE SI EXECUTIE MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTR-UN A1-DN7 SI DN2-A2". TERMINUL LIMITA PENTRU DEPURAREA OFERTELOR A FOST ÎN DATA DE 26.03.2024, ÎAR ÎN PREZENT SE EVALUEAZĂ OFERTELE ÎNFOȘATE ÎN DATA DE 30.03.2024. A FOST DESEMENAT CATEGORIUL ÎN DATA DE 06.12.2024. A FOST ÎNCEPUT CONTRACTUL ÎN 02.12.2024. PROIECTARE SI EXECUTIE, MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTR-UN A1 - DN7 SI DN2 - A2, SECTOR DN2 - A2, ÎNTR-UN SA SA, ÎN CALITATE DE BENEFICIAR SI ASOCIEREA MANISTAR COM S.R.L. - HIDROSTROY AD - PASTROY (OH.EAD), ÎN CALITATE DE ANTREPRENOR. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE A PROIECTĂRII LUCRĂRILOR ÎN DATA DE 01.12.2024. DATA DE FINALIZARE PROIECTARE CONOPIM CONTRACT 01.06.2025 DATA DE FINALIZARE LUCRARI CONFORM CONTRACT 01.12.2026. A FOST EMIS AVIZUL CTE CNAR NR. 5868/18.09.2025 FAZA PAC KM 12+300-KM 23+750, AVIZUL CTE CNAR NR. 5992/14.08.2025 FAZA PAC KM 23+750-KM 23+823 SI AVIZUL CTE CNAR NR. 5968/18.09.2025 FAZA PTE. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU O PARTE DIN LUCRĂRILE DE UTILITĂȚI ÎN DATA DE 25.08.2025 SI ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU LUCRARI ÎN DATA DE 06.10.2025.
2	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & AZVINT LLC & S.C. MARKDESIGN S.R.L.	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTR-UN A1 - DN7 SI DN2 - A2, SECTIUNEA A4 (KM 55+465) - DN7 (KM 64+160)	SECTIUNEA A4 KM 55+465 - DN7 KM 64+160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC	77.73% - PROGRES FINANCIAR	2023 ORDIN DE ÎNCEPERE DUPA ANALIZAREA REZULIEI	2025			106.6 MIL LEI FARA TVA	AVAND ÎN VEDERE CA EXISTA HOTĂRÂREA DE ÎNȚINĂRE PRIVIND LA ANALIZAREA REZULIEI CONTRACTULUI, ÎNGHEȚUL FISCAL BUCUREȘTI A EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU CONTINUTAREA LUCRĂRILOR CU ANTREPRENORUL DELTA ACM 93 SRL, DATA DE ÎNCEPERE ESTE 01.06.2022. ÎN PREZENT, RELĂSAREA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBILAI PARTI ÎMPĂCĂȚI. AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANSFERAREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A PROGRAMULUI LUNARE, CONCOMITANȚI LUCRĂRILOR CONTRACTUALE, PANA LA ACĂȘTATA DATEI ANTREPRENORUL NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANSFĂRAT PROGRAMUL DE EXECUTIE PROGRAMUL LUNARE. A FOST ÎNTOCMITA O NOTĂ DE CONSTATARE PE SANȚIUN ÎN CARE AU FOST CONSTATATE ABANDONAREA SANȚIUNILOR SI STABILIREA DORINȚII A ÎNȘALĂRII DE LA KM. 64+160. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRIVIRE LA NENDEPLINIREA PRIVEDETELOR CONTRACTUALE SI S-A ADUS LA CUNȘTINȚA CA AMBILAI OBLIGATA DE A RELUA SI FINALIZA LUCRĂRILE RAMASE DE EXECUTAT, SUB SANȚIUNEA SUPTORARIU TULONOR CONȚINUTOR CONTRACTUALE SI LEGALE ÎNCIDENTE. ÎN DATA DE 29.02.2024 A FOST ÎNTOCMITA SOLUȚIA ÎN CALOR DORINȚII DE REZERVE LUCRĂRILE SI A FOST ORDINUL REZERVEI CONTRACTULUI NR. 92/07382/15.11.2021. HOTĂRÂREA NU ESTE DEFINITIVĂ, ANTREPRENORUL A REZULTAT APEL - ÎMPLĂTAREA SEDEMA A FOST STABILITA PENTRU DATA DE 09.09.2024. ÎN URMA APELULUI FORMULAT, ÎN DATA DE 15.10.2024 A FOST ÎNTOCMITA HOTĂRÂREA NR. 1462/2024, DEFINITIVĂ. ÎN DATA DE 13.02.2025, ÎNGHEȚUL A EMIS EVALUAREA DATEI REZERVEI, ÎN CARE A CUNȘTINȚAT ÎN CALOR DORINȚII ÎN CALOR DORINȚII CONTRACTUALE. ÎN DATA DE 08.04.2025 CNAR SA A EXECUTAT GĂRANȚIA DE BUNA EXECUTIE PENTRU REPREZENTAREA DOVEZII DE ÎNĂLȚĂRI A VALABILITĂȚII ACESTEIA. BENEFICIARUL A ÎNȚINUT DEMERSURILE ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI PENTRU RELOCITAREA UNEI EXPERTEZE TEHNICE A LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN CALOR CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE, CE VA SERVI CA SUPTOR TEHNIC PENTRU ÎNȚINĂRE DE CĂTRE ÎNGHEȚUL SI CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LUCRAREA LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT.	
3	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	12+300	13+670	ASOCIEREA SC. MANISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD	PROIECTARE SI EXECUTIE, LĂRGIRE LA 4 BENZI DN2 SI MASURII DE SIGURANȚĂ RUTIERE PE SECT. CUPRINS ÎNTR-UN CENTURA BUCUREȘTI ÎN INTERSECȚIA CU SOȘEAJA CHITILA-MOSSOȘOAI		1.28	76%	"39.68% (CU ESCALADARE) 36.57% (FARA ESCALADARE)"	01.02.2024. DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE 02.07.2024 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE LUCRARI	09.07.2025	2025		61.566.246 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 13.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA SC. MANISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD. ÎN DATA DE 11.01.2024 A FOST COMUNICATA DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE 01.02.2024. HG DE EMPLINIRE NR. 40/08.02.2024, DECIZIE DE EMPLINIRE NR. 448/11.04.2024 PAC. APROBAT DE CĂTRE SUPRAORDINAR PRIN ADRESA NR. 56/09/05.04.2024 AVIZ CTE CNAR SA NR. 5607/11.04.2024 - FAZA PAC AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE NR.08.2024 PTE APROBAT DE CĂTRE SUPRAORDINAR PRIN ADRESA NR. 56/0828/19.06.2024 AVIZ CTE CNAR SA NR. 5607/16.06.2024 - Faza PTE ORDIN DE ÎNCEPERE LUCRARI: 03.07.2024	
4	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	4+215	5+235	ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L.	PR SI ENE CONEX PENTRU TRATARE PHE. GHEȚENEA-DOMNEȘTI SI SUPRALĂRGIRE ÎN GHEȚENEA ÎNTR-UN STR. BRADOV SI TERMINAL 47' CU ÎN TRASA SUPRATEREN PE SI ÎN GHEȚENEA BUC. DOMNEȘTI PASAJ DOMNEȘTI-STR. MARACHEWEN		1.02	28.44%	17.28%	20.02.2024 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE 09.05.2025 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI LUCRĂRILOR - ETAPA I 02.07.2025 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI LUCRĂRILOR - ETAPA II	20.02.2025 CONFORM CONTRACT 29.06.2024	ESTIMAT 2026			41.913 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA CONTRACT	ÎN DATA DE 20.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. +2 LUNI - DURATA ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE +10 LUNI - DURATA EXECUTIEI LUCRĂRILOR DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTAȚIA PAC REV. 3 - ÎNTR-ADRESA NR. 27/215/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTAȚIA PAC REV. 3 - ÎNTR-ADRESA NR. 37/05/05.06.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTAȚIA PAC REV. 3 - ÎNTR-ADRESA NR. 5668/04.07.2024 AVIZUL CTE - C.N.A.I.R. - P.T.E. NR. 5760/23.11.2024 PRIDARE AMPĂRĂMENT DE 03.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI - Etapa I - ÎN DATA DE 09.05.2025 AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 50/23.06.2025 - ETAPA 2 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI - Etapa II - ÎN DATA DE 02.07.2025