

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - Iunie 2026																	
VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Total	lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Loti sanitar	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	12+300	23+024 (DUPA RELIEF)	ASOCIEREA SC MANISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD - PATSTRIT VIGH EAO (DUPA RELOCITARE)	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTR-UN A1 - DN7 SI DN2 - A2	SECTOR DN2-A2	11.524	20.92% (LA REZILIERE) 8.08 % (DUPA RELOCITARE)	DUPA RELOCITARE 15.49% (CU ESCALADARE) 15.29% (FARA ESCALADARE)	ORDIN DE ÎNCEPERE PROIECTARE 02.12.2024 ORDINE DE ÎNCEPERE EXECUTE 25.08.2025, 06.10.2025	CONTRACT REZILIAT ÎN 21.12.2022 (12.12.2024 DUPA RELOCITARE)	ANUL 2023		461.586 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT REZILIAT ÎN DATA DE 21.12.2022. A FOST FINALIZATA PROCEDURA DE ADHOCITRE A SERVICIILOR NECESARE REZILIERII UNUI EXPERTIZ PENTRU LUCRARILE EXECUTATE DE CATRE ANTREPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR ÎN DATA DE 13.07.2023. ULTERIOR FINALIZARI EXPERTIZEI TEHNICE, VA FI ÎNTOCAT DOCUMENTAȚIA PENTRU RELOCITAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT. DUPA FINALIZAREA EXPERTIZEI TEHNICE, A FOST ÎNTOCATĂ DOCUMENTAȚIA PENTRU RELOCITAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT SI A FOST PUBLICAT ÎN SEAM ANUNȚUL DE PARTICIPARE NR. CND03093 PENTRU "PROIECTARE SI EXECUTIE MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTR-UN A1 - DN7 SI DN2 A2". TERMENUL LIMITA PENTRU ÎNTRUNIREA OFERTELOR A FOST ÎN DATA DE 24.03.2024. SA ÎN PREZENT SE EVALUEAZA OFERTELE ÎNTRUSE. ÎN DATA DE 30.08.2024, A FOST DESAMNAT CASTIGATORUL. ÎN DATA DE 06.11.2024, A FOST ÎNCHESAT CONTRACTUL nr. 92/139495 PROIECTARE SI EXECUTIE DE BENEFCIAR SI ASOCIEREA MANISTAR RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎNTR-UN A1 - DN7 SI DN2 - A2, SECTOR DN2 - A2, ÎNTR-UN CNAR SA, ÎN CALITATE DE BENEFCIAR SI ASOCIEREA MANISTAR COM S.R.L. - HYDROSTROY AD - PATSTRIT VIGH EAO, ÎN CALITATE DE ANTREPRENOR. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE A PROIECTARI LUCRARILOR ÎN DATA DE 02.12.2024. DATA DE FINALIZARE PROIECTARE CONFORM CONTRACT 01.06.2025. DATA DE FINALIZARE LUCRARI CONFORM REVENDICAREI APROBATE 17.02.2027. A FOST EMIS AVIZUL CTE CNAR NR. 5988/25.05.2025 Faza PAC NR. 23+100 KM 23+750. AVIZUL CTE CNAR NR. 5992/14.08.2025 Faza PAC NR. 23+750 KM 23+425 SI AVIZUL CTE CNAR NR. 5988/28.09.2025 Faza PTE. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU O PARTE DIN LUCRARILE DE UTILITATI ÎN DATA DE 25.08.2025 SI ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU LUCRARI ÎN DATA DE 06.10.2025.
2	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & AZHIT LLC & S.C. MANIDEGIN S.R.L.	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTR-UN A1 - DN7 SI DN2 A2, SECTIUNEA A1 (KM 55+465) - DN7 KM 64+160)	SECTIUNEA A1 KM 55+465 - DN7 KM 64+160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC	77.73% - PROGRES FINANCIAR	2023	ORDIN DE ÎNCEPERE DUPA ANALIZAREA REZILIERII	2025		106.6 MIL LEI FARA TVA	AVAND ÎN VEDERE CA EXISTA HOTARAREA DE INSTANTA PRIVITOR LA ANULAREA REZILIERII CONTRACTUALUL, ÎNGENERUL FIZIC DRDP BUCUREȘTI A EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU CONTINUTAREA LUCRARILOR CU ANTREPRENORUL, DESTA ACM SI SRL, DATA DE ÎNCEPERE ESTE 01.06.2022. ÎN PREZENT, RELUAREA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBILAI PARTI IMPLICATI. AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULUI MODERIZAREA PERSONALULUI, TRANSFERAREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A RAPORTULUI LUNARE, CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE. PANA LA ACASTA DATA, ANTREPRENORUL NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANSFERS PROGRAMUL DE EXECUTIE SI PROGRAMUL LUNARE. A FOST ÎNTOCAT O NOTA DE CONSTATARE PE SANȚIEN ÎN CARE AU FOST CONSTATATE ABANDONUL SANTELORUL SI STAREA DEGRADATA A PASAJULUI DE LA KM. 64+160. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRIVIRE LA NENDEPLINIREA PREVEDERILOR CONTRACTUALE SI Î L SA ADUS LA CUNOSTINTA CA ARE OBLIGATIA DE A RELUA SI FINALIZA LUCRARILE RAMASE DE EXECUTAT, SUB SANȚIUNEA SUPOARTARI TUTUROR CONȚINUTORILOR CONTRACTUALE SI LEGALE INCIDENTE. ÎN DATA DE 20.02.2024 A FOST PRONUNȚATA SOLUTIA ÎN CADRUL DOARNAULUI DE REZILIERE LUCRARILOR SI A FOST DISPUZA REZILIEREA CONTRACTUAL NR. 92/075387/15.11.2013. HOTARAREA NU ESTE DEFINITIVA, ANTREPRENORUL A REZILIAT APEL - UMALTOAREA SEDINTA A FOST STABILITA PENTRU DATA DE 09.09.2024. ÎN URMA APELULUI FORMULAT, ÎN DATA DE 15.10.2024 A FOST PRONUNȚATA HOTARAREA NR. 1462/2024, DEFINITIVA. ÎN DATA DE 13.02.2025, ÎNGENERIA A EMIS EVALUAREA LA DATA REZILIERII, ÎN CARE A CUNSTAT PREJUDICIUL ADUS AUTORITATII CONTRACTANTE. ÎN DATA DE 08.04.2025 CNAR SA A EXECUTAT GABANTIA DE BUNA EXECUTIE PENTRU REPREZENTAREA DOVEZI DE PREGATIRE A VALABILITATI ACESTEA. BENEFCIARUL A ÎNTRINS DEMARȘURILE ÎN VEDEREA ÎNTOCARII DOCUMENTATIEI PENTRU REALIZAREA UNUI EXPERTIZ TEHNIC A LUCRARILOR EXECUTATE ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE, CE VA SERVI CA SUPORT TEHNIC PENTRU ÎNTRAREA DE CATRE ÎNGENER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LUCRATE A LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT.
3	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	12+290	13+570	ASOCIEREA SC MANISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD	PROIECTARE SI EXECUTIE, LARGIRE LA 4 BENDI DN2 SI MASURI DE SIGURANTA RUTIERA PT SECT CUPRINS ÎNTR-UN CENTURA BUCUREȘTI SI ÎNTERSECȚIA CU SOSELAIA CHITILA-MOGOSOAIA"		1.28	92%	72.91% (CU ESCALADARE) 65.47% (FARA ESCALADARE)	01.02.2024 - DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 01.02.2024 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE LUCRARI	03.05.2026	2026		61.566,246 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 13.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA SC MANISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD. ÎN DATA DE 11.01.2024 A FOST COMUNICATA DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 01.02.2024. HS DE EXPONIERE NR. 81/08.02.2024, DECIZIE DE EXPONIERE NR. 448/11.04.2024. PAC APROBAT DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/09/09/05.08.2024. AVIZ CTE CNAR SA NR. 5607/11.04.2024 - Faza PAC. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR.436/06.2024. PTE APROBAT DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/08/28/19.06.2024. AVIZ CTE CNAR SA NR. 5607/10.06.2024 - Faza PTE. ORDIN DE ÎNCEPERE LUCRARI: 03.07.2024.
4	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	4+215	5+235	ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVIATOT S.R.L.	PR SI EN CONEX PENTR ÎNTRARE ÎN GHIENCA DOMNEȘTI SI SUPRALARGIRE ÎN GHIENCA ÎNTR-UN STRADOU SI TERMINAL 41" CU PR PASAJ SUPRATEREN PE SI ÎN GHIENCA BUC DOMNEȘTI PASAJ DOMNEȘTI-STR MANACHEN		1.02	36.68%	25.38%	20.02.2024 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 09.01.2025 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR - ETAPA I 02.07.2025 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR - ETAPA II	20.02.2025 CONFORM CONTRACT 29.06.2026 - CONFORM DECIZII SUPERVIZOR	ESTIMAT 2026		42.913 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA CONTRACT	ÎN DATA DE 29.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVIATOT S.R.L. +2 LUNI - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE +10 LUNI - DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 2 - PRIN ADRESA NR. 27/5215/27.06.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/5077/06.08.2024. BENEFCIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CNAR NR. 5666/04.07.2024. AVIZUL C.T.E. - C.N.A.L.R. - P.T.E. NR. 5762/21.11.2024. ETAPA I Faza CONDUCTA DE REGULARI AMPLASATA PE TERENUL MARIM ÎN SUPRATALE DE 87 MP). AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 722/29.11.2024. ETAPA I Faza CONDUCTA DE REGULARI AMPLASATA PE TERENUL MARIM ÎN SUPRATALE DE 87 MP). A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI - ETAPA I - ÎN DATA DE 09.01.2025. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI - ETAPA II - ÎN DATA DE 02.07.2025. DECIZIE SUPERVIZOR - EXTENSIE 60 ZILE, ADRESA NR. 92/23846/11.01.2025. DECIZIE SUPERVIZOR - EXTENSIE 30 ZILE, ADRESA NR. 92/23846/10.03.2025. DECIZIE SUPERVIZOR - EXTENSIE 405 ZILE, ADRESA NR. 92/205966/12.09.2025.