

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2026																	
VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenori	Sectorul	Total	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Lot sanitar	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	12+300	23+024 (DUPA RELIEF)	ASOCIEREA S.C. MARISTAR COM SRL - HYDROSTROY AD - HYDROSTROY IGH EAD (DUPA RELECTARE)	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTR-UN A1 - DN7 SI DN2 - A2	SECTOR DN2-A2	11.524	20.92% (LA REZILIERE) 12.07 % (DUPA RELECTARE)	DUPA RELECTARE 15.49% (CU ESCALADARE) 15.29% (FARA ESCALADARE)	DUPA RELECTARE ORDIN DE ÎNCEPERE PROIECTARE 02.12.2024 (ORDINE DE ÎNCEPERE EXECUTIE 25.08.2025, 06.10.2025)	CONTRACT REZILIAT ÎN 21.12.2023 23.03.2027 (DUPA RELECTARE) CONFORM DECIZIE SUPERVIZOR	ANUL 2023		461.586 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT REZILIAT ÎN DATA DE 21.12.2023. A FOST FINALIZATA PROCEDURA DE ADHOCITARE A SERVICIILOR NECESARE REALIZĂRII UNOR EXPERTIZE PENTRU LUCRĂRILE EXECUTATE DE CĂTRE ANTREPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXPERTIZA TEHNICA A LUCRĂRILOR ÎN DATA DE 13.07.2023. ULTERIOR FINALIZAREA EXPERTIZEI TEHNICE, VA FI ÎNTOCARITĂ DOCUMENTAȚIA PENTRU RELECTATAREA LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT. DUPA FINALIZAREA EXPERTIZEI TEHNICE, A FOST ÎNTOCARITĂ DOCUMENTAȚIA PENTRU RELECTATAREA LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT SI A FOST PUBLICAT ÎN SEAM ANUNȚUL DE PARTICIPARE NR. CND03093 PENTRU "PROIECTARE SI EXECUTIE MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTR-UN A1-DN7 SI DN2-A2". TERMENUL LIMITA PENTRU ÎNPRINEREA OFERTELOR A FOST ÎN DATA DE 24.03.2024. SA-RI ÎN PREZENT SE EVALUEAZĂ OFERTELE ÎNTRUSE. ÎN DATA DE 30.08.2024, A FOST DISEMNAT CASTIGATORUL. ÎN DATA DE 06.11.2024, A FOST ÎNCHETAT CONTRACTUL nr. 92710645 PROIECTARE SI EXECUTIE „MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTR-UN A1 - DN7 SI DN2 - A2, SECTOR DN2 - A2”. ÎNTR-UN CAZ SA, ÎN CALITATE DE BENEFICIAR SI ASOCIEREA MARISTAR COM S.R.L. - HYDROSTROY AD - PATSTRIT IGH EAD, ÎN CALITATE DE ANTREPRENOR. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE A PROIECTĂRII LUCRĂRILOR ÎN DATA DE 02.12.2024. DATA DE FINALIZARE PROIECTARE CONFORM CONTRACT 01.06.2025. DATA DE FINALIZARE LUCRĂRI CONFORM REVENDICAREI APROBATE 17.02.2027. A FOST EMIS AVIZUL CTE CNAR NR. 5986/25.05.2025 Faza P&C NR 23+500 RM 23+750. AVIZUL CTE CNAR NR. 5992/14.08.2025 Faza P&C NR 23+750 RM 23+825 SI AVIZUL CTE CNAR NR. 5986/28.09.2025 Faza P&C. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU O PARTE DIN LUCRĂRILE DE UTILITĂȚI ÎN DATA DE 25.08.2025 SI ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU LUCRĂRI ÎN DATA DE 06.10.2025.
2	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & AZHIT LLC & S.C. MANIDESTON S.R.L.	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTR-UN A1 - DN7 SI DN2 A2 SECTIUNEA A1 (RM 55+465) - DN7 (RM 64+160)	SECTIUNEA A1 KM 55+465 - DN7 KM 64+160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC	77.73% - PROGRES FINANCIAR	2023	2025			106.6 MIL. LEI FARA TVA	AMAND ÎN VEDERE CA EXISTA HOTĂRÂREA DE ÎNȚINȚĂ PRIVIND LA ANULAREA REZILIERII CONTRACTUAL, ÎNOMENUL FIZIC DRDP BUCUREȘTI A EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU CONTINUTAREA LUCRĂRILOR CU ANTREPRENORUL, DESTA ACM SI SRL, DATA DE ÎNCEPERE ESTE 01.06.2022. ÎN PREZENT, RELIEURAREA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBILAI PARTI IMPLICATI. AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULUI MODIFICAREA PROGRAMULUI. TRANSMITEREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A RAPORTULUI LUNARE, CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE. PANA LA ACETASTA DATA, ANTREPRENORUL NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE PROGRAMUL LUNARE. A FOST ÎNTOCARITĂ O NOTA DE CONSTATARE PE SANȚIER ÎN CAZ AU FOST CONSTATATE ABANDONUL SANȚIERULUI SI STAREA DEGRADATĂ A PASAJULUI DE LA KM. 64+160. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRIVIRE LA NENDEPLINIREA PREVEDERILOR CONTRACTUALE SI Î. S.A ADUS LA CUNOȘTINȚA CA AMI OBLIGATA DE A RELUA SI FINALIZA LUCRĂRILE RAMASE DE EXECUTAT, SUB SANȚIUNEA SUPOARTI A TUTUROR CONȚINUTELOR CONTRACTUALE SI LEGALE INCIDENTE. ÎN DATA DE 20.02.2024 A FOST PRONUNȚATĂ SOLUȚIA ÎN CALUL DOARĂNULUI DE REZILIERE LUCRĂRII SI A FOST DISPUȘA REZILIEREA CONTRACTUAL NR. 92/075367/15.11.2013. HOTĂRÂREA NU ESTE DEFINITIVĂ, ANTREPRENORUL A REALIZAT APEL - URMĂTORAREA SEDINTA A FOST STABILITA PENTRU DATA DE 09.09.2024. ÎN URMA APELULUI FORMULAT, ÎN DATA DE 16.10.2024 A FOST PRONUNȚATĂ HOTĂRÂREA NR. 1462/2024, DEFINITIVĂ. ÎN DATA DE 13.02.2025, ÎNGERINȚA A EMIS EVALUAREA LA DATA REZILIERE, ÎN CAZ A CUNOȘTINȚĂ PREJUDICUL ADUS AUTOTITATEI CONTRACTANTE. ÎN DATA DE 08.04.2025 CNAR SA A EXECUTAT GABANTIA DE BUNA EXECUTIE PENTRU REPREZENTAREA DOVEZI DE PREGĂTIRE A VALABILITĂȚII ACESTEA. BENEFICIARUL A ÎNȚINIS DEMARȘURILE ÎN VEDEREA ÎNTOCARII DOCUMENTAȚII PENTRU REALIZAREA UNOR EXPERTIZE TEHNICE A LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN CALUL CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE, CE VA SERVI CA SUPORT TEHNIC PENTRU ÎNȚINȚA DE CĂTRE ÎNGERINȚA A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LUCATAREA LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT.
3	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	12+260	13+570	ASOCIEREA S.C. MARISTAR COM SRL - HYDROSTROY AD	PROIECTARE SI EXECUTIE „LARGIRE LA 4 BENZI DN2 SI MASURUL DE SIGURANȚA RUTIERE PT SECT CUPRINS ÎNTR-UN CENTURA BUCUREȘTI SI ÎNTERSECȚIA CU SOSELA JU CHTILIA-MOGOSOAIA”		1.28	93%	80.02% (CU ESCALADARE) 71.40% (FARA ESCALADARE)	01.02.2024 - DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE 01.02.2024 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE LUCRĂRI	12.10.2026	2026		61.566,246 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 13.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. MARISTAR COM SRL - HYDROSTROY AD. ÎN DATA DE 11.01.2024 A FOST COMUNICATĂ DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE 01.02.2024. HS DE EXPONIERE NR. 81/08.02.2024, DECIZIE DE EXPONIERE NR. 448/11.04.2024. P&C APROBAT DE CĂTRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/09/09/05.08.2024. AVIZ CTE CNAR SA NR. 5607/11.04.2024 - Faza P&C. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR.436/06.2024. P&C APROBAT DE CĂTRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/08/28/19.06.2024. AVIZ CTE CNAR SA NR. 5607/11.06.2024 - Faza P&C. ORDIN DE ÎNCEPERE LUCRĂRI: 03.07.2024.
4	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	4+215	5+235	ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L.	PR SI EN CONEX P&P ÎNȚĂRIE P&P GHIENȚA DOMESTI SI SUPRALARGIRE BD GHIENȚA ÎNTR-UN STR BRADOV SI TERMINAL 41° CU PR PASAJ SUPRATEREN PE SI 602, CENTURA BUC DOMESTI SI PASAJ DOMESTI SI STR NARACHTEN		1.02	60.11%	25.38%	20.02.2024 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE 09.01.2025 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI LUCRĂRILOR - ETAPA I 02.02.2025 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI LUCRĂRILOR - ETAPA II	20.02.2025 CONFORM CONTRACT 04.12.2026 CONFORM PROGRAM DE EXECUTIE	ESTIMAT 2026		42.913 MIL. LEI FARA TVA - VALOARE CONTRACT	ÎN DATA DE 29.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. +2 LUNI - DURATA ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE +10 LUNI - DURATA EXECUTIEI LUCRĂRILOR DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTAȚIA P&C REV. 2 - PRIN ADRESA NR. 27/5215/27.06.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTAȚIA P&C REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/5077/05.08.2024. BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTAȚIA P&C REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CNAR NR. 5666/04.07.2024. AVIZUL C.T.E. - C.N.A.L.R. - P.T.E. NR. 5762/21.11.2024. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 722/9.11.2024 - ETAPA 1 (PARA CONDUCTA DE REGULARI AMPLASATA PE TERENUL MAPA ÎN SUPRĂFAȚA DE 87 MP) P&C APROBAT DE CĂTRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/08/28/19.06.2024. AVIZ CTE CNAR SA NR. 5607/11.06.2024 - Faza P&C. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 5023/06.2025 - ETAPA 2 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRĂRI - ETAPA I - ÎN DATA DE 09.01.2025. DECIZIE SUPERVIZOR - EXTENSIE 60 ZILE, ADRESA NR. 92/23846/11.01.2025. DECIZIE SUPERVIZOR - EXTENSIE 30 ZILE, ADRESA NR. 92/23846/10.03.2025. DECIZIE SUPERVIZOR - EXTENSIE 40 ZILE, ADRESA NR. 92/20596/12.09.2025.