

6	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	35+465	LOT I: ASOCIEREA S.C.BBH-HB ROMANIA S.R.L. LIDERB-HB-HAUS-LIND INDUSTRIEBAU GMBH-S.C. AUTOTRINHOMA S.R.L.- S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIEREA RIZAM DE ECCHER S.P.A. LIDERB SE ASSOCIERE S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MONICAPULUI BUCURESTI SUD INTRE AJ (KM 35+520) SI DN 1 (KM+4000) - LOT 1 SI LOT 2		LOT I: 0.820 KM LOT II: 14.70 KM	LOT I: 100% LOT II: 46.60%	LOT I: 77.44%(FARA AJUST PRET) 233.29%(CU AJUST) LOT II: 20.28%(FARA AJUST PRET) 33.64% (CU AJUST)	LOT I: 01.02.2022 LOT II: 01.11.2022	LOT I: 2025 LOT II: 2028	LOT I: 2024 LOT II: 2028	LOT I: 28.405 MIL LEI FARA TVA, LOT II: 504.112 MIL LEI FARA TVA 420.058 MIL LEI FARA TVA, CU ACT ADDITIONAL AJUSTARE	LOT I: DATA DE INCIPERE: 01.02.2022 DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI; EXECUTIE: 10 LUNI) HG EXPROPRIERI NR. 928/20.07.2022 A FOST OSTINUTA AUTORIZTATA DE CONSTRUIRE NR. 66/09.12.2022. CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE. AU FOST EMISE REVENDICARILE DE CARIERE ANTREPRENOR SI DE CATRE BENEFICIAR CAUZATE DE EVENIMENTE AFLATE IN DESFASURARE. DUPA TRANSMITEREA DETALIILOR FINALE ALE REVENDICARILOR, SUPERVISORUL VA PROCESA CONFORM CONTRACTULUI PENTRU STABILIRIA DECTE SI SUPERVIZORIALI IN DATA DE 23.10.2024. A FOST CONSULTATA PARTILOR, IN CARE ANTREPRENORUL SI BENEFICIARUL AU RENUNTAT LA REVENDICARILE, IAR PARILE AU CAZUT DE COMUN ACORD PENTRU O EXTENSIE DE TIMP FARA COSTURI SUPLEMENTARE PANA LA DATA DE 12.12.2024. PRIN ADRESA NR. 1837/27.11.2024, ANTREPRENORUL A SOCIETAT EPECTUAREA A RECEPTEI LA TERMINAREA LUCRARIILOR. PARTI NR. 44/17.02.2025 CU ANEXA 4 TERMIN DE REMEDIERE 90 ZILE. OPRAST, ANEXA A FOST SOLUTIONATA IN DATA DE 30.03.2026, CONFORM PV DE INCHEIERE A LUCRARIILOR DIN ANEXA 4 NR. 8/16561 din 11.02.2025.
7	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+906	NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRETI	TIMISOARA		13.906	27%	15.96%	03.03.2025	02.09.2027 (30 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCIPERE)		5411 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.03.2026 A FOST OBTINUTA AUTORIZTATA DE CONSTRUIRE (AC 25/19.03.2026). A FOST EMIS SI ANEXA CTE PENTRU PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE A FOST EMIS ORDINUL DE INCIPERE CU DATA DE INCIPERE 14.05.2026. CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE EXECUTIE