

12	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRBU - PITESTI	0+000	13+170	PODR CONTRACT SRL	LOT 1: KM 0+000 - KM 1+210	SECTIUNEA 1: DRUMI BOTA (KM 0+000 - KM 1+140), LOT 1	13.17	80.43%	73.07%	09.03.2021 - DISTRIBUȚIE DEȘUROR ȘI TRASA DE PROIECTARE, 06.03.2020 - DISTRIBUȚIE ORDIN DE ÎNCERCARE ȘI TRASA DEȘUROR LUCRARE	30.04.2021	ANUL 2020	PROF. DR. INGENIER ING. DR. INGENIER ING. DR. INGENIER	102.00 ML, LOT 1 TVA	DUARATA DE REALIZARE A ACETUIA CONTRACT ESTE DE 48 DE LUNI, RESPECTIV: 21 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE; 36 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRĂRILOR; 120 DE LUNI PENTRU PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR A FOST DĂRUA AUTORIZATĂ DE CONSTRUIRE NR. 14/03.2020 A FOST ASIGURAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE ÎN CADRUL C.T.E. CNAR ÎN DATA DE 01.04.2020.	
13	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRBU - PITESTI	81+000	91+761	PODR CONTRACT SRL	TIGDENI - CURȚEA DE ARGEȘ	SECTIUNEA 4	9.86	0%	0%	01.03.2021 - ORDIN ÎNCERCARE	2021	ESTIMAT 2021		1678.87 ML, LOT 1 TVA	ÎN DATA DE 01.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PODR CONTRACT SRL, CU PREȚUL DE 1.678.873,77 LEI PENTRU TRASA. DATA DE ÎNCERCARE A LUCRĂRILOR ÎN 01.03.2021 DUARATA CONTRACTUALĂ ESTE DE 48 DE LUNI, DIN CARE 24 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR. PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR ESTE DE 240 DE LUNI. EXECUTIA CONTRACTUALĂ ÎN ÎNTRERUPEREA ÎNTRERUPEREA ȘI EXECUTIA LUCRĂRILOR PENTRU CONSTRUCȚIA AUTOSTRADĂ BRBU - PITESTI, SECTIUNEA 4 - TIGDENI - CURȚEA DE ARGEȘ ÎN LUNGIME DE 9.86 KM. A FOST ACORDAT AVANS PENTRU TRASA DE PROIECTARE.	
14	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUCUR - FOCȘANI	0+000	6+000	ADICEREA SAMPY CONSTRUCT SRL - ȘREDITION LUMB SRL - TENNOSTRADS SRL	BUCUR/AUTOSTRADA FOCȘANI - BUCUR - VASLUJ (TRASA DE ÎNCERCARE CĂTRE DRUM)	LOT 1	4.6	0.00%	0.00%	ORDIN DE ÎNCERCARE 11.11.2018 - TRASA PROIECTARE ESTIMAT ORDIN DE ÎNCERCARE EXECUTIE TRASA ÎN 2021	2024	2024		689.20 ML, LOT 1 TVA	ÎN DATA DE 06.08.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE. PODR/PAZAR/VAZUȚE: 6 BUCUR/PIESTRE: 6 LUNGIMEA ALTEIUA: 30 KM PERIOADA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, ÎN PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR ESTE DE 36 ANI.	
15	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCȘANI - BUCUR	0+000	21+000	ADICEREA SAMPY CONSTRUCT SRL - ȘREDITION LUMB SRL - TENNOSTRADS SRL	DUMBRĂVĂ - MĂDĂ	LOT 1	21	0.00%	0.00%	ORDIN DE ÎNCERCARE EXECUTIE LUCRARI - 21.08.2021	22.04.2024	APRILIE 2024		1468 ML, LOT 1 TVA	ÎN DATA DE 06.08.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRĂRILOR AUTOSTRADA FOCȘANI - BUCUR, LOT 1, DUMBRĂVĂ - MĂDĂ, KM 0+000 - KM 21+000. DUARATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR ESTE DE 36 ANI. LUNGIMEA ALTEIUA LOT ESTE DE 21 KM ȘI ÎNCLUSE CONSTRUCȚIA LA 4 PODURI ȘI A UNUI PAGI DE C-CONSTRUCȚIE TRONCĂ ÎN LUNGIME DE 500 M. VALOAREA CONTRACTUALĂ ESTE DE 1.468.000,00 LEI PENTRU TRASA. Sursa de finanțare: FONDURI EUROPENE NEAMBUZABILE - PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ. ÎN DATA DE 22.08.2021 A FOST PREȘAT ÎMPĂMĂNAMENTUL LUCRĂRILOR.	
16	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NAȚIONAL	POD BRALIA			ADICEREA ACTUAL S.P. A - ÎN ÎNFRACȚURARE SISTEM CO. LTD.	POD SUPRANAT PESTE SUMAR ÎN ZONA BRALIA	1	19.00 KM BRALIA - BUCUR 10.00 KM DRUM DE ÎNCERCARE CU 10+11 10.00 KM	76.17%	85.50%	21.12.2018	SECTIUNEA 2 1 OCTOMBRIE 2021 TOTAL CONTRACT ESTIMAT DECEMBRIE 2021	DECEMBRIE 2021 SECTIUNEA 2 PODUR BUCUR/PIESTRE	PROF. DR. INGENIER ING. DR. INGENIER ING. DR. INGENIER	1990 ML, LOT 1 TVA	CONSTRUCȚIE ÎN ÎNTRERUPEREA	
17	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUCUR - FOCȘANI	71+000	83+000	ADICEREA SAMPY CONSTRUCT SRL - ȘREDITION LUMB SRL - TENNOSTRADS SRL	ÎNTRERUPEREA ÎNTRERUPEREA (TRASA DE ÎNCERCARE ÎNTRERUPEREA)	LOT 4	10.94	0.00%		ORDIN DE ÎNCERCARE 11.11.2018 - TRASA PROIECTARE ESTIMAT ORDIN DE ÎNCERCARE EXECUTIE TRASA ÎN 2021	2024	2024		763.72 ML, LOT 1 TVA	ÎN DATA DE 06.08.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE. PODR/PAZAR/VAZUȚE: 7 BUCUR/PIESTRE: 7 LUNGIMEA ALTEIUA: 30 KM DUARATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, ÎN PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR.	
18	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCȘANI - BUCUR	21+000	49+000	ADICEREA SC CON SRL, DRUM DE ÎNCERCARE - TRASA GROUP HOLD PLC	MĂDĂ - PETRICELEA	LOT 2	28.35	0.00%		ORDIN DE ÎNCERCARE EXECUTIE LUCRARI - 11.08.2021	11.04.2024	APRILIE 2024		1248 ML, LOT 1 TVA TRASA CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	87.00 ML, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA FOCȘANI - BUCUR, LOT 2, MĂDĂ - PETRICELEA, KM 21+000 - KM 49+000". DUARATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR ÎNTRERUPEREA CONȚINUTULUI DE EVALUARE ESTE DE 36 ANI. VALOAREA CONTRACTUALĂ ESTE DE 1.248.000,00 LEI PENTRU TRASA. ÎN DATA DE 11.08.2021 A FOST PREȘAT ÎMPĂMĂNAMENTUL LUCRĂRILOR.	