

VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE - IANUARIE 2023

Nr. crt	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRINDER	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIDC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCIPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	detail_procedure	
1	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE SIGHEȘOARA	0+000	13+057	ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. – S.C. T. DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. – ICD INDIANT SANARY VE TICARET A.S. – S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.	SIGHEȘOARA		13.057	0.00%	0.00%	2022	2024	2024	257,77 MIL. LEI FARA TVA	14.06.2021 - DATA PUBLICĂRII ANUNȚULUI 21.09.2021 - DATA DE DOPUNARE A CHERTELOR IN LUNA REVOLUȚIUNII OPERETELUI DESIDE FOSTUL PROIECTAREA SI EXECUTIA VANANTO DE OCULIRE SIGHEȘOARA OPERETANUL DECLARAT CASHIGATOR ESTE „ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. – S.C. T. DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. – ICD INDIANT SANARY VE TICARET A.S. – S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.” CONTRACTUL ARE O VALOARE DE 237.772.201,56 LEI FARA TVA IAR DURATA DE EXECUTIE ESTE DE 38 LUNI (24 LUNI PENTRU PROIECTARE SI 14 LUNI PENTRU EXECUTIE) A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 17.10.2022; DUPA DEPLINAREA SCORURII DE GARANTIE SE VA EMITE ORDINUL DE INCIPERE: TERMEN ESTIMAT NOIEBRIE 2022		
2	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	CENTURA BUCUREȘTI			STRACON GROUP SRL – SC COMANDON SRL SPECIUL CONSULTING SRL	PARAI SUPRATERAN PE DI 602 CENTURA BUCUREȘTI DOMNEȘTI	DOMNEȘTI - DI 602	0.536	100.00%	99.35% (PARAI AJUTARE DE PRETURILĂ DIN CUI EXCLAMARE)	15.01.2019 - PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 1467/20.12.2018 16.09.2019 PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 602/08.09.2019 13.09.2020 PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	15.11.2022 CONFORM EXTINDERE DURATA DE EXECUTIE	15.11.2022	91.55 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 1.11.2022 A FOST DESCHIS TRAFICUL PURTIL: 220/16.11.2022		
3	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE BARLAU	0+000	11+281	ASOCIEREA SC TECHNİC ASIST SRL – K-WAY INFRASTRUCTURE S.R.L. POSTA CONCEPT INFRASTRUCTURE LOGISTIC SRL FOSTA SC TASS INFRA LOGISTIC SRL	BARLAU	1	11.281	46.00%	66.43%	05.12.2018 (DATA DE INCIPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE) 06.08.2019 - DATA DE INCIPERE A LUCRĂRII 05.12.2018 (DATA DE INCIPERE A LUCRĂRII)	ESTIMAT 2023			133.093 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 24.10.2018. ORDINUL DE INCIPERE PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRIILOR A FOST EMIS, A FOST AJUTAT PROIECTUL TENING IN SEDINȚA CUI DIN DATA DE 13.06.2020 AUTORIZARE DE CONSTRUIRE A FOST EMISA ORDINUL DE INCIPERE A LUCRĂRII A FOST EMIS IN DATA DE 06.08.2020 AMPLASAMENTUL LUCRĂRII A FOST PRECAT CĂTĂRE ANTREPRINDER IN DATA DE 06.08.2020	
4	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE GALATI	0+000	33+600	ASOCIEREA S.C. SABIN CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SPEEDITION S&B S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADA S.R.L.	GALATI	1	33.6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANUL 2026	705.28 MIL. LEI FARA TVA	PRELUL PE KIM ESTE DE CCA. 20.950.555 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 4.327.948 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 274 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 42 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRIILOR, + 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRĂRIILOR.		
5	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE SATU MARE	0+000	19+540	ASOCIEREA TIMBENA SPA COLLIN LUKAN SPA – VIN DESIGN SRL	SATU MARE	1	19.54	100.00%	93.22%	30.06.2017 (SERVICIU DE PROIECTARE) 28.06.2018 (EXECUTIE LUCRĂRI) IN DATA DE 07.07.2022 A AVUT LOC RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR	DECEMBRIE 2021 - DECEMBRIE TRAFIC 4 KM, RESTUL VARIANTEI (RANJAN) A FOST DESCHIS TRAFICUL IN ANUL 2022 IN DATA DE 07.07.2022 A AVUT LOC RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR	2022		304.791 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCULIRE SATU MARE A FOST SEMNAT IN DATA DE 11.2015 DATA DE INCIPERE A PERIOADEI DE PROIECTARE ESTE 30.06.2017 DATA DE INCIPERE EXECUTIE LUCRĂRI ESTE 28.06.2018 DATA DE INCIPERE EXECUTIE LUCRĂRI A FOST EMIS IN DATA DE 06.08.2020	
6	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE SFANTU GHEORGHE	0+000	11+560	CONTRACT ELABORARE SI FINALIZAT ANTREPRINDER: ASOCIEREA SC GOST STRASSE SRL & SC EUROSTRADA SRL & SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL & PROIECTING AD	SFANTU GHEORGHE	1	11.56			07.05.2018	2022 - FINALIZARE PROIECTARE, ETAPA 5.1 2022 - COORDONARE EXECUTIE LUCRĂRI	2024	41.47 MIL. LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL NR. 25/22.09.2021 ORDIN DE INCIPERE 01.11.2021 PERIOADA DE PROIECTARE: 5 LUNI DE LA DATA DE INCIPERE. CARE INCLUSE AMPLASAREA DE CATRE BENEFICIAR A PROIECTULUI TENING SI A DETALIILOR DE EXECUTIE. PERIOADA DE EXECUTIE: 24 LUNI DIN MOMENTUL FINALIZAREI PERIOADEI DE PROIECTARE. PERIOADA DE GARANTIE: 60 LUNI IN CURS DE INCIPERE PUNCTUL DE REFERINTA NR. 2 - CUI SE VA REALIZA LA 4 LUNI DE LA DATA DE INCIPERE; SI CARE PRECISEAZA INDEPLINAREA UNIMATORILOR INDICATORI: STUDIUL GEOTEHNIC, GEOLOGIC, HIDROLOGIC, HIDROGEOTEHNIC, TOPOGRAFIC SI DE STABILITATE AL TERENULUI IDENTIFICAREA SI DETALIILOR, IDENTIFICAREA SI DETALIILOR SAU NECONCORDANTELOR IN CERCINTELE BENEFICIARULUI PT SI DOZ SI SUNT PREZENTATE LA SUPERVIZORUL BENEFICIAR, VERIFICAREA PT SI A DOZ DE CATRE VERIFICATOR AUTORIZAT, PROGRAMUL DE EXECUTIE AL INTERGRULUI CONTRACT, IDENTIFICAREA SUPERFETIILOR SI MANTENINEREA DE TENDERE CARE VOIR II SUPUSE EXPONERIE ESTE FINALIZATA TENDEREI 03.2022. STADIUL A FOST INDEPLINIT PUNCTUL DE REFERINTA NR. 1 - REALIZAT LA 10.2012 DE LA DATA DE INCIPERE; A FOST INDEPLINIT PUNCTUL DE REFERINTA NR. 2 A FOST OBTINUT AVULUL CTR-CAIAR IN 30.08.2022 DIN 16.08.2022 A INCEPUT EXECUTIA LUCRĂRIILOR.		
7	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE TARGU JIU	0+000	19+987	COLLIN LUKAN SPA - CONTRACT REZILIAT (18.05.2018) CONTRACT REZILIAT - ASOCIEREA SECCO, SOCIETATE DOLIE COSTRUCȚIUN E LUKORVA, LA DATA SEMNARE - 24.11.2020	TARGU JIU	RELOCITARE	19.987	40% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTR DE LUCRĂRI REZILIAT - 51 % IN CADRUL NOULUI CONTRACT	40% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTR DE LUCRĂRI REZILIAT - 51 % IN CADRUL NOULUI CONTRACT	14.10.2024 - CTR REZILIAT NOIEBRIE 2020 - CONTRACT RELOCITAT SEMNAT	CONTRACT RELOCITAT DE CATRE ANTREPRINDER IN LUNA 01.2018 CONFORM CONTRACT RELOCITAT - AUGUST 2022	ESTIMAT DECEMBRIE 2023	244.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR 02/7045. A FOST EMIS ORDINUL DE INCIPERE LUCRĂRI PENTRU DATA DE 15.02.2021. IN DATA DE 18.02.2021 A FOST PRECAT AMPLASAMENTUL VALOAREA CONTRACTUALE 207.800.000 LEI FARA TVA. VALOAREA ACTUALIZATA A CONTRACTULUI (ECONOMIA AAZ): 244.874.335,46 LEI FARA TVA		
8	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE TECUC	0+000	6+945	ASOCIEREA S.C. NAVIGIO HOLDING S.R.L. – S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURILOR SI AUTOSTRAZI S.R.L. (POSTA S.C. AQUA PARK S.R.L.) - S.C. BOU MARI CONSTRUCT S.R.L. – HYDROSTRICT AD	TECUC (RELOCITARE)	RELOCITARE	6.945			20.01.2021 - ORDIN DE INCIPERE	DECEMBRIE TRAFIC 28.12.2022 PURTIL DIN 27.12.2022, APROBAT DE INVESTITOR IN 30.12.2022	DECEMBRIE TRAFIC 28.12.2022 PURTIL DIN 27.12.2022, APROBAT DE INVESTITOR IN 30.12.2022	47.90 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 23.04.2021, C.A. A.I.B. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCULIRE TECUC - REST DE EXECUTAT" CU ASOCIEREA S.C. NAVIGIO HOLDING S.R.L. – S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURILOR SI AUTOSTRAZI S.R.L. (POSTA S.C. AQUA PARK S.R.L.) - S.C. BOU MARI CONSTRUCT S.R.L. – HYDROSTRICT AD. VALOAREA CONTRACTUALE 47.795.344,80 LEI FARA TVA VALOAREA ACTUALIZATA A CONTRACTULUI (ECONOMIA AAZ): 47.801.935,92 LEI FARA TVA DURATA DE FINANȚARE FONDUR LUCRĂRII NEAMPLASAMENTUL VARIANTA DE OCULIRE TECUC IAR O LUNGIME DE 6.945 KM. VARIANTA DE DESCHIDERE DIN DREPTA TRAVEVERSAȚIA CU LUNGIME SUPERIOR DIN 6 LUNA OF MANAGERI - TECUC LA KM 4+885,35, CONTINUTUL IN ALINAMENT PANA LA INTERSECȚIA LA NIVEL CU D025/24 LA KM 2+490, TRAVEVERSAȚIA CU PASA SUPERIOR LUNG DE FURMI - TECUC LA KM 4+885,29 SI SE FINALIZEAZA LA KM 6+945 (EQUILANT CU KM 6+801,29), LA INTERSECȚIA CU DN2. PERIOADA CONTRACTUALA DE EXECUTIE A LUCRĂRIILOR ESTE DE 12 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 60 DE LUNI DE LA DATA APROBARE DE CATRE BENEFICIAR/INVESTITOR A PURTIL RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR: PURTIL DIN 27.12.2022, APROBAT DE INVESTITOR IN 30.12.2022		
9	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE TIMISOARA SUD	0+000	25+690	TIMBENA SCAV S.P.A	TIMISOARA - SECTOR SUD		25.69	58,26%	57,34%	29.01.2019 - DATA DE INCIPERE PERIOADA DE PROIECTARE 25.03.2020 - ORDIN DE INCIPERE EXECUTIE LUCRĂRI	REZILIAT	2023	272.43 MIL. LEI FARA TVA	PROIECT TENING FINALIZAT AUTORIZARE DE CONSTRUIRE EMISA IN LUNA MARTIE 2020 PRIN ADRESA NR. 200/20.02.2022 S.A INVAȚAT INSTRUMENTAREA DE REZILIRE A CONTRACTULUI DE CATRE BENEFICIAR CONFORM SUB-CAUȚII 15.2 COORDONAT CU ART. 1873 DIN CODUL CIVIL.		
10	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE ZALAU VOI DRUȘ	0+000	5+535	ASOCIEREA SHORSTON CORPORATION LIMITED - SC GODO PROOD S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DIN SI KM 79+625 - DI 251C	1	5,535 KM SI VALOARE, 2 PUNCTUL, 2 INTERSECȚII TIP GARANTE	40.00%	36.00%	2020 - ORDIN DE INCIPERE 14.04.2021 - DATA INCIPERII LUCRĂRIILOR	2023	ANUL 2023	185.54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCIPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FINO 25.09.2020 (PROIECTARE+EXECUTIE) PERIOADA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRĂRI (FINALIZARE 23.03.2021) DECIZIA DE EXPONERIE NR. 1846 DIN 03.11.2020 A FOST ACORDATA ANTREPRINDERII LUKORVA S.A. POSEDA SANITARIUL A FOST OBTINUT AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE NR. 12/06.05.2021 A FOST EMISA NOTAMAREA DE GUVERN NR.622 DIN 03.08.2021 PRIND SCOTAREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTER NATIONAL.		
11	VARIANTE OCULITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULITOARE	CENTURA BUCUREȘTI	33+600	55+465	LOT 1: ASOCIEREA S.C. HUB ROMANIA S.R.L. (LUCRĂRI - HUB ROMANIA - LUCRĂRI) - HUB ROMANIA S.R.L. AUTOTRANSPORT S.R.L. - S.C. VENTOR GROUP CONSULTING S.R.L. LOT 2: ASOCIEREA REGIM DE ECHEM S.P.A. (LUCRĂRI DE ASOCIEREA) S.C. NAVIGIO HOLDING S.R.L. (HUB ROMANIA)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII INTERIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUB INTERIE ALI (KM 55+520) SI DIN SI (KM 40+000) - LA 1 SI LOT 2		LOT 1: 0.820 KM LOT 2: 14.70 KM	LOT 1: 1.14%	LOT 1: 0%, LOT 2: 0%	LOT 1: 01.02.2022, LOT 2: 01.11.2022	LOT 1: 2023, LOT 2: 2025		LOT 1: 28.405 MIL. LEI FARA TVA LOT 2: 104.112 MIL. LEI FARA TVA	LOT 1: DATA DE INCIPERE: 01.02.2022; DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 6 LUNI, EXECUTIE: 13 LUNI) A FOST OBTINUT AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE NR. 66/20.12.2022 LOT 2: DATA DE INCIPERE: 01.11.2022; DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI, EXECUTIE: 24 LUNI)		