

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - AUGUST 2023																	
VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT																	
Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BISTRITA	0+000	15+000		BISTRITA	1	15							2.33 MIL LEI FARA TVA (VALOAREA ESTIMATA CONTRACT S.F.)	PENTRU BUNA IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI, A FOST INCHEIAT UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMARIA BISTRITA, IN VEDEREA SUSTINERII MODULUI DE CONECTARE IN ZONA MUN. BISTRITA. OBIECTIVUL FACE PARTE DIN „AUTOSTRADA NORDULUI” – FINDER SPECIFICAT IN STUDIUL DE FEZABILITATE CA DRUMUL DE MARE VITEZA BUNA MARE SUCCESAIVA LOT 1 BAIMARE-BISTRITA SI LOT 2 BISTRITA-VATRA DORNEI, VA INDEPLINI SI FUNCTIA DE VARIANTA DE OCULIRE PENTRU LOCALITATILE INTERSECTATE DE ACESTA.
2	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE RAMNICU VALCEA	0+000	21+837	SC SEARCH CORPORATION SRL	RAMNICU VALCEA	PROIECTARE	21.84	80% DIN ELABORARE ACTUALIZARE STUDIUL INITIAT	0%	16.12.2019	2023 - ETAPA DE PROIECTARE 2023- DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2025		276.36 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI INITIAL, INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZ/OBTINERE AVIZE SI ACORDURI, ELABORARE PROIECT TEHNIC INCLUSIV OTAC, DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL VARIANTA DE OCULIRE RM. VALCEA NR. 148 /04.10.2019, CU ORDIN DE INCERERE ACTIVITATI EMIS IN DATA DE 16.12.2019, IN DERULARE. PRESTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL. VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 3.832,075.75 LEI FARA TVA. DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST INMANTATA LA CJ VALCEA CARE A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 05/28899/26.01.2021 CARE "NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARULUI COMUNEI DASTI: S-A EMIS ORDIN DE SISTARE DIN DATA DE 29.01.2021. URMARE A DEMERSURILOR DROP CRAIOVA, LA TRIBUNALUL VALCEA A FOST DESCHIS DOSARUL NR. 2416/90/2021 AVAND CA OBIECT ANULAREA ACT ADMINISTRATIV, RECLAMANT: CNAR SA PRIN DROP CRAIOVA, PASAT: PRIMARIA COM. DASTI PRIN PRIMAR. INSTANTA DE FOND A ADMIS IN 04.02.2022 CEREREA DROP CRAIOVA PRIND ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV AL PRIMARIEI DASTI. UAT DASTI A FACUT RECURS IN DATA DE 04.04.2022 IMPREUNA CU ASOCIATA DECUL IN CALITATE DE INTERVENIENT. CURTEA DE APEL PITESTI A RESPINS CA NEAVENIT RECURSUL FORMULAT DE UAT COMUNA DASTI SI DE INTERVENIENT - HOTARAREA 877/2022, DAR NU EXISTA TERMEN DE PUNERE IN APLICARE A HOTARARII. S-A SOLICITAT PROIECTANTULUI DEPUNEREA UNEI NOI CERERI PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM DE LA CONSILIUL JUDETAN VALCEA. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 3/466/29.03.2023. A FOST EMIS ORDIN DE RELUARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE INCIPAND CU 06.06.2023. ORDIN DE SISTARE A PRESTARII SERVICIILOR DIN 23.06.2023.
3	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE REGHIN	0+000	10+440	SC TPF INGINERIE SRL	REGHIN	1	12.731			05.12.2019	2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE S.F. 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024		644.85 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT LA DATA DE 05.12.2019, IN DERULARE. CONTRACT COMPLETARE SF IN DERULARE. A FOST EMIS ACORDUL DE MEDIU, AU FOST OBTINUTE AVIZELE CTE, RESPECTIV CTE CNAR SA NR. 5213/27.05.2022, AVIZ CTE MTI NR. 74-86/15.06.2022, AVIZ CONSILIU. INTERMINSTERUL NR. 37/01.07.2022. A FOST EMISA HG NR. 1109/07.09.2022 PENTRU REAPROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. A FOST EMISA HG DE EXPIRIERE NR.203/09.03.2023. IN CURS DE EMITERE ORDIN DE INCERERE A DOCUMENTATIEI PAC. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE PENTRU ETAPA - ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE CU DATA DE 12.07.2023
4	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TARGU MURES	0+000	11+643		TARGU MURES	RELICITAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT SE VA REALIZA IN 2 ETAPIE: ETAPA 1: REVIZUIRE PROIECT TEHNIC ETAPA 2: LICITATIE LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CORELATE CU PROIECTUL TEHNIC REVIZUIT	11.643	34.26% - PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZILIAT	37.55% - PROGRES FINANCIAR INREGISTRAT LA DATA REZILIEI	09.10.2014 (ORDIN DE INCERERE PENTRU CONTRACTUL REZILIAT) ORDIN DE INCERERE A LUCRARILOR - PENTRU CONTRACTUL RELICITAT - VA FI SPECIFICAT ULTERIOR SEMINARI ACESTUA	CONTRACT 1 INCETAT PE CALE AMIABILA IN 29.12.2017 CONTRACT REVIZUIRE DOCUMENTATIE - 2023, CU TERMEN FINALIZARE 2023	2024		134.80 MIL. LEI FARA TVA	LUPSA CONTRACTULUI PROIECTAREA SA "CONTRACTUL REZILIAT IN CALITATE RASBUNARE CONTRACTULI POST LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CU TERMEN DEPUNERE OFERTE: 26.08.2020.PROCEDURA ANULATA ADMINISTRATIV PENTRU NEDEPUNERE DE OFERTE. DEMERSURILE IN VEDEREA ACTUALIZARI PROIECTULUI TEHNIC SUNT DEMARATE DE CATRE DRDP BRASOV IN DATA DE 23.02.2021. A FOST PUBLICAT IN SEAP ANUNTUL NR. CN2029446 CU PRIVIRE LA ACHIZITIA PUBLICA CARE VA AVEA CA SCOP ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PT+DOE VARIANTA DE OCULIRE TARGU MURES. ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PT+DOE VARIANTA DE OCULIRE TARGU MURES" CONTRACT SEMNAT, IN DERULARE. CONTRACT NR. 312/22.10.2021, DURATA CONTRACTULUI - 40 LUNI. DURATA DE PRESTARI A SERVICIILOR CE VOR FI INDEPLINITE DE PRESTATOR : 38 LUNI. ORDIN DE INCERERE - 08.11.2023.ELABORARE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) SI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR (PAC) – 8 LUNI DE LA ORDINUL DE INCERERE. TRANSMIS DE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA (DATA ESTIMATA 08.07.2023). ASISTENTA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU AVIZARE CTE DROP BRASOV, CNAR, MTIC, ETC. - 4 LUNI DE LA PREDAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE. OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE – 2 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCERERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA (DATA ESTIMATA – 08.09.2023). ASISTANTA TEHNICA PE DURATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI – 24 LUNI DE LA ORDINUL DE INCERERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA (DATA ESTIMATA : 25.12.2024). STADIU: S-A PREDAT RAPORTUL DE INCEPUT IN DATA DE 23.12.2023. URMEAZA PREDAREA RAPORTULUI PENTRU UTILITATI EXISTENTE SI NOU IDENTIFICATE – 1 LUNA DE LA DATA DE INCERERE (IN CURS DE PREDARE) RAPORTUL PRIVIND SITUATIA AVIZELOR, ACORDURILOR EXISTENTE SI VALABILE/NECESARE – 1 LUNA DE LA APROBAREA PRIMITA DE LA BENEFICIAR PENTRU RAPORTUL DE INCEPUT (IN CURS DE PREDARE) RAPORTULI PENTRU EXPIRIERE – 2 LUNI DE LA DATA DE INCERERE (IN CURS DE PREDARE) STADIU: S-A PREDAT DOCUMENTATIA COMPLETATA CU SOLICITARILE SERVICIILOR DERULATOR, IN

5	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	ALTERNATIVA TEHRIGHOL	0=000	30=560	SC CONSULTANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT SI DTAC	TEHRIGHOL	1	30.56	0%	0%	FEBRUARIE 2020	03.02.2022 (TERMEN INITIAL 07.11.2023 (CF AA, NR.6	2023	5.372 MIL. LEI FARA TVA	AU FOST FINALIZAT INVESTIGATIILE GEOTEHNICE DE TEREN. A FOST APROBATA TEMA GEOTEHNICA PE ZONA NODULUI RUTIER CUMPARNA SI TEMA GEOTEHNICA AFERENTA GROPIOR DE IMPLUMUT A FOST OBTINUT AVIZUL AFERENT STUDIULUI ARHEOLOGIC A FOST INAINSTAT MEMORUL DE PREZENTARE PENTRU DOCUMENTATIA DE MEDIU FUND DEPLUS LA ANPM CONSTANTA IN DATA DE 07.12.2022 A FOST EMISA DECIZIA PRIVIND ETAPA DE INCADRARE. A FOST PREZENTAT IN CADRUL CTE CNAR AMC 2 REVIZUIT IN DATA DE 21.04.2023 IN DATA DE 28.04.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA STUDIULUI DE FEZABILITATE (VARIANTA DRAFT), IAR IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST EMISE OBSERVATIILE. IN DATA DE 04.05.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - RIM (VARIANTA DRAFT) SPRE ANALIZA, IAR IN DATA DE 30.05.2023, AU FOST EMISE OBSERVATIILE. IN DATA DE 16.06.2023 PRESTATORUL A RETRANSMIS RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - RIM REVIZUIT (E-MAIL), ACESTA FUND INAINSTAT IN DATA DE 19.06.2023 CATRE DEPARTAMENTUL DE MEDIU SPRE ANALIZA. IN DATA DE 28.06.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU A.R.R. PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA IN DATA DE 26.06.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA STUDIULUI DE FEZABILITATE IN DATA DE 07.07.2023 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE ASUPRA DOCUMENTATIEI STUDIULUI DE FEZABILITATE, IN PREZENT FUND IN REVIZUIRE LA PRESTATOR. IN DATA DE 11.09.2023 VIA FI DEZBATEREA PUBLICA R.I.M.
6	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE VASLUI	0=000	14=940	CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE	VASLUI	1	14.94			2019	2022 - ETAPA DE PROIECTARE 2022 - DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024-ETAPA DE EXECUTIE	142.8 MIL. LEI FARA TVA	SF - 2006 (AVIZ MT 36/27/19.03.2007) CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT + DTAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE, CU TERMEN DECATAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021 DURATA REVIZUIRE SF - 8 LUNI AVIZ CTE DRDP IASI NR. 1889/19.04.2022, ACTUALIZAT IN CTE DRDP IASI 17/22/11.08.2022, AVIZAT LA CTE CNAR SA 5203.05.05.2022, AVIZAT MTI 14/82/15.06.2022, AVIZAT C 40/11.07.2022, HG INDICATORI TEHNICO ECONOMICI NR. 1137/14.09.2022 SI IN CURS DE EMITERE HG EXPROPRIERE DURATA ELABORARE PT - 6 LUNI DE LA EMITERE HG INDICATORI VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI
7	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HUSI			CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE			14.4							
8	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE PITESTI VEST	0=000	20=000	TPF INGINERIE SRL	PITESTI VEST		20	0%	0%	25.02.2021	07.03.2022 (24 LUNI SI 30 ZILE DE LA INCERPERE CF AA NR. 2 / 92/29779/15.04.2022)		VALOARE SPF + SF 2.732 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SPF SI SF IN DERULARE. IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN CADRUL CTE - CNAR. IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN CADRUL CTE - MTI (AVIZ NR. 64/73/19.05.2022) IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNAR AMC 1 SI AU FOST EMISE OBSERVATIILE ASUPRA DOCUMENTATIEI. IN PREZENT SE ASTEAPTA TRANSMITEREA AMC 1 REVIZIA 1 DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUPOORT (ANEXE). CA URMARE A CERERII PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZILIERE NR. 18/10888/26.09.2022. ACORDUL DE INCETARE DE COMUN ACORD NR. 92/102201 A FOST SEMNAT IN DATA DE 29.11.2022.
9	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DORHOI	0=000	13=900	SC NV CONSTRUCT SRL	DORHOI		13.9	0%	0%				429.22 MLI LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, DUFA APROBARE PUZ DORHOI

10	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0=000	13+875	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA		13.875			18.04.2022 (INITIAL) 17.01.2024 (17 LUNI SI 24 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE CF AA NR. 12 IN CURS DE SEMNARE)			3.66 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 23.02.2022 AU FOST DEMARATE STUDIILE GEOTEHNICE. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PE TEREN. PROCEDURA DE MEDIU ESTE IN DERULARE. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE NR. 242/19.06.2023 (ESTE NECESARA INVOCAREA DOCUMENTATEI RIM) A FOST APROBAT RAPORTUL AMBIOLOGIC. IN DATA DE 03.08.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA STUDIULUI DE FEZABILITATE VARIANTA DRAFT, IAR IN DATA DE 24.08.2023 BENEFICIARUL A TRANSMIS OBSERVATI LA ACEASTA. IN DATA DE 29.08.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA RAPORT DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI. ACEASTA SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR.
11	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DNG - DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ASOCIEREA S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDIS S.R.L. (ASOCIAT)	DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATI DE TRAFIC INTRE DNG (ZONA LOZINI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)	PROIECTARE	10			20.04.2023	2025		1.231 MIL. LEI FARA TVA	CNAIR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURI CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL: ""ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV PAC, DETALI DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCURSUL EXECUTIEI DE LUCRARI SI IN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATI DE TRAFIC INTRE DNG (ZONA LOZINI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)"". PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA DECAREC NU AU FOST DEPUSE OFERTE ADMISIBILE. A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA. IN DATA DE 06.04.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (2 OFERTE). PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA. IN DATA DE 25.07.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (0 OFERTA). PROCEDURA DE ACHIZITIE ACTUALA ANULATA, CONTESTATIE DEPUISA LA CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARI A CONTESTATILOR, CONTESTATIA A FOST RESPINSA. A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE, IN VEDEREA SEMNARI CONTRACTULUI DE SERVICII FIIND SOLICITATE CREDITE DE ANGAJAMENT IN VALOARE DE 1.230.660,40 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII NR. 55/31.03.2025 AVAND CA PROIECTANT ASOCIEREA S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDIS S.R.L. (ASOCIAT), VALOAREA CONTRACTULUI: 1.230.660,40 LEI FARA TVA, DURATA CONTRACTULUI: -29 LUNI (DIN CARE: 3 LUNI ELABORARE SF INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVIZ; 2 LUNI ELABORARE PT INCLUSIV OTAC SI DC; 24 LUNI ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR). S-A EMIS ORDIN DE INCEPERE PENTRU ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE, INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVIZ, OBTINERE AVIZ SI ACORDURI INCEPAND CU DATA DE 20.04.2023 (DURATA - 3 LUNI).