

PRIMA PAGINA PROJECT STADIU LUCRĂRI COMUNICARE PUBLICA CONTACT

Stația Parc Drumul Taberei

Ampasare: Cartierul Drumul Taberei
Accese: 7
Peroane: 2

Operațiuni ce se execută în această perioadă:

- Se lucrează la zidării, tencuieri, instalații, montaj piatră, construcții interioare și refaceri suprafete, deviere de utilități.

Tehnologia de execuție utilizată pentru realizarea structurii stației este de tip "TOP DOWN".

Această tehnologie implică următoarele etape de realizare a structuri:

- Devierea traficului;
- Realizarea peretilor mulati perimetrali și a diafragmelor centrale (stalpi);
- Montarea sistemului de epusment;
- Realizarea planseulu superior (placa de la nivelul superior al stației);
- Excavarea pana la nivelul intradosulu placi intermedie 1 (vestibul);
- Realizarea placi intermedie 1;
- Excavarea pana la nivelul inferior al radierului;
- Realizarea radierului;
- Realizarea peretilor casetei;
- Realizarea peronului și a scărilor;
- Execuția placilor din fază 2, care astupă golurile tehnologice.

Legături

RATB 105, 168, 268, 368, 668

Stadiul de realizare al lucrărilor

| Activitate | Stadiu | Progres (%) |
|-------------------------|------------------|-------------|
| Deviere rețele | Stadiul detaliat | 77% |
| Structură stație | Stadiul detaliat | 94% |
| Săpătura în stație | Stadiul detaliat | 100% |
| Refacere suprafete | Stadiul detaliat | 20% |
| Finisaje | Stadiul detaliat | 92% |
| Fundație cale de rulare | Stație | 100% |
| | Interstatii | 100% |

Actualizat: 7 mai 2019