

AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - IULIE 2021

NR. CRT.	DET.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA [km]	PANA LA [km]	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME [km]	STADIUL EXECUTIEI	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DEZBIDIRE	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	DETALIUL PROCEDURII	
1		AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ-DABOAGA	30+550	59+000	ADOCIEREA TRASEI SA - VANASTOVI SA S.A. - DRUMURI BHOOR SA - DRUM AFAR SAZ SRL - EAST WATER DRILLING SRL	SECTIUNEA 34: SUBSECTIUNEA 323 CHIRBIS - BIHARIA	SUBSECTIUNEA 323: CHIRBIS - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	14.09.2020 - EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU ETAPA DE PROIECTARE (PROIECT TEHNIC)	MARIE 2022 (CONFORM CONTRACT) IULIE 2022 (CONFORM PROGRAM)	APRIL 2022 & IULIE - ETAPA DE PROIECTARE SI LUCRARI DE EXECUTIE LUCRARI, 120 LUNI - PERIODA DE GARANTIE	156.53 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 11.08.2020 A FOST TRASEAZA CA TRE ANTERPREZOR ADRESA CU ORDINUL DE INCERPERE PENTRU DATA DE 14.09.2020. A FOST ACORDAT DREPTUL DE ACCES IN SANCTI ANTERPREZORILE. FIBRA CONTRACTUALII ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: 6 LUNI - ETAPA DE PROIECTARE, FINALIZARE PUNCT DE REFERINTA NR. 1 IN 09.11.2020. 120 LUNI - PERIODA DE EXECUTIE LUCRARI 120 LUNI - PERIODA DE GARANTIE		
2		AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ-DABOAGA	6+700	38+700	ADOCIEREA S.C. SPECTION LUMB S.R.L. - S.C. TENOSTRADA S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ S.A.	SECTIUNEA 34 SI SECTIUNEA 36: SUBSECTIUNEA 342: MARGHELEU - MIHAIESTI SI 362: MIHAIESTI - ZIMBOR	SUBSECTIUNEA 342: MARGHELEU - MIHAIESTI SI 362: MIHAIESTI - ZIMBOR KM 0+000 - 13+000	30.00	0%	0%	21.01.2021	2023	APRIL 2023	1.390.614 MIL. LEI FARA TVA	SEMNAT CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 28.12.2020. PRETUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46,261,203.92 LEI FARA TVA, PROIECTANT CCA. 9,368,629 EURO FARA TVA. ESCISA CONTRACTUALII ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIODA DE EXECUTIE LUCRARI, 60 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. AUTORITATE DE CONSTRUIRE DASA PENTRU SECTORUL 342 IN LUNA APRILIE 2021. PROIECT TEHNIC IN CLUS DE ELABORARE PENTRU 342 - TERMIN ESTIMAT AVANSAT PROIECT TEHNIC: IULIE 2021. AUTORITATE DE CONSTRUIRE DASA PENTRU SECTORUL 362 IN 01.07.2021. PROIECT TEHNIC IN CLUS DE ELABORARE PENTRU 362 - TERMIN ESTIMAT AVANSAT PROIECT TEHNIC: DEC. 2021		
3		AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ-DABOAGA	66+500	80+254	MURLO, INSAIT VE TICARET S.A.	SECTIUNEA 36: SUBSECTIUNEA 366: MARGHARAU - SUPRAJOU DE MARGHARAU	SUBSECTIUNEA 366: MARGHARAU - SUPRAJOU DE MARGHARAU	13.55	0%	15%	01.03.2021	FEBRUARIE 2023	FEBRUARIE 2023	288.24 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN 30.08.2020. 6 LUNI PERIODA DE PROIECTARE 6 LUNI PERIODA DE EXECUTIE LUCRARI 120 LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE A FOST APLASAT IN CADRUL CTE IN DATA DE 02.08.2021		
4		AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ-DABOAGA	13+200	25+000	ADOCIEREA SC CABRE CONTRACT SRL - SC SPECTION LUMB SRL - S.C. TENOSTRADA SRL	SECTIUNEA 36: SUBSECTIUNEA 362: ZIMBOR - POARTA MARGHARAU	SUBSECTIUNEA 362: ZIMBOR - POARTA MARGHARAU	12.24	0%	0%	31.05.2021 - ORDIN DE INCERPERE	2023	APRIL 2023	460.48 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 01.07.2020. DURATA CONTRACTUALII ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, 60 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRARIILOR, ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARIILOR EMS PENTRU DATA DE 31.05.2021		
5		AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ-DABOAGA	0+000	4+500	S.C. STRABAG S.R.L.	SECTOR 3C: TG. MURES - OUGA	LOT 1 - TARGU MURES - OUGA (LA 5 KM) - DRUMUL DE LEGATURA (LA 7 KM)	9.2	68.00%	42.61%	ORDIN DE INCERPERE PENTRU EXECUTIE - 23 IULIE 2020	2023 (CONFORM CONTRACT) 2021 - CONFORM ESTIMARE ANTERPREZORII DWAR SA	APRIL 2022	302.06 MIL. LEI FARA TVA	1. CONTRACT DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 05.09.2020. 2. AUTORITATE DE CONSTRUIRE VALABILA PENTRU ACEST SECTOR. 3. DURATA CONTRACTUALII ESTE DE 156 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, 60 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. LUCRARI PENTRU REALIZAREA ACESTA SECTOR DE AUTOSTRADA PREVAD SI CONSTRUCTIA A 3 PODOBI SI PASAJE PE DRUMURI DE LEGATURA, 6 PODOBI SI PASAJE PE AUTOSTRADA, PRECUM SI DOUA NODURI PENTRU CONECTAREA AUTOSTRADII LA REȚEAUA DE DRUMURI EXISTENTA.		
6		AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (IAS)	47+400	52+070	ADOCIEREA S.C. CABRE CONTRACT S.R.L. - S.C. SPECTION LUMB S.R.L. - S.C. TENOSTRADA S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	312.63 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.08.2020, C.A.I. E. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCUREȘTI KM 0+000 KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000 KM 2+000, LOT 4 PIAȘĂ PIAȘĂ - KM 0+000" SI ORDINUL DE INCERPERE DE INCERPERE ADOCIEREA S.C.A.R. PE CONTRACT SA (LUER DE ADOCIERE) - SPECIȚIUN LUMB - TENOSTRADA S.R.L. VALOAREA CONTRACTUALII: 312.633.548.93 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4.47 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPE NEAMBURSABILE. DURATA CONTRACTUALII ESTE DE 156 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, 60 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR		
7		AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (IAS)	20+000	39+000	ADOCIEREA S.C. SA & RE CONTRACT SRL (LUER DE ADOCIERE) - SPECTION LUMB - TENOSTRADA S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	19	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	831.91 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.08.2020, C.A.I. E. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCUREȘTI KM 0+000 KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000 KM 2+000, LOT 2 PIAȘĂ PIAȘĂ - KM 0+000" SI ORDINUL DE INCERPERE DE INCERPERE ADOCIEREA S.C.A.R. PE CONTRACT SA (LUER DE ADOCIERE) - SPECIȚIUN LUMB - TENOSTRADA S.R.L. VALOAREA CONTRACTUALII: 831.920.851.34 LEI FARA TVA. LUNGIME: 19 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPE NEAMBURSABILE. DURATA CONTRACTUALII ESTE DE 156 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, 60 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. A FOST BUNA ORDINUL DE INCERPERE IN DATA DE 11.08.2021		
8		AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (IAS)	69+000	85+300	ALSIAM ALIARIO SANARI TESSLERI VE TICARET A.S.	SECTOR SUD	LOT 7 - VIOARA - BRASAGORU	16.1	22.03%	26.11%	19.06.2020 - PROIECT FINANCIAR (PROIECT AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETURI)	16.04.2019 - ORDIN DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 16.08.2020 - ORDIN DE INCERPERE LUCRARI KM 69+000 - KM 70+700	FEBRUARIE 2023	FEBRUARIE 2023	700.85 MIL. LEI FARA TVA	ORDIN DE INCERPERE A LUCRARIILOR LA 08.02.2020 ETAPA 1: KM 69+000 - KM 70+700. DECIZIA PENTRU EXPONEREA ARHITECTURA PENTRU A FOST TRASEAZA IN DATA DE 11.03.2020. A FOST ACORDAT AVANSAT PENTRU EXECUTIE LUCRARI (15% DIN VALOAREA LUCRARIILOR) ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 1: CONDUCEREA IN TRASEAZA ARHITECTURA LOTULUI 2. A FOST TRASEAZA IN DATA DE 19.10.2020. DATA DE INCERPERE FINO 05.11.2020 (LA 8 KM) A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 1139/05.11.2020 PENTRU MODIFICAREA SI ADUCEREA SUPPLEMENTAR, INCLUSIV DECIZIA DE EXPONEREA NR. 378/17.03.2021. IN DATA DE 12.03.2021 A FOST DEFINITIVA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE SA SI PENTRU ETAPA 1, EXPONEREA SUPPLEMENTARA.	
9		AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (IAS)	52+070	69+000	ALSIAM ALIARIO SANARI TESSLERI VE TICARET A.S.	SECTOR NORD - KM 52+070 - KM 52+770, SECTOR SUD - KM 52+770 - KM 69+000	LOT 1 - GLINA - VIOARA	16.93	6.60%	19.77%	19.06.2020 - PROIECT FINANCIAR (PROIECT AVANS LUCRARI)	28.10.2019 - DATA DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE	IULIE 2023	APRIL 2023	830.68 MIL. LEI FARA TVA	A FOST TRASEAZA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 86/23.11.2020. A FOST APLASAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN DATA DE 11.03.2021. ORDIN DE INCERPERE LUCRARI 05.05.2021	
10		AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (IAS)	85+000 - 100+705	0+000 - 2+000	NORD	SECTOR SUD - KM 85+000 - KM 100+705, SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 2+000	LOT 3 - BRASAGORU - JOSTA	17.865	0.00%	1.01%	19.06.2020 - PROIECT FINANCIAR (PROIECT AVANS LUCRARI)	21.05.2019 - DATA DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE	DECEMBRIE 2022	DECEMBRIE 2022	823.42 MIL. LEI FARA TVA	IN PREZENT ANTERPREZORUL A REȚUT SA FINALIZATI DECLARATA DE PROIECTARE (REGISTRARII REPEREȘTE MANCIER IN ACTIVITATEA DE PROIECTARE), FIBRO FINALIZAT CONFORM CONTRACTULUI PENTRU MONTAJAREA PIAȘĂLUI DE REFERINTA NR 8 SI FINALIZAREA DECLARATI DE PROIECTARE) PENTRU A FOST APLASAT SI AMPLASAT PELOCUR, CTE IN DATA DE 11.08.2021. LA DATA PREZENT, ANTERPREZORUL IMPUNEMINTA LA NIVELUL PPE OBSERVATIILE CONSULTANTULI.	
11		AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SEBES - TURDA	17+400	42+250	ADOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONIME (AKTOR S.A.) - S.C. CLUJ CONTRACT TRADING SB S.R.L.	SANTIMBURI - JUUD	LOT 2	24.25	88.50%	84.47%	02.12.2024	APRILIE 2022 - CONFORM GRAFIC DE LUCRARI	ESTIMARE DEZBIDIRE TRIM. DECEMBRIE 2021	549.30 MIL. LEI FARA TVA	TERMINUL DE FINALIZARE A LUCRARIILOR (ESTIMAT PENTRU 30.10.2022) ESTE COMUNICAT DE CA TRE ANTERPREZOR, CARE DOREȘTE DEZBIDIRE TRAFICULI, RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARIILOR FIBRO ESTIMAT PENTRU APRILIE 2022.		
12		AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SEBES - TURDA	0+000	17+000	ADOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONIME (AKTOR S.A.) - S.C. CLUJ CONTRACT TRADING SB S.R.L.	SANTIMBURI - JUUD	LOT 2	24.25	88.50%	84.47%	02.12.2024	APRILIE 2022 - CONFORM GRAFIC DE LUCRARI	ESTIMARE DEZBIDIRE TRIM. DECEMBRIE 2021	549.30 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE CU INFERENTIA ANOIN (REGISTRATE, ORDONATA SIAMI MONTAJA A CONTRACTUALII DIN ANI ANTERIORI, DAR SI DIN PREZENT, DATORCIA LUPSE REȘTERȘUL FINANCIAR PENTRU PENTRU SUSTINEREA SANITARELUI. IN REȚA INVESTIȚIE DE 20 ANI, A FOST TRASEAZA SA SI UNOR DESIGURI NEELIBRE EXECUTIE LUCRARI. DATORIA PREZENT, FIBRO. IN DATA DE 02.12.2021, ANTERPREZORUL SA AGASAT SOLUTIA FINALA IN VEDEREA TRASEAZA NECESARE IN ZONA KM 19+000, IN BAZA EXPERTISEI TENICE REALIZATA DE ACESTA, DATORIA SA A FOST DE CONSTATAT. CATE SA VERIFICE CAUCIUA ARHITECTUR DE TRON.		
13		AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SEBES - TURDA	0+000	17+000	ADOCIEREA IMPRESA PIZZARDOTTI & CPA ROMANOIDO CONSTRUCTII SRL	LANCIANI - SANTIMBURI	LOT 1	17	97.01%	95.13%	03.12.2024	DEZBIDIRE TRIM. DECEMBRIE 2021	DEZBIDIRE TRIM. DECEMBRIE 2021	541.73 MIL. LEI FARA TVA	AVANSAT MONTAJA PENTRU A FOST DE CCA 11.2020 PENTRU LUNA 04.06.2021. A FOST APLASAT DE CATE ORDONATORUL PRINCIPAL DE DECRETI DECLARANTE PREVAZUTE PRAI ORDINUL MP 2021/2021, IN DATA DE 30.06.2021, A FOST EFECTUATA PLATA SUMEI PREVAZUTA PRAI DECIZIA CCA NR. 18/31 INCLUSIV IN PROIECTUL FINANCIAR.		

13	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91-760	123-140	STAZIUNI SPA (STIAJAN)	CURTEA DE ARGEZ - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	0%	3.33%	2025. IN CF. CU PREVEDERILE CTR. DINAMICA DE REALIZARE A ACETUIA CTR ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV 24 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 36 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR DE EXECUTIE DE ACIZIUNI SPA ESTE DE 120 DE LUNI.	2025. IN CF. CU PREVEDERILE CTR. DINAMICA DE REALIZARE A ACETUIA CTR ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV 24 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 36 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR DE EXECUTIE DE ACIZIUNI SPA ESTE DE 120 DE LUNI.	ANUL 2025	1910 MIL. LEI FARA TVA	22.06.2020 - ORDIN DE INCERPERE FAZA PROIECTARE (13 LUNI) CONTRACT DE SERVICII NR. 62/2020/22.09.2020 - SUPRAVEGHERE AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 5 - CURTEA DE ARGEZ - PITESTI KM 64+605-KM 122+450" SEMNAT CU ASOCIAREA GOS INTERNATIONAL S.A.S - SEARCH CORPORATION S.R.L. - ITAJUDOM INGINIERI INTERNATIONAL S.R.L. - METROUX S.A., A IN LOCUL SUPERVIZORUL CROP BUCURESTI INCERPARO IN DATA DE 20.12.2020 A FOST PUBLICATA NOTIARIANEA DE GAVERNI NR.1134 PENTRU REALIZAREA EXPROPRIERILOR PENTRU SUPRAVELELE DE TEREN AFILATE PE ADA LOCALITATILOR PASADIA, CURTEA DE ARGEZ, MAULIRENI SI MANCIUSLA PITESTI, DIN LOCALITATEA ARGEZ. 17.02.2021 - LA DMS DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 377/2020 PENTRU IMOBILELE DE PE ADA LOCALITATILOR BUDGASA, CURTEA DE ARGEZ, MAULIRENI SI MAN. PITESTI PROIECTAREA DE EXPROPRIERE INTERCALA FINALIZATA.
14	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	9-000	13-170	PORM CONSTRUCT SRL	LOT 5: KM 0+000 - KM 13+170	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOTA KM 0+000 - KM 14+150, LOT 1	13.17	45.80%	38.12%	24.05.2019 - EMITERE ORDIN DE INCERPERE ETAPA DE PROIECTARE, 28.05.2020 - EMITERE ORDIN DE INCERPERE ETAPA EXECUTIE LUCRARI	28.05.2023	ANUL 2023	612.65 MIL. LEI FARA TVA	PROIECTUL TEHNIC A FOST FINALIZAT SI APROBAT DE CATRE CNMIR SA IN DATA DE 01.04.2020. AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE A FOST EMISA IN DATA DE 09.03.2020. CONTRACT DE SERVICII NR. 62/2020/22.09.2020 - SUPRAVEGHERE AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 1 - SIBIU - BOTA, KM 0+000-KM 14+150" ASOCIAREA SPI INGINIERI S.R.L. - SEPTEMBER CONSULTING S.R.L. A INLOCUL SUPERVIZORUL CROP BUCURESTI INCERPARO CU DATA DE 10.10.2020
15	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRALA			ASOCIERIA ASTALDI S.P.A. - IIR INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT PESTE DJURGHEI IN COM. BRALA	1	DRUM BRALA - FAZA - 10,095 KM ORDIN DE LICENTIERE CU DRUZ IMPEDIMANT - FACOL - 4,328 KM	46.60%	57.21%	21.12.2018	SECTIUNEA 2: DECEMBRIE 2021 FOCAL CONTRACT - ESTIMAT DECEMBRIE 2022	DECEMBRIE 2021 SECTIUNEA 2 PODUL SUSPENDAT	5,996 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE.