

**AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - SEPTEMBRIE 2021**

NR. CRT.	CATEGORIA DRUM	BAIUSI DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DECHEIERII	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	DETAII PROCEDURĂ
1	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA BRAZOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	30-550	59-100	ASOCIERIA TRAMCO SA - VANOSTAF SA S.A. - DRUMURI BHOOR SA - DRUM ASFAIT SRL - EAST WATER ORLANDO SRL	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C2 CHIBRIS - BIHARIA		28.55	0.50%	0%	14.09.2020 - EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU ETAPA DE PROIECTARE (PROJECT TECHN)	MARTE 2022 (CONFORM CONTRACT)	ANUL 2022 & LUNI - ETAPA DE PROIECTARE 18 LUNI - ETAPA DE EXECUTIE LUCRARI 130 LUNI - PERIOADA DE GARANTIE	285.33 MIL. LEI PARĂ TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 13.08.2020. A FOST TRAMCO SA CAIET ANTREPREZOR ABREIA CU ORDINUL DE INCERPERE PENTRU DATA DE 14.09.2020. A FOST ACORDAT DREPTUL DE ACCES IN SANCTER ANTREPREZORILOR. DUMINICA CONTRACTULUI ESTE DE 36 DE LUNI, DIN CARE: 6 LUNI - ETAPA DE PROIECTARE; FINALIZARE PUNEY DE REFERINTA N. 1 IN 09.11.2020.	
2	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA BRAZOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	6-700	38-700	ASOCIERIA S.C. SPECTION UMB S.R.L. - S.C. TECHNOSTRADA S.R.L. - S.C. ELECTRODINTA S.A.	SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2 TICHIOLEA - MIHAIESTI 383 MIHAIESTI ZIMBOR		30.06	0%	0%	25.01.2021	2023	ANUL 2023	1.390.024 MIL. LEI PARĂ TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 29.12.2020. PREȚUL PE KM DE AUTOSTRAZA ESTE DE CA. 46,262,295.92 LEI PARĂ TVA, REPREZENTÂND CÂA 5,385.429 EURO PARĂ TVA. DUMINICA CONTRACTULUI ESTE DE 36 DE LUNI, DIN CARE: 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE 6 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRĂRILOR. 40 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRĂRILOR. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3A2 IN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3B2 IN 02.07.2021. PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU SAJ AJUȘI IN CEE. SEMNAR DATA DE 20.08.2021. PROIECT TEHNIC IN CURS DE ELABORARE PENTRU 3B1 - TEMEN ESTIMAT VALOARE PROIECT TEHNIC - DEC. 2021	
3	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA BRAZOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	66-500	80-054	NURLO INSAIT VE TICARET S.A	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2 NUZALAU - SUPRACI DE BARCAU		13.55	0%	15%	01.02.2021	FEBRUARIE 2023	FEBRUARIE 2023	386.54 MIL. LEI PARĂ TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN 30.09.2020. 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE 130 LUNI PERIOADA DE GARANTIE LUCRĂRILE PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRAZA PREVAD SI CONSTRUCTIA A 22 STRUCTURI (6 PASARE SI 8 PODURI) RESPECTIV UN NOD RUTIER LA KM 67-500 FINALIZARE ETAPA PROIECTARE (PTE) - PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE A FOST AVUȘI IN CADRUL CEE IN DATA DE 02.08.2021	
4	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA BRAZOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	19-360	25-030	ASOCIERIA S.C. SABIE CONSTRUCT SRL - S.C. SPECTION UMB S.R.L. - S.C. TECHNOSTRADA S.R.L.	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - PONTA SALAJULI		12.24	0%	0%	31.05.2021 - ORDIN DE INCERPERE	2023	ANUL 2023	680.40 MIL. LEI PARĂ TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 05.07.2020. DUMINICA CONTRACTULUI ESTE DE 36 DE LUNI, DIN CARE: 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR, 130 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRĂRILOR. A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRĂRILOR, ORDINUL DE INCERPERE A LUCRĂRILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021	
5	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA BRAZOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	0-900	4-300	S.C. STRABAG S.R.L.	SECTOR 3C, YU. MURES - DOGA	LOT 1 - TARGU MURES (SECTOR 3 C) - DRUM DE LEGATURA (4.5 KM)	9.2	75.00%	42.45%	ORDIN NR INCERPERE PENTRU EXECUTIE - 22 IULIE 2020	2022 (CONFORM CONTRACT) 2021 - CONFORM ESTIMARE ANTREPREZORULI CHIAZ DA	ANUL 2022	101.08 MIL. LEI PARĂ TVA	1. CONTRACT DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 29.05.2020. 2. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VALABILA PENTRU ACEST SECTOR. 3. DUMINICA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE CUMPLĂCĂTĂ. 34 LUNI - PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR. 130 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRĂRILOR. LUCRĂRILE PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRAZA PREVAD SI CONSTRUCTIA A 2 PODURI SI PASARE PE AUTOSTRAZA, PRECUM SI DOUA NODURI RUTIERE PENTRU CONECTAREA AUTOSTRAZII LA REȚEA SA DE DRUMURI NAȚIONALE.	
6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A8)	47-400	52-070	ASOCIERIA S.C. SAABE CONSTRUCT S.R.L. S.C. SPECTION UMB S.R.L. - S.C. TECHNOSTRADA S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	322.63 MIL. LEI PARĂ TVA	IN DATA DE 13.08.2020, C.N.A.I.B. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRAZA DE CENTURA BUCUREȘTI (KM 0+000-KM 300+000), SECTOR CENTURA NORD (KM 0+000-KM 12+770) LOT 4 KM 47+400 - KM 52+070". CU CONȚINUTUL DECLARĂRII CĂȘTIGATOR ASOCIERIA S.C. SA B. CONSTRUCT SRL (UCI DE ASOCIERE - SPECTION UMB - TECHNOSTRADA S.R.L.). LUNGIME: 4.47 KM. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMBURASIBILE.	
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A8)	30-200	35-000	ASOCIERIA S.A. P.FE CONSTRUCT SRL UCIE DE ASOCIERE - SPECTION UMB - TECHNOSTRADA S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	19	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	811.92 MIL. LEI PARĂ TVA	IN DATA DE 12.05.2021, C.N.A.I.B. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRAZA DE CENTURA BUCUREȘTI (KM 0+000-KM 300+000), SECTOR CENTURA NORD (KM 0+000-KM 12+770) LOT 2 KM 20+000 - KM 30+000". CU CONȚINUTUL DECLARĂRII CĂȘTIGATOR ASOCIERIA S.C. SA B. CONSTRUCT SRL (UCI DE ASOCIERE - SPECTION UMB - TECHNOSTRADA S.R.L.). LUNGIME: 24.00 KM. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMBURASIBILE.	
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A8)	69-000	65-000	ALUM ALAKRO SANAYI TESLERLER VE TICARET A.S.	SECTOR SUD	LOT 2 - VODRA - BRAGADIRU	16.3	25.00%	29.11% - PROCESUL FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI IN ACTUALIZARE PREȚURI)	10.04.2019 - ORDIN DE INCERPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE 18.08.2020 - ORDIN INCERPERE LUCRARI KM 69-000 - KM 70+00	FEBRUARIE 2023	FEBRUARIE 2023	700.85 MIL. LEI PARĂ TVA	ORDIN DE INCERPERE A LUCRĂRILOR 18.08.2020 ETAPA 1, KM 69-000 - KM 70+00 DECIZA PENTRU DISPONIBILIZAREA NR 679/2020 A FOST EMISA IN DATA DE 15.10.2020 A FOST ACORDAT AVANSUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI (15% DIN VALOAREA LUCRĂRILOR) ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 2, CONȚINUT IN INSTR. ALIMENTAREA LOTULUI 2, A FOST EMIS IN DATA DE 29.10.2020. DATA DE INCERPERE FOND 05.11.2020 (14.0 KM) SI FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 11390/10.10.2020 PRIVIND MOBILIZAREA PE CUMPLĂCĂTĂRI SUPPLEMENTARE, INCLUSIV DECIZIA DE EXPONEREN NR. 178/07.02.2021. IN DATA DE 12.03.2021 A FOST OBTINUTĂ AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 11 PENTRU ETAPA II, EMPREINDERI SUPPLEMENTARE	
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A8)	52-070	69-000	ALUM ALAKRO SANAYI TESLERLER VE TICARET A.S.	SECTOR NORD - KM 52+070 - KM 52+770 SECTOR SUD - KM 52+770 - KM 69+000	LOT 1 - GLINA - VODRA	16.93	8.00%	16.76% - PROCESUL FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI)	03.10.2019 - DATA DE INCERPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE	JUNE 2023	ANUL 2023	850.08 MIL. LEI PARĂ TVA	A FOST EMISA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 86/25.11.2020 SI FOST APROBAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN DATA DE 11.02.2021. ORDIN DE INCERPERE LUCRARI 01.03.2021	
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A8)	81-200	0+000 - 100+700 SUD	ASOCIERIA ANTOR TECHNICAL SOCIETY ANONYM (ANTOR S.A.) - S.C. ENHO CONTRACT TRADING 96 S.R.L.	SECTOR SUD - KM 80+302 - KM 100+765, SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 2+050	LOT 3 - BRAGADIRU - DOGA	17.865	0.00%	1.00% (PROCESUL FINANCIAR INCLUSIV AVANS PROIECTARE)	23.05.2020 - DATA DE INCERPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE	DECEMBRIE 2022	DECEMBRIE 2022	803.42 MIL. LEI PARĂ TVA	IN PREZENT ANTREPREZORUL A REUȘIT SA FINALIZEZE DECLARATIILE DE PROIECTARE (NEBASTAND) INTĂRZIERE MAIORE IN ACTIVITATEA DE PROIECTARE, FIIND PUSALAT CONFORM CONTRACTULUI PENTRU NERENDERIREA PUNCTULUI DE REFERINTA NR 1 (FINALIZAREA DECLARATIILOR DE PROIECTARE) RECA A FOST ANALIZAT SI ARIEȘI IN CEE IN DATA DE 11.09.2021. LA DATA PREZENTĂ, ANTREPREZORUL IMPLEMENTEAZA LA NIVELUL PTE OBSERVATELE CONSULTANTULI.	
11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA SEBES - TURDA	17-000	41-270	ASOCIERIA ANTOR TECHNICAL SOCIETY ANONYM (ANTOR S.A.) - S.C. ENHO CONTRACT TRADING 96 S.R.L.	SANTIMBRIU - AJUD	LOT 2	24.25	88.78%	87.74%	02.12.2024	APRILIE 2022 - CONFORM ORDINUL DE INCERPERE	ESTIMARE DECHEIERE TRAFIC - NOIEMBRIE 2021	549.33 MIL. LEI PARĂ TVA	TERMINUL DE FINALIZARE A LUCRĂRILOR (ESTIMAT PENTRU 30.10.2022) ESTE COMUNICAT DE CĂTRE ANTREPREZOR, CARE DOREȘTE DECHEIEREA TRAFICULI, RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR FIIND ESTIMATA PENTRU APRILIE 2022. CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE CU INTĂRZIERE MAIORE NEBASTAND, DATORATE SLABEI MOBILIZĂRI A CONSTRUCTORILOR DIN ANII ANTERIORI, DAR SI DIN PREZENT, DATORATA LĂȘII RESURSELOR FINANCIARE PROPRII PENTRU SUPLIMENTARE SANCTIUNILOR. PE BAZA INSTANȚĂRII SE AȘA DOUA DOZĂ PRIVIND CONȚINUTUL SI UNOR EXECUTIBI SAȘTE PENTRU MOBILIZARE NECESARE EXECUTIE LUCRĂRILOR, STADIUL PROCESUAL: FOND. IN DATA DE 18.08.2021, ANTREPREZORUL SI A ADUMIAT SOLUȚIA FINALĂ IN VEDEREA STABILIRII NECESARE IN ZONA KM 19-300, IN BAZA EXPERTIZEI TEHNICE REALIZATA DE ACEȘTA. CNAN SA SA FAPT O CONTRAPECUNȚIE, CARE SA SPETEȘTE CAUȘTELE ALE CAUȘTEI DE TRAFIC.	
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA SEBES - TURDA	0-800	17-000	ASOCIERIA ANTOR PIZZAROTTI & C SPA (PZZAROTTI CONTRACTING) SA	LANCĂRAM - SANTIMBRIU	LOT 1	17	98.00%	96.62%	02.12.2024	DESCHEIERE TRAFIC - 03.12.2020 FINALIZARE CONTRACT: AUGUST 2021	ESTIMARE DECHEIERE TRAFIC - NOIEMBRIE 2021	541.79 MIL. LEI PARĂ TVA	TERMINUL DE FINALIZARE A LUCRĂRILOR IN DATA DE 15.09.2021 A FOST COMUNICAT DE CĂTRE ANTREPREZOR (CARE DOREȘTE RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR), DAR NU A FOST RESPECTAT. TERMINUL ESTIMAT DE CNAN SA PENTRU RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR ESTE 15.09.2021. IN DATA DE 30.12.2020 SA DESCHIS TRAFICUL SI UN TRONCON DE 15.5 KM. IN DATA DE 30.07.2021, A FOST DESCHIS IN INTEGRALITATE TRAFICUL LA NODUL SEBES, CARE FACE LEGATURA INTRE AUTOSTRAZA A10 SI A1. DESCHEIEREA TRAFICULI PE DATA LUNGIMEA SECTIUNII DE AUTOSTRAZA VA AȘA LOC DOUA DUMI FINALIZAREA LUCRĂRILOR SI FAPTUL 2, DEBANCE DE DESCARCAREA TRAFICULI ESTE POSIBILA DOAM PRIN NODUL AȘA AȘA NORD DE LA KM 121-500.	

13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91-781	122+100	ASTALDA SPA (ITALIA)	CURTEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	0%	3.31%	2023 IN 07 CU PRIMEVERILE CTR SABATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, REPECTIV 12 LUNI DE LUCRU PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR OPERATA DE ASTALDA SPA ESTE DE 120 DE LUNI	2023 IN 07 CU PRIMEVERILE CTR SABATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, REPECTIV 12 LUNI DE LUCRU PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR OPERATA DE ASTALDA SPA ESTE DE 120 DE LUNI	ANUL 2025	1710 MIL. LEI PARA TVA	22.08.2020 - ORDIN DE INCERPERE PANA PROIECTARE CU LUNI CONTRACT DE SERVICII NR.82/0807/11.08.2020 „SUPERVIZARE AUTOSTRADA SIBIU – PITESTI, SECTIUNEA 5 – CURTEA DE ARGES – PITESTI KM 92+600-KM 122+950” SEMNAT CU ASOCIAREA EGS INTERNATIONAL S.A.S – SEARCH CORPORATION S.R.L. ITALIUM INGENIERE INTERNATIONAL S.R.L. - METROUD S.A. A PALCUT SUPERVIZORUL DRSP BUCURESTI INCIPAND CU DATA DE 01.10.2020 IN DATA DE 03.12.2020 A FOST PUBLICATA HOTARARILE DE GUVERN NR.1144 PENTRU REALIZAREA EXPLOATAREA PENTRU SUPRABETE DE TEREA AJLATE PE AJA LOCALITATILOR BUCURASA, CURTEA DE ARGES, MALURENI SI MUNICIPIUL PITESTI, DIN AJLUTUL ARGES. 07.02.2021 - S-A EMIS DECIZIA DE EXPONDERE NR. 377/2020 PENTRU MOBILITE DE PE RAZA LOCALITATILOR BUCURASA, CURTEA DE ARGES, MALURENI SI MAL. PITESTI PROCEDURA DE EXPONDERE INTERJAL FINALIZATA IN DATA DE 06.08.2021 SA OBTINUT AUTORIZAREA DE CONTOURARE IN DATA DE 01.09.2021 SA EMIS ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARIILOR IN DATA DE 03.09.2021, A FOST AVANT IN CTE CAZAR PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE.
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	0-000	13+170	POBR CONSTRUCT SRL	LOT 1: KM 0+000 - KM 13+170	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA KM 0+000 - KM 14+150, LOT 1	13.17	48.20%	42.49%	29.05.2019 - EMITERE ORDIN DE INCERPERE STAPA DE PROIECTARE, 01.05.2020 - EMITERE ORDIN DE INCERPERE STAPA DE EXECUTIE LUCRARIILOR	28.05.2023	ANUL 2023	812.65 MIL. LEI PARA TVA	PROIECTUL TEHNIC A FOST FINALIZAT SI APROBAT DE CATRE CNAPR SA IN DATA DE 01.04.2020. AUTORIZATIYA DE CONTOURARE A FOST EMISA IN DATA DE 09.03.2020. CONTRACT DE SERVICII NR. 92/0107/22.08.2020 „SUPERVIZARE AUTOSTRADA SIBIU – PITESTI, SECTIUNEA 1 – SIBIU – BOITA, KM 0+000-KM 14+150” ASOCIAREA TPF INGINIERE S.R.L. - SEPTEMBRE CONSULTING S.R.L. A PALCUT SUPERVIZORUL DRSP BUCURESTI INCIPAND CU DATA DE 19.10.2020
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRALA			ASOCIERIA ASTALDA S.P.A. - IH INFRASTRUCTURE SISTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT PESTE DUNARE IN ZONA BRALA	1	DRUM BRALA BRALA - 10,000 KM. DRUM DE LECATIEA CU DRUZ SI MARONIA. MARONIA - 8,220 KM	46.93%	60.60%	21.12.2018	SECTIUNEA 2 DECEMBRIE 2021 TOTAL CONTRACT ESTIMAT DECEMBRIE 2022	DECEMBRIE 2022 SECTIUNEA 2 PODUS SUSPENDAT	1,996 MIL. LEI PARA TVA	CONTRACT IN DERULARE.