

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE - IULIE 2021

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA [km]	PANA LA [km]	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME [km]	STADIUL FIDC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCIPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DECHIDERE	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	DETALIUL PROCEDURĂ
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	11+088	ASOCIETEA SA & PE CONSTRUCT SRL ELDER DE ASOCIERE SROITION LUMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	11.08	0%	0%	ORDIN DE INCIPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE	MAY 2024	ANUL 2024	371.42 MIL. LEI FARA TVA	TRABAT DE 11.04.2021, INMEDIU A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIETEA SA & PE CONSTRUCT SRL ELDER DE ASOCIERE SROITION LUMB - TEHNOSTRADE S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 275 ZILE 11.08.2021 FARA TVA SURSA DE FINANTARE: FONDURILE EUROPEENE NEAMALURABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 25 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILORE. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI.	
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0+000	17+700	TURBINA SCVI S.P.A. (ITALIA)	TRONCON 1 - CRAIOVA - PITESTI (KM 0+000 - KM 17+700)	SECTOR 1: 0+000 - 1+800 SECTOR 2: 1+800 - 10+000 SECTOR 3: 10+000 - 17+700	17.7	30.36%	25.83%	21.12.2018 - PROIECTARE; 16.09.2019 - EXECUTIE SECTOR 1; 23.07.2020 - EXECUTIE SECTOR 2; 05.01.2021 - EXECUTIE SECTOR 3; 04.05.2021 - AM 10+000	TRIM IV 2021	ANUL 2022	238.18 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR 1: 0+000 - 1+800 INCIPUT DE 07.07.2020 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. INCIPAND CU DATA DE 13.07.2020 A FOST EMIS ORDINUL DE INCIPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 2: 1+800 - 10+000 A FOST EMISA INCERPEROARE NR. 843/2020 (dupa nr. 694 km 5+000 - km 10+000), IN DATA DE 22.02.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. PENTRU RESTUL ZONEI RAMANE NEEXPLOATE URMEAZA A FI INDOCATIA DOC. PENTRU HG DE EXPROPRIERE SECTOR 3: 10+000 - 17+700 - IN EXECUTIE	
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	17+700	36+200	ASOCIETEA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPROITION LUMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL - SC CONSTRANS SRL	TRONCON 2 - ROBANESTI - BALA - VALEA MARIE (KM 17+700 - KM 36+200) LOT 1: KM 17+700 - KM 36+200	LOT 1: KM 17+700 - KM 36+200	18.1	88.86%	52.86%	21.12.2018 - ACTIVITATEA DE PROIECTARE, 24.09.2019 - EXECUTIE (ETAPA IV) 21.12.2018 - ACTIVITATEA DE PROIECTARE, 24.09.2019 - EXECUTIE (ETAPA IV) 21.12.2018 - ACTIVITATEA DE PROIECTARE, 24.09.2019 - EXECUTIE (ETAPA IV)	TRIM IV 2021	ANUL 2022	461.45 MIL. LEI FARA TVA		
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	36+400	57+600	ASOCIETEA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPROITION LUMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL - SC CONSTRANS SRL	TRONCON 2 - ROBANESTI - BALA - VALEA MARIE (KM 17+700 - KM 57+600) LOT 2: KM 36+200 - KM 57+600	LOT 2: KM 36+200 - KM 57+600	21.35	86.29%	58.90%	21.12.2018 - ACTIVITATEA DE PROIECTARE, 24.09.2019 - EXECUTIE (ETAPA IV) 21.12.2018 - ACTIVITATEA DE PROIECTARE, 24.09.2019 - EXECUTIE (ETAPA IV)	TRIM IV 2021	ANUL 2022	702.18 MIL. LEI FARA TVA		
5	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	57+550	89+300	ASOCIETEA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPROITION LUMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONCON 3, VALEA MARIE - COLOMESTI	TRONCON 3	31.75	0%	0%	16.01.2021	2024	ANUL 2024	870.73 MIL. LEI FARA TVA	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CABRE C.N.A.I. E. S.A. IN DATA DE 22.12.2020 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 166 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILORE, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILORE. INCIPAND CU DATA DE 16.01.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE INCIPERE. PAC AVUAT IN CADRUL CTE IN LUNA MARTIE 2021	
6	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGATURA A3	0+000	18+940	SC STRABAG SRL	LEGATURA CENTURA ORADSA (SARUTA SARATORIE) - AUTOSTRADA A3 (BRIVARSA)		18.96	0%	0%	2021	2024	2024	345.9 MIL. LEI FARA TVA	TRABAT DE 21.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAG S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, DIN CARE: • 18 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 14 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILORE.	