

AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - SEPTEMBRIE 2021

NR. CR.	CATEGORIA DRUM	BAIANG DRUM	INDICATII DRUM	DE LA BUN	PARA LA BUN	ANTREPREZOR	SECTORIA	LOTUL	LONGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERII	DATA FINALIZARI	AN DECISIONARE	VALOAREA PROIECT	OBSERVATII	DETALIUL PROCEDURII
1	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACAU	0+000	105+000	SEARCH CORPORATION PHARMACOONS GRUP SRL - CONTRACT DE PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 20.000 EURO (LEI PARALELA))	BRASOV - BACAU	LOT 1	105	0%	0%	22.05.2021 - DATA SEMNANTII CONTRACTULUI DE PRESIARE SERVICII DE PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI ELABORARE PROIECT TEHNIC (SI) 20.03.2021 - OBIEDI IN ZONA ETAPA DE PROIECTARE	2023 - FINALIZARE PROIECTARE (SF-PT)	ANUL 2023 - FINALIZARE PROIECTARE (SF-PT)	5852.2 MIL LEI PARALELA TUA	DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 LUNI. ORDINA DE INCERPERE: 02.07.2021 PRESTATORII A ELABORAT ANALIZA MULTICRITERIALA PRIVIND ALEGEREA ALTERNATIVELOR DE TRASEU. ETAPA 1. A FOIST AVANT IN CTE CAIUR SA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. A FOIST FINALIZAT STUDIUL DE TEREN AVANT PROIECTULUI PREGATIMAR STUDIUL TOPOGRAFICE SI GEOTEHNICE. A FOIST INAVANTATA ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 2, SI ANALIZA	
2	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL				0%	0%	22.04.2021	22.08.2022		CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2021 ORDINA DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOIST EMIS IN DATA DE 22.04.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI DIN CAIE: 6 LUNI PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, 4 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI PENTRU AUTOSTRADA LA LUCRARI DE CONSTRUIRE, 3 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI 3 LUNI PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA BENEFCIARILOR A AVUT LOC SEMNTA DE INCERPERI IN DATA DE 22.04.2021. A FOIST TRANSMIS RAPORTUL DE INCERPERI AU FOIST FORMULATE OBSERVATI RAPORTUL DE INCERPERI.		
3	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - LINGHEU	0+000	100+140	SC CONDTRANS S.R.L.	TARGU NEAMT - IASI (SETOFANI) - LINGHEU	LOT 1	100.14			2021 - SERVICII DE PROIECTARE FAZA SF + P.A.C. + P.T.E. SECTIUNEA TARGU NEAMT - IASI - LINGHEU	2023 - FINALIZARE PROIECTARE	ANUL 2023 - PERIODA ESTIMATA DECISIONARE TEHNIC PENTRU FINALIZAREA	58.83 MIL LEI PARALELA TUA VALOAREA CONTRACT COMPLETARE REVISIUNII ELABORARE SI ELABORARE P.A.C. + P.T.E.	IN DATA DE 08.04.2021 A FOIST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII "COMPLETARE REVISIUNII/ACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C. + P.A.C. + P.T.E. PENTRU OBIECTIVUL "AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - LINGHEU" SI SC CONDTRANS S.R.L. PRETUL CONTRACTULUI ESTE DE 58.83 MIL LEI PARALELA TUA IN DATA DE 02.03.2021 A AVUT LOC SEMNTA DE INCERPERI IN PREZENT SE AFLA IN DERULARE ACTIVITATI DE ELABORARE A ANALIZII MULTICRITERIALE DE TRASEU VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 58.83 MIL LEI PARALELA TUA 3 LUNI PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE; 5 LUNI PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE EXECUTIE (PT)	
4	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	68+000	CONSTRANS (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 10.333.855,98 PARALELA TUA)	SIBIU - FAGARAS	LOT 1	68.05	12.00%		ORDIN DE INCERPERE 1.05.2021	TRIM II 2021/FINALIZARE PROIECTARE FAZA REVISIUNII STUDIULUI DE FEZABILITATE	FINALIZARE PROIECTARE (EMITERE ACORD DE MEDIU) - TRIM. II 2021	10.30 MIL LEI PARALELA TUA	CONTRACT REVISIUNII STUDIULUI DE FEZABILITATE SI DERULARE - STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOIST AVANT IN CADRUL CTE. PROCEDURA DE MEDIU IN DERULARE	
5	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	68+110	ASOCIERIA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROIECT SI LUCRARI DE CONSULTANTA S.R.L. - MEGA MUHENINGENIERING CONSULTING INC.)	FAGARAS - BRASOV	LOT 2	48.41	0%	0%	2021	2023		38.17 MIL LEI PARALELA TUA	IN DATA DE 23.08.2021, CAIUR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "COMPLETARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU "AUTOSTRADA BRASOV - FAGARAS", CU OFERTANTUL DECLARAT CĂSTIGATOR ASOCIERIA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROIECT SI LUCRARI DE CONSULTANTA S.R.L. - MEGA MUHENINGENIERING CONSULTING INC.) VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 38.17 MIL LEI PARALELA TUA. SI CURA DE TRASEU: INCLUDE LUCRARI DE NEAMBRASARE. CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT ASTFEL: * ETAPA I: 06 LUNI STUDIUL DE FEZABILITATE: 22 LUNI PROIECT PENTRU AUTOSTRADA DE EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUIRE (P.A.C.) SI ASISTENTA TEHNICA BENEFCIARILOR PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE FINANARARE 3 LUNI * ETAPA II: 06 LUNI ASISTENTA TEHNICA BENEFCIARILOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUTII LUCRARILO: 2 LUNI BENEFICIARII TRIM: 1 LUNI * ETAPA III: 06 LUNI ASISTENTA TEHNICA BENEFCIARILOR PE DURATA EXECUTII LUCRARILO, CU CONCTIUA SEMANAM LUCRARILO NU MAI TRAZI DE 6 ANI DE LA APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC.	<a href="http://www.mdrn.ro/infocantabidrapen.htm">http://www.mdrn.ro/infocantabidrapen.htm</a>
6	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	21+000	PROIECTANT INGINERIA SPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIALA	TARGU MURES - TARGU NEAMT	LOT 1	211	52%	11%	28.05.2019	25.07.2021 (CONFORM ACTIUNII LA CTE DE PRESTATI SERVICI)	ANUL 2021 - FINALIZARE PROIECTARE PERIODA ESTIMATA PENTRU DECISIONARE PRIMELEI SECTIUNI	17.58 MIL LEI PARALELA TUA	IN DATA DE 28.05.2019 A FOIST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII 62/63788 AFERENT "COMPLETARE STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT". TERMINUL INITAL DE FINALIZARE A REVIZIUNII STUDIULUI DE FEZABILITATE - 25.01.2021. CONTRACT DE REVISIUNII SI DERULARE IN DATA DE 17.07.2021 A FOIST SEMNAT ACTIUNII LA NR. 1, PRIM CAIE SA PRELUNGESTE TERMENUL DE FINALIZARE DE FINALIZARE DE PROIECTARE CU 6 LUNI. TERMINUL DE FINALIZARE CONTRACT AFERENT LA NR. 1, 17.07.2021. EMITEREA DE CURE STARE DE INCAZARE INITALE ANPM IN DATA DE 18.09.2020. IN DATA DE 18.09.2020 A AVUT LOC SEMNTA PENTRU AVANTATA IN CTE/ CAIUR A TRASEULUI CORECTAT CONFORM CONTRACTULUI IDENTIFICATE. PENTRU FINALIZAREA INZARI CTE A FOIST SOLICITATA COMPLETAREA DOCUMENTATII. IN DATA DE 18.09.2020 A AVUT LOC TRASEUL FINAL IN CADRUL CTE CAIUR IN DATA DE 27.01.2021 A FOIST APOBAT STUDIUL TOPOGRAFIC, MASURATORII TOPOGRAFICE CU TECHNOLOGIA LIDAR IN DATA DE 23.02.2021 A FOIST APOBAT STUDIUL GEOTECNIC AFERENT TRONCON DITRALU - TARGU NEAMT, SECTOR 6 KM 95+000 - KM 128+000 AU FOIST FINALIZATE INVESTIATIILE IN SUPR.FE. JUD. MURES SI JUD. HARGHITA SI AU FOIST AVANT STUDIUL ARHEOLOGICE ETAPA 2. JUD. HARGHITA SI JUD. MURES IN DATA DE 16.04.2021 A FOIST INAVANTATA D VAVANTATA. PREPARAREA A STUDIULUI DE FEZABILITATE AU FOIST FINALIZATE INVESTIATIILE IN SUPR.FE. JUD. MARAMUROȘ SI JUD. IASI AU FOIST AVANT STUDIUL ARHEOLOGICE ETAPA 2. JUD. NEAMT SI JUD. IASI A FOIST EMISA DECIZIA STARE DE INCAZARE CU NR. 30/20 22.08.2021 AU FOIST FINALIZATE INVESTIATIILE GEOTEHNICE IN TEREN. IN DATA DE 09.08.2021 A FOIST INAVANT STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRADA TARGU MURES-TARGU NEAMT, REV. IN PREZENT ACETIA FOST IN ANUNATA IN CADRUL CAIUR SA	
7	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVIUTA	0+000	60+000	SEARCH CORPORATION & EGG SOBAMAR - CONTRACT DE PROIECTARE ELABORARE SI SEMNANTII CONTRACTULUI DE PROIECTARE (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 8.727.474,68 PARALELA TUA)	TIMISOARA - MORAVIUTA	LOT 1	60			04.03.2020 - ELABORARE SI	MAI 2022 - TERMINUL FINALIZARE PROIECTARE PERIODA CONTRACTUALA DE PRESTATI A SERVICIILOR - 04 LUNI	MAI 2022 - TERMINUL FINALIZARE PROIECTARE	341.6 MIL LEI PARALELA TUA	ETAPA DE PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE IN DERULARE. SI AVANT IN CTE CAIUR ANALIZA MULTICRITERIALA SI AVANTATA DE TRASEU. ETAPA 1 A FOIST TRANSMISA DOCUMENTATIA AME ETAPA 2. DOCUMENTATIA AME 2 A FOIST REVIZIUNII CONFORM OBSERVATIILOR INSUSII SI SE AUSTALTA PREGATIMAR ANE 2 DE CALTE PRESTATOR.	
8	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	77+394	INGINERIA SPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIALA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 10.950.544,2 PARALELA TUA)	BACAU - PASCANI	LOT 1	77.383	0%	23%	ORDIN DE INCERPERE 01.03.2021 - ETAPA PROIECTARE	2021	ANUL 2021 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	1750.3 MIL LEI PARALELA TUA	ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DERULARE/ FINALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA, AVANT IN CTE/ STABIRE PRZIL DE AUTOSTRADA A FOIST INAVANT OBSERVATI STUDIULUI DE FEZABILITATE. A FOIST ESTATATA VALOAREA DE BANC AUSTIUA MARGARITEI RUTIERE. IN DATA DE 16.07.2021 A FOIST INAVANT STUDIUL DE FEZABILITATE REVUT.	
9	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BILAU - FOCSANI	0+000	82+440	CONDTRANS - CONTRACT ELABORARE SF SI PT (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 11.933.293,10 LEI, PARALELA TUA)	BILAU - FOCSANI	LOT 1	82.44		10.10%	ORDIN DE INCERPERE 31.12.2019 - ETAPA PROIECTARE	2021	FINALIZARE 2023	1270.0 MIL LEI PARALELA TUA	CONTRACT PROIECTARE IN DERULARE - ETAPA ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 SI ETAPA 2. A FOIST AVANT IN CADRUL CTE CAIUR SA. STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (AME 1 SI AME 2) INCLUZIND INVESTIATIILE ARHEOLOGICE. A FOIST AVANT IN CADRUL CTE CAIUR SA. STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (AME 1 SI AME 2) INCLUZIND INVESTIATIILE ARHEOLOGICE. A FOIST AVANT IN CADRUL CTE CAIUR SA. STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (AME 1 SI AME 2) INCLUZIND INVESTIATIILE ARHEOLOGICE. A FOIST AVANT IN CADRUL CTE CAIUR SA. STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (AME 1 SI AME 2) INCLUZIND INVESTIATIILE ARHEOLOGICE. A FOIST AVANT IN CADRUL CTE CAIUR SA. STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (AME 1 SI AME 2) INCLUZIND INVESTIATIILE ARHEOLOGICE.	
10	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	0+000	95+052	CONDTRANS - CONTRACT ELABORARE SF SI PT (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 20.103.006,3 LEI, PARALELA TUA)	FOCSANI - BACAU	LOT 1	96.052	0%	0.37%	ORDIN DE INCERPERE 10.01.2021 - ETAPA PROIECTARE	2021	ANUL 2021 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	1037.3 MIL LEI PARALELA TUA	ETAPA DE PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE IN DERULARE. SI AVANT IN CTE CAIUR ANALIZA MULTICRITERIALA SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 SI ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2). INCLUZIND INVESTIATIILE ARHEOLOGICE. STUDIUL GEOTECNIC IN CURSA DE REALIZARE PENTRU DE REALIZARE ESTE DE 650. STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA NR. 2 A FOIST TRANSMISA MINISTERIUL DE CULTURA DE PE FAZA AJUTELOR FRANSESI SI BACAU IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI. IN DATA DE 09.03.2021 AU FOIST ANALIZATE IN CADRUL COMISIEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI INDIVIDUELE RUTIERE SI DOTARILE AUTOSTRAZI IN DATA DE 09.03.2021 A FOIST INAVANT STUDIUL DE FEZABILITATE SUB FORMA ORAMT. AU FOIST EMISE OBSERVATI	
11	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+000	68+000	SECTIUNEA 6, COORDINATE DIN TRAZI CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (IND. TRAZI) SI COORDINATE DIN TRAZI (AM 44+800 - AM 68+000)	SECTIUNEA 6	LOT 1	23.2	0%	0%	2022	2023	ANUL 2023 - FINALIZARE PROIECTARE	5809 mil estimata 2.000 MIL LEI PARALELA TUA 8.000 MIL LEI PARALELA TUA	DETALIUL PRIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI IN LUNG-LA DE MAI JOS	<a href="http://www.mdrn.ro/infocantabidrapen.htm">http://www.mdrn.ro/infocantabidrapen.htm</a>

12	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (D1, P1)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FLORESTI - BRASOV			SC CONSTRANS S.R.L.	FLORESTI - BRASOV (PARA SECTOR RANNOV - CRISTIAN)		92.3	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.P. + P.A.C. + P.T.E.	2023 - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.P. + P.A.C. + P.T.E.		2000.8 MIL. LEI PARA TVA	CONTRACT IN DEBLURARE CALI PREGATIT VITEZ IN TEREN CU REPREZENTANTI DIN PARTEA BENEFICIARULUI SI DIN PARTEA PRESTATORULUI PENTRU IDENTIFICAREA EVENTUALILOR CONTRANGLORI. A FOST APROBAT DE CATRE BENEFICIAR RAPORTUL DE INCERPT SI RAPORTUL DE PROGRES NR. 1	<a href="https://www.constrans.ro/">https://www.constrans.ro/</a>
13	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (D1, P1)	AUTOSTRADA	POD PESTE PRUL LA LUNGHENI			S.C. EXPERT PROIECT 2000 S.R.L.	POD PESTE PRUL LA LUNGHENI		1	80%	40%	2016 - DEMARARE PROIECTARE POD INGINER. 2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE POD LUNGHENI.	2023 - FINALIZARE PROIECTARE FAZA S.P. DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE POD LUNGHENI.	ANUL 2024 - DESCHIDERE TRAFIC POD PESTE PRUL LA LUNGHENI	0.8 MIL. LEI PARA TVA	3-POD LUNGHENI - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT CU EXCEPTIA ACCORDULUI DE MEDIU; PROCEDURA DE MEDIU IN DEBLURARE OBTINERE ORDONANTE DE LA ANEJ 23 IULI 21 SI ALE ANEJ 27 IULI 21 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 537/2017 PRIVIND REGIMUL ARBORIZ NATURALI PROTJECTATE, PRIN CUIU NR. 105/2020, SEMNARE MEMORANDIUM IN VEDERE PROMOVARII ACORDULUI BIATERAL ROMANIA-MOLDOVA NECESAR OBTINEREI ACCORDULUI DE MEDIU. ESTE IN PREGATIRE LA VITEZ ACORDUL BIATERAL ROMANIA-MOLDOVA. IN DATA DE 24.08.2023 A FOST EMISA DECIZIA ETAPAREI EVALUARE INITIALE DE CATRE A.P.M. IASI. IN DATA DE 24.08.2023 A FOST EMISA DECIZIA ETAPAREI DE INCADRARE INITIALE NR. 131/2020 ANEJ PENTRU CONTINUTAREA PROCEDURII DE OBTINERE A ACCORDULUI DE MEDIU SA TRANDARA MEMORULUI DE PREZENTARE CATRE AFM IASI. IN DATA DE 22.03.2023 A FOST EMISA DECIZIA ETAPAREI DE INCADRARE NR. 15 DE CATRE AFM IASI.	
14	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (D1, P1)	AUTOSTRADA	A4	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOUO ROTUNDEA CUMPARA A4 (RM 16+700-DN 39E)			0%	0%	26.10.2020	NOIEMBRIE 2021	NOIEMBRIE 2022 - FINALIZARE E PROIECT TEHNIC	81.39 MIL LEI PARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 22.09.2020 ORDINUL DE INCERERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMS IN DATA DE 30.30.2020 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 6 LUNI DE LA DATA DE INCERERE A CONTRACTULUI, DIN CARE: - 3 LUNI PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE; - 3 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA LUCRARIILOR DE CONSTRUIRE, - 1 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI - 1 LUNI PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA BENEFICIARULUI. A AVUT LOC SEMNTA DE INCERPT IN DATA DE 26.10.2020 DURATA ORDINULI ADMINISTRATIV NR. 1 - APODERARE EXPERTI NON CHEF. CTR SUSPENDAT, ACTIVITATEA FIMD BELLATA INCERPTAN CU DATA DE 16.04.2021 A FOST APLICAT, IN CAZULI CTE CUMBI IN DATA DE 20.03.2021 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. AU FOST FINALIZATE STUDIILE GEOTEHNICE, TERMINUL ESTIMAT DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE ESTE 31 AUGUST 2021 SI ELABORARE PROIECT TEHNIC - NOIEMBRIE 2021	
15	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (D1, P1)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BIAA MARE - DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA			SC EXPAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	LOT 2	83			2021	2022	ANUL 2022	55.79 MIL LEI PARA TVA VANAJARE PROIECT 0%	IN DATA DE 10.03.2021, A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 92/2021 - ELABORARE S.F DRUM DE MARE VITEZA BISTRITA-SUCEAVA- LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 18 LUNI. ORDINUL DE INCERERE AL CONTRACTULUI ESTE 22.04.2021. IN DATA DE 06.06.2021 A AVUT LOC SEMNTA CU REPREZENTANTII PRIMARIILOR UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE INTERSECTATE DE VARIANTELE DE TRASEU, IN VEDEREA IDENTIFICARI CONTRANGLORILOR - 14 LUNI ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE; - 3 LUNI PREGATIRE DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SI ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA BENEFICIARULUI IN PERIOADA DEBLURARI PROCEDURI DE LICITATE SI IN VEDEREA OBTINERII SI APROBARI APLICATIEI DE FINANTARE DIN FONDURI STRUCTURALE; - 1 LUNA INTOCMIREA RAPORTULUI DE FINALIZARE A SERVICIILOR. IN PREZENT SE AFLA IN DEBLURARE ACTIVITATI DE ELABORARE A ANALIZEI MULTICRITERIALE DE TRASEU	
16	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (D1, P1)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BIAA MARE - DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA			ASOCIERIA WEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINERIA ESPECIALIZADA OBRU CIVIL & INDUSTRIAL S.R.L.	VATRA DORNEI-SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2022		34.87 MIL LEI PARA TVA VANAJARE PROIECT 0%	IN DATA DE 15.03.2021, A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 92/2022 ELABORARE S.F DRUM DE MARE VITEZA BISTRITA-SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI-SUCEAVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 LUNI. ORDINUL DE INCERERE AL CONTRACTULUI ESTE 28.04.2021. IN DATA DE 10.03.2021, A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 92/2021 - ELABORARE S.F DRUM DE MARE VITEZA BISTRITA-SUCEAVA- LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 18 LUNI. ORDINUL DE INCERERE AL CONTRACTULUI ESTE 22.04.2021. IN DATA DE 06.06.2021 A AVUT LOC SEMNTA CU REPREZENTANTII PRIMARIILOR UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE INTERSECTATE DE VARIANTELE DE TRASEU, IN VEDEREA IDENTIFICARI CONTRANGLORILOR. - 14 LUNI ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE; - 3 LUNI PREGATIRE DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SI ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA BENEFICIARULUI IN PERIOADA DEBLURARI PROCEDURI DE LICITATE SI IN VEDEREA OBTINERII SI APROBARI APLICATIEI DE FINANTARE DIN FONDURI STRUCTURALE; - 1 LUNA INTOCMIREA RAPORTULUI DE FINALIZARE A SERVICIILOR. IN PREZENT SE AFLA IN DEBLURARE ACTIVITATI DE ELABORARE A ANALIZEI MULTICRITERIALE DE TRASEU	