

DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - SEPTEMBRIE 2021

NR. CRT.	CATEGORIA DRUM	NRANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DECIZIUNII	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALIUL PROCEDURĂ
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PIATRA NEAMȚ	0+000	61+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA (VALIDARE CONTRACT PROIECTARE : 8.023.050.03 LEI, FAZA TVA)	BACAU - PIATRA NEAMȚ	LOT 1	61	0%	0%	MARTIE 2021 - ETAPA PROIECTARE	SEPTEMBRIE 2021 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE PERIOADA CONTRACTUALĂ DE PRESTARĂ A SERVICIILOR - 18 LUNI	IANUARIE 2022 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE (CONFORM AA NR. 1 DIN 02.07.2021)	112.36 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT ELABORARE SF IN DERULARE. NU POST TRANSMIS CĂTRE CNAR SA VANANTILE DE TRASEU ANALIZATE IN BAZA STUDIILOR PRELIMINARE - AMC ETAPA 1 REVIZUA 4. AMC ETAPA 1 REVIZUA 4 A FOST TRANSMIS CĂTRE CONSULTANTUL JASPER PENTRU PUNCT DE VEREDERE IN DATA DE 02.04.2021. IN DATA DE 16.03.2021 A FOST ORGANIZATA O NOUA SEDINTA CU CONSULTANTUL JASPER. IN DATA DE 07.04.2021 A FOST TRANSMISĂ CĂTRE CNAR DOCUMENTAȚIA JASPER. DOCUMENTAȚIA REVIZUA 4 CĂTRE PRESTATOR CA UNIMARE A SEDINTEI DIN DATA DE 16.03.2021.	
2	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (URSA - CATALEZI)	0+000	59+700	INGENIERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 19.06.2020 (VALIDARE CONTRACT PROIECTARE: 34.259.206.13 LEI, FAZA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	59,7	0%	0%	Iunie 2021 - ETAPA PROIECTARE	Iunie 2022		1674,75 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT ELABORARE SF IN DERULARE. DOCUMENTAȚIA AMC ETAPA 1 REVIZUA 2 A FOST TRANSMISĂ CONSULTANTUL JASPER PENTRU OBSERVAȚII. DOCUMENTAȚIA AMC ETAPA 1 REVIZUA 4 A FOST TRANSMISĂ CONSULTANTUL JASPER PENTRU OBSERVAȚII IN DATA DE 16.03.2021. IN DATA DE 09.06.2021 FOST ORGANIZATA O NOUA SEDINTA CU OBSERVATORII. IN PREZENT PRESTATORUL IMPLEMENTAZA OBSERVAȚIILE EMISE DE CĂTRE EXPERTI JASPER IN CADRUL DOCUMENTAȚIEI AMC ETAPA 1. PRESTATORUL ANALIZEAZA NOILE PROPUNERI DE AMENAJARE A DRUMULUI DE LEGĂTURĂ LA PUNCTUL DE TRECERE A FRONTIEREI DACICA IN CONFORMITATE CU SOLICITAREA PRIMĂRII DACICA.	
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUCU - BRAGA	0+000	98+000	INGENIERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE (VALIDARE CONTRACT PROIECTARE: 35.581.021.97 LEI, FAZA TVA)	BUCU - BRAGA	LOT 1	98	0%	0%	03.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	APRILIE 2022	APRILIE 2022 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE	1805,55 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT ELABORARE SF IN DERULARE. AMC - ETAPA 1 SE AFLEA IN ANALIZA CONSULTANTUL JASPER. DOCUMENTAȚIA AMC 1 SE AFLEA IN CURS DE REVIZUIRE CONFORM OBSERVAȚIILOR JASPER. DOCUMENTAȚIA AMC 1 REVIZUITA A FOST TRANSMISĂ CĂTRE CNAR, CARE A DĂS NŢI OBSERVAȚII CĂTRE PRESTATOR. IN DATA DE 20.05.2021 A FOST ORGANIZATA O NOUA SEDINTA CU CONSULTANTUL JASPER. PREZENT PRESTATORUL IMPLEMENTAZA OBSERVAȚIILE DE CĂTRE EXPERTI JASPER IN CADRUL DOCUMENTAȚIEI AMC ETAPA 1.	
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JIU			ADDEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TARGU JIU		108	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 16.08.2021 - ETAPA PROIECTARE	APRILIE 2023		20,25 MIL LEI FAZA TVA	IN DATA DE 17.03.2021 CNAR A SEMNAT CU OBRENTANTUL DECLARAȚIA CĂSTIGATOR - ADDEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. VALIDAREA CONTRACTULUI ESTE DE 20.047.130.77 LEI FAZA TVA, URMA DE FINANTARE FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. IN DATA DE 16.04.2021 A FOST SEMNAT DE PRECUT (ORDIN DE INCERPERE) TERMIULUI DE PREZARE AMC 1 (16.07.2021) A FOST DEPART DIN CAUZA UNOR OBIECTIVE SEVERE DEPOSTATE IN ZONA DE INTERES A DRUMULUI EXPRES.	
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCȘANI - BRAILA	0+000	76+000	INGENIERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. SEMNAT IN DATA DE 19.06.2020 (VALIDARE CONTRACT PROIECTARE: 15.051.040.91 LEI, FAZA TVA)	FOCȘANI - BRAILA		76	0%	10%	ORDIN DE INCERPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022	ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	1400,2 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.06.2020. ORDIN DE INCERPERE 27.07.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI. ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1 (AMC) FOST AVANȚAT ÎN CĂTRE CNAR SA. A FOST APROBATA TEMA PENTRU STUDIUL ARHEOLOGICE ETAPA 1 (AMC) ÎN CURS DE ELABORARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2 (AMC 2).	
6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	113+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 18.07.2020 (VALIDARE CONTRACT PROIECTARE: 17.845.028.28 LEI, FAZA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		112,5	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 30.06.2020 - ETAPA PROIECTARE	Aug 22	AUGUST 2022 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE	2064,38 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT IN DERULARE. AMC ETAPA 1 ESTE IN CURS DE REVIZUIRE CONFORM OBSERVAȚIILOR JASPER. PRESTATORUL ANALIZEAZA REALIZAREA UNOR DRUMURI DE LEGĂTURĂ CU MUNI TULCEA. PRESTATORUL APOUNEA CU ESTIMĂ ANALIZA REALIZAREA DRUMULUI DE LEGĂTURĂ LA OIM IN CONFORMITATE CU DATELE/INFORMAȚIILE ACTUALIZATE TRANSMISE DE CĂTRE PRIMĂRIA TULCEA.	
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALIDARE CONTRACT DE PROIECTARE: 11.271.020.09 LEI FAZA TVA)	PASCANI - SUCEAVA		61	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	OCTOMBRIE 2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE		1304,96 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 14.04.2021 A FOST AVANȚAT ÎN CADRUL CTE-CNAR SA DOCUMENTAȚIA AMC ETAPA 1. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTAȚIA AMC ETAPA 2. IN DATA DE 16.06.2021 PRESTATORUL A INTĂRIT DOCUMENTAȚIA AMC ETAPA 2. DOCUMENTAȚIA AMC ETAPA 2 ESTE ÎN ANALIZA LA BENEFCIAR. DOCUMENTAȚIA AMC 2 A FOST AVANȚAT ÎN CTE - CNAR S.A. ÎN DATA DE 23.07.2021.	
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIȘTI - GĂȘTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & - MEDA INGENIERULI MĂDĂRĂȘTEA S.R.L. (MEDA ENGINEERING CONSULTING INC.) - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE SEMNAT IN DATA DE 29.08.2020 (VALIDARE CONTRACT PROIECTARE: 13.646 MIL LEI FAZA TVA)	PLOIȘTI - GĂȘTI		76	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE	1671,37 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTAȚIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU. NU POST FUSE OBSERVAȚIILE PĂTRIA BENEFCIARILOR SI PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTAȚIA REVIZUITA. IN DATA DE 09.04.2021 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 A FOST AVANȚAT ÎN CADRUL C.T.E. - CNAR. A FOST SUPRINȚAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 1 LUNI ÎNCHINĂDU ÎN DATA DE 16.05.2021.	
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET	0+000	40+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALIDARE CONTRACT DE PROIECTARE: 10.892.893.13 LEI FAZA TVA)	SUCEAVA - SIRET		40	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	OCTOMBRIE 2022		882,9 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT IN DERULARE. DOCUMENTAȚIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ESTE REVIZUITA CONFORM OBSERVAȚIILOR BENEFCIARILOR. IN DATA DE 14.04.2021 A FOST AVANȚAT ÎN CADRUL CTE-CNAR SA DOCUMENTAȚIA AMC ETAPA 1. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTAȚIA AMC ETAPA 2. IN DATA DE 16.06.2021 PRESTATORUL A INTĂRIT DOCUMENTAȚIA AMC ETAPA 2. DOCUMENTAȚIA AMC ETAPA 2 ESTE ÎN ANALIZA LA BENEFCIAR. DOCUMENTAȚIA AMC 2 A FOST AVANȚAT ÎN CTE - CNAR S.A. ÎN DATA DE 23.07.2021.	
10	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TOTTA - ALBITA	0+000	100+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07.2020 (VALIDARE CONTRACT PROIECTARE: 15.007.272.07 LEI FAZA TVA)	TOTTA - ALBITA		100	0%	0%	AUGUST 2020 DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - TERMIN FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE	2063,8 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACTUL IN DERULARE. A FOST TRANSMIS AMC ETAPA 1 ÎN AFLEA ÎN CURS DE REVIZUIRE CONFORM OBSERVAȚIILOR BENEFCIARILOR. PRESTATORUL ANALIZEAZĂ ETAPAZA SA FĂZAZA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII CONFORM CERINȚELOR CNAR SI MITI. IN DATA DE 09.06.2021 PRESTATORUL A INTĂRIT DOCUMENTAȚIA AMC ETAPA 1. DOCUMENTAȚIA AMC ETAPA 1 ESTE ÎN ANALIZA LA BENEFCIAR. DOCUMENTAȚIA AMC 1 REVIZUITA/FAZAZE ESTE ÎN CURS DE REVIZUIRE ÎN CONFORMITATE CU OBSERVAȚIILE BENEFCIARILOR.	
11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	10+000	SEARCH CORPORATION SRL - SATU MARE - OAR (GRANTIA FOIUI)	SATU MARE - OAR (GRANTIA FOIUI)		10,9	0%	3%	AUGUST 2020 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA SF - P.A.C. + P.T.E.	2022 - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA SF - P.A.C. + P.T.E.	ANUL 2022 - TERMIN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE	311,79 MIL LEI FAZA TVA	IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF-PA/C/PT-PT. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 18 LUNI. IN DATA DE 10.08.2020 SA DATI OBSERVAȚII DE REVIZUIRE. IN DATA DE 03.03.2021 A FOST AVANȚAT ÎN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU AMC 1 - AMC (VARIANTA 1) INVESTIȚIILE GĂȘTIȘTEȘTE SUNT REALIZATE ÎN PROCENT DE 10%. IN DATA DE 17.03.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM.	
12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	A1 (PREȘTI) - MIOVENI	0+000	10+000	SEARCH CORPORATION S.R.L.	A1 (PREȘTI) - MIOVENI		10	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 09.12.2020 - ETAPA DE PROIECTARE	IULIE 2022 - TERMIN FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE		222,75 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT IN DERULARE. DOCUMENTAȚIA AMC ETAPA 1 A FOST ANALIZATA SI SAU EMIS OBSERVAȚII. DOCUMENTAȚIA REVIZUITA AMC 2 A FOST AVANȚAT ÎN CTE. ÎN DATA DE 02.07.2021. IN DATA DE 09.04.2021 A FOST TRANSMISĂ DOCUMENTAȚIA AMC ETAPA 2 SI SE AFLEA ÎN ANALIZA ÎN CADRUL CNAR. IN DATA DE 10.04.2021 NU POST TRANSMISĂ OBSERVAȚIILE ALTRA DOCUMENTAȚIEI AMC 2 CĂTRE PRESTATOR. DOCUMENTAȚIA AMC ETAPA 2 REVIZUITA CONFORM OBSERVAȚIILOR FORMULATE DE CĂTRE BENEFCIAR COLLECTIVE PRIN PREȘTI RECONFIGURARE NOU AL-DEJA A FOST TRANSMISĂ BENEFCIARILOR. DOCUMENTAȚIA ESTE ÎN CURS DE ANALIZA LA BENEFCIAR. DOCUMENTAȚIA AMC ETAPA 2 A FOST AVANȚAT ÎN CADRUL CTE-CNAR S.A. ÎN DATA DE 09.06.2021. PRESTATORUL A INTĂRIT DOCUMENTAȚIA ÎN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM.	