

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE - IULIE 2021

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIDC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERI	DATA FINALIZĂRII	AN DEBORDARE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALIUL PROCEDURĂ
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	11+088	ASOCIETEA SC SA & PE CONSTRUCT SRL ELDER DE ASOCIERE - SPECTITION LUMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	11.08	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE	MAY 2024	ANUL 2024	371.42 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.04.2021, INMAI A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIETEA SC SA & PE CONSTRUCT SRL ELDER DE ASOCIERE - SPECTITION LUMB - TEHNOSTRADE S.R.L. IN DATA CONTRACTULUI ESTE DE 275.446.112.00 LEI FARA TVA SURSA DE FINANTARE: FONDURILE EUROPEENE NEAMANSURABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE ESTE LUNA PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNA PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI.	
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0+000	17+700	TIBERNA SC AV S.P.A. (ITALIA)	TROMON 1 - CRAIOVA - ROMANESTI (KM 0+000 - KM 17+700)	SECTOR 1: 0+000 - 1+800 SECTOR 2: 1+800 - 10+000 SECTOR 3: 10+000 - 17+700	17.7	30.36%	25.82%	27.11.2018 - PROIECTARE; 16.09.2019 - EXECUTIE SECTOR 1; 12.07.2020 - EXECUTIE SECTOR 1; 05.03.2021 - EXECUTIE SECTOR 2 - KM 5+400 - KM 10+000	TRIM IV 2021.	ANUL 2022	318.18 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR 1: 0+000 - 1+800 IN DATA DE 01.07.2020 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. INFORMATIUNI CU DATA DE 01.07.2020 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 2: 1+800 - 10+000 A FOST EMISA HG EXPRESIE NR. 843/2020 (aprob. de la km 5+180 - km 10+000), IN DATA DE 22.02.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. PENTRU REALIZAREA ZONEI DE AMPLASAMENT NEOPROMOVATE UNDESA A FI INTRODUSA OCCC. PENTRU HG DE EXPANSIUNE SECTOR 3: 10+000 - 17+700 - IN EXECUTIE	
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	17+700	36+200	ASOCIETEA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPECTITION LUMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL - SC CONSTRANS SRL	TROMON 2 - ROMANESTI - BALA - VALEA MARIE (KM 17+700 - KM 36+200) LOT 1: KM 17+700 - KM 36+200	18.1	88.86%	88.86%	21.12.2018 - ACTIVITATEA DE PROIECTARE, 24.09.2019 - EXECUTIE SECTOR 1, 11.07.2020 - EXECUTIE SECTOR 1, 05.03.2021 - EXECUTIE SECTOR 2 - KM 5+400 - KM 10+000	TRIM IV 2021.	ANUL 2022	401.45 MIL. LEI FARA TVA			
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	36+400	57+600	ASOCIETEA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPECTITION LUMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL - SC CONSTRANS SRL	TROMON 2 - ROMANESTI - BALA - VALEA MARIE (KM 17+700 - 57+600) LOT 2: KM 36+200 - KM 57+600	21.35	86.23%	86.95%	21.12.2018 - ACTIVITATEA DE PROIECTARE, 24.09.2019 - EXECUTIE SECTOR 1, 11.07.2020 - EXECUTIE SECTOR 1, 05.03.2021 - EXECUTIE SECTOR 2 - KM 5+400 - KM 10+000	TRIM IV 2021.	ANUL 2022	702.18 MIL. LEI FARA TVA			
5	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	57+650	89+200	ASOCIETEA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPECTITION LUMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TROMON 3, VALEA MARIE - COLONESTI	TROMON 3	31.75	0%	0%	18.01.2021	2024	ANUL 2024	410.71 MIL. LEI FARA TVA	ARETIBERENRILA A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FUND APROBATA DE CA TRE C.A. I. R. S.A. IN DATA DE 25.11.2020 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. INFORMATIUNI CU DATA DE 08.03.2021 A FOST EMIS ORDIN DE INCERPERE. RAC AVANAT IN CADRUL CTE IN LUNA MARTIE 2021	
6	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LISIATUNA A3	0+000	18+960	SC STRABAG SRL	LISATUNA CENTURA DRACSA (DRUMUL AMARONESTI) - AUTOSTRADA A3 (BRILABA)		18.96	0%	0%	2021	2024	2024	355.9 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAG S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 14 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, • 4 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR.	