

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE - SEPTEMBRIE 2021

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	BAIETI DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERII	DATA FINANCIARII	AN DECHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI	DETALI PROCEDURA
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0-000	15-008	ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL LIBER DE ASOCIERE) - SPEEDION LUMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	11.08	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE	MAI 2024	ANUL 2024	271.42 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.04.2021, CNAVR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL LIBER DE ASOCIERE) - SPEEDION LUMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 271.426.131.20 LEI FARA TVA. DURATA DE FINANTARE: PERIOADA LUNARE RENANCIABILABILE DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI.	
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0-000	17-700	TIRREMA SCANI S.P.A. (ITALIA)	TRONSON 1 - CRAIOVA - ROMANESTI (KM 0+000 - KM 17-700)	SECTOR 1: 0+000 - 1+400 SECTOR 2: 1+400 - 20+000 SECTOR 3: 10+000 - 17+700	17,7	33.05%	25.82%	27.02.2018 - PROIECTARE, 16.09.2019 - EXECUTIE SECTOR 1 13.07.2020 - EXECUTIE SECTOR 2 01.03.2021 - EXECUTIE SECTOR 3 - km 5+245 - km 10+000	TRIM IV 2022	ANUL 2022	208.18 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR 1: 0+000 - 1+400 IN DATA DE 03.07.2020 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE INCERPARII CU DATA DE 13.07.2020 A FOST EMISA ORDINUL DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 2: 1+400 - 10+000 A FOST EMISA HG EXPRESIE NR. 843/2020 (aprop. de la km 5+190 - km 10+000), IN DATA DE 22.02.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE. PENTRU TESTUL DRUCEI PANA LA INSUSIRI PENTRU LUNGIMEA A PI INTOCMITA UCCE. PENTRU HG DE EXPRESIE SECTOR 3: 10+000 - 17+700 - IN EXECUTIE	
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	17-700	36+000	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEEDION LUMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL - SC CONSTRANS SRL	TRONSON 2 - ROMANESTI - BALS - VALDA MARE (KM 17+700 - KM 37+500) (Lot 2, km 17+700 - km 36+200)	LOT 1: KM 17+700 - KM 36+200	18,5	88.86%	58.40%	21.12.2018 - ACTIVITATEA DE PROIECTARE, 24.09.2019 - EXECUTIE (ETAPILE 1 SI 2), 21.11.2020 - EXECUTIE (ETAPA IV)	TRIM IV 2021	ANUL 2022	661.45 MIL. LEI FARA TVA		
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	36-000	57+000	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEEDION LUMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL - SC CONSTRANS SRL	TRONSON 3 - ROMANESTI - BALS - VALDA MARE (KM 17+700 - 57+000) (Lot 2, km 36+200 - km 57+000)	LOT 2: KM 36+200 - KM 57+000	21,35	86.28%	63.33%	21.12.2018 - ACTIVITATEA DE PROIECTARE, 24.09.2019 - EXECUTIE (ETAPILE 1 SI 2), 21.11.2020 - EXECUTIE (ETAPA IV)	TRIM IV 2021	ANUL 2022	702.18 MIL. LEI FARA TVA		
5	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	123+115	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEEDION LUMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 4 - COLONESTI - DAKIA - PITESTI	TRONSON 4	31,82	0%	0%	2021	2024	ANUL 2024	617,08 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE A FOST SEMNAT IN DATA DE 18.08.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 350 DE LUNI, DIN CARE: • 24 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, • 102 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR.	
6	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	57+000	89+300	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEEDION LUMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 3, VALDA MARE - COLONESTI	TRONSON 3	31,75	0%	0%	18.01.2021	2024	ANUL 2024	670,75 MIL. LEI FARA TVA	ANTREPREZORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUENA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.A.I.A.I.R. S.A. IN DATA DE 10.11.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 350 DE LUNI, DIN CARE: • 24 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, • 102 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. INCERPARII CU DATA DE 18.01.2021 A FOST EMIS ORDIN DE INCERPERE. PAG AVANZ 10 CACRULI CTE IN LUNA MARTIE 2021	
7	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGATURA A3	0-000	18+960	SC STRABAG SRL	LEGATURA CENTURA ORADEA (GRATA SANTIANDREI) - AUTOSTRADA A3 (BIBANNA)		18,96	0%	0%	27.09.2021	2024	2024	545,9 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAG S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, DIN CARE: • 24 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR.	