

AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - OCTOMBRIE 2021

Nr. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	
1	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACAU	0+000	165+000	SEARCH CORPORATION& PRIMARCON GRUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 20.093.359,86 LEI FARA TVA)	BRASOV - BACAU	LOT 1	165	0%	0%	22.05.2020 - DATA SEMNARII CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) 10.07.2020 ORON ÎNCEPERE ETAPA DE PROIECTARE	2023 - FINALIZARE PROIECTARE (SF+PT)	ANUL 2023 - FINALIZARE PROIECTARE (SF+PT)	8858,21 MIL. LEI FARA TVA	DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 LUNI. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI DE LA DATA DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI, DIN CARE: PRESTATORUL A ELABORAT ANALIZA MULTICRITERIALA PRIVIND ALEGEREA ALTERNATIVELOR DE TRASEU, ETAPA 1 A FOST AVIZAT IN CTE CNMR SA. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. AU FOST FINALIZATE STUDIILE DE TEREN AFERENT PROIECTULUI PRELIMINAR (STUDIUL TOPOGRAFICE SI GEOTEHNICE). A FOST ÎNAINȚATA ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 2, ÎN ANALIZA JASPERS	
2	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AL SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU SI ÎNCDORI RUTIERE PE AL SI A3 ÎN ZONA DE VEST A ROMÂNIEI	A11(M 326+450) - DJ 704(CUGHER)A1(KM 362+813) - DC 272(SANTOHALMI)A1(KM 485+030) - DJ 609E(RECAS)A1(KM 450+210) - DJ 609BET(HAUSEN)A1(KM 528+909) - DJ 682G(KRUCENI)A1(KM 99+940) - DN125(PINUS)		0%	0%	22.04.2021	22.06.2022			CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2021 ORDINUL DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.04.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 14 LUNI DE LA DATA DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI, DIN CARE: 6 LUNI PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, 4 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE, 1 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI 1 LUNI PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENȚA TEHNICĂ BENEFICIARULUI. A AVUT LOC SEDINȚA DE ÎNCEPUT IN DATA DE 22.04.2021. A FOST APROBAT RAPORTUL DE PROGRES NR.3	
3	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - LINGHENI	0+000	100+140	SC CONSTTRANS S.R.L.	TARGU NEAMT - IASI (LETCANI) - LINGHENI		100,14			2021 - SERVICII DE PROIECTARE FAZA SF + P.A.C. + P.T.E. SECȚIUNE TARGU NEAMT - IASI-LINGHENI	2023 - FINALIZARE PROIECTARE	ANUL 2025 - PERIODA ESTIMATA DESCHIDERE TRAFIC PENTRU PRIMILE SECȚIUNI		58,83 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 08.04.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII „COMPLĂTARE/ REVIZUIRE/ ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C., P.A.D. SI P.T.E. PENTRU OBIECTIVUL „AUTOSTRADA TARGU NEAMT – IASI – LINGHENI” CU SC CONSTTRANS S.R.L. PREȚUL CONTRACTULUI ESTE DE 58.830.448,35 LEI FARA TVA IN DATA DE 07.02.2021 A AVUT LOC SEDINȚA DE ÎNCEPUT IN DATA DE 15.09.2021 A FOST ÎNAINȚATA DOCUMENTAȚIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, ÎN PREZENT ACEASTA ESTE ÎN ANALIZA (TERMEN 05.10.2021) CONTRACT COMPLETARE/REVIZUIRE/ACTUALIZARE S.F. SI ELABORARE P.A.C. + P.A.D. + P.T.E.
4	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	68+050	CONSTTRANS (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 36.313.855,49 FARA TVA)	SIBIU - FAGARAS	LOT 1	68,05		22,00%	ORDIN DE ÎNCEPERE 11.05.2015	TRIM II 2021/ FINALIZARE PROIECTARE FAZA REVIZUIRE STUDIUL DE FEZABILITATE	FINALIZARE PROIECTARE EMITERE ACORD DE MEDIU) - TRIM. III 2021		5170 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT REVIZUIRE STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN DERULARE - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE, PROCEDURA DE MEDIU ÎN DERULARE
5	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	48+410	ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. - MEGA INGENIERING CONSULTING INC. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.)	FAGARAS - BRASOV	LOT 2	48,41	0%	0%	2021	2023		18,17 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 23.08.2021, CNMR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU „COMPLĂTARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU ”AUTOSTRADA BRASOV - FAGĂRAS”, CU OFERTANTUL DECLARAT CĂȘTIGĂTOR ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. - MEGA INGENIERING CONSULTING INC. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.). VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 18.174.952,71 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANȚARE: FONDULUI EUROPEAN DE ÎNCĂLZIRE NEAMURABILSABLE. CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT ASTFEL: • ETAPA I: 25 LUNI STUDIUL DE FEZABILITATE: 22 LUNI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C.) ȘI ASISTENȚA TEHNICĂ ACORDATĂ BENEFICIARULUI PENTRU SUSTINEREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE: 3 LUNI • ETAPA II: 6 LUNI PROIECT TEHNIC (P.T.): 3 LUNI ASISTENȚA TEHNICĂ ACORDATĂ BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR: 2 LUNI RAPORT FINANCIAR FINAL: 1 LUNĂ. • ETAPA III: 36 LUNI ASISTENȚA TEHNICĂ ACORDATĂ BENEFICIARULUI PE DURATA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR, CU CONȚINȚA DEBEMĂRII LUCRĂRILOR NU MAI TĂRZIU DE 3 ANI DE LA APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC.	
6	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	211+000	PROIECTANT: INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRĂ CIVIL E INDUSTRIAL SA	TARGU MURES - TARGU NEAMT	LOT 1	211	52%	11%	28.05.2019	25.07.2021 RECONFORM ACT ADIȚIONAL LA CTR DE PRESTARI SERVICII	ANUL 2021 - FINALIZARE PROIECTARE 2025 - PERIODA ESTIMATĂ PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECȚIUNI		17,58 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 28.05.2019 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII 92/36788 AFERENT „COMPLĂTARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRADA TARGU MURES – TARGU NEAMT”. TERMINUL DE FINALIZARE A REVIZUIRII STUDIULUI DE FEZABILITATE - 25.03.2021. CONTRACT DE REVIZUIRE SF ÎN DERULARE IN DATA DE 31.07.2020 A FOST SEMNAT ADIȚIONALUL NR. 1, PRIN CARE SE PRELUNGESTE TERMENUL DE FINALIZARE AL SERVICIILOR DE PROIECTARE CU 6 LUNI. TERMINUL DE FINALIZARE CONFORM ACT ADIȚIONAL - 25.07.2021 EMITEREA DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCĂLZIRE ÎNTRU ÎN DATA DE 18.09.2020. ANUL 2021 - FINALIZARE PROIECTARE 2025 - PERIODA ESTIMATĂ PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECȚIUNI IN DATA DE 31.07.2020 A FOST SEMNAT ADIȚIONALUL NR. 1, PRIN CARE SE PRELUNGESTE TERMENUL DE FINALIZARE AL SERVICIILOR DE PROIECTARE CU 6 LUNI. IN DATA DE 05.11.2020 A FOST AVIZAT TRASEUL FINAL ÎN CONFORMITATE CU CNMR. IN DATA DE 27.01.2021 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC, MASURATORII TOPOGRAFICE CU TECHNOLOGIA LIDAR IN DATA DE 23.03.2021 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSON: DITRAU - TARGU NEAMT, SECTOR 4 KM 95+600 – KM 118+800. AU FOST FINALIZATE INVESTIGĂȚIILE ÎN SITU PE JUDE. MURES ȘI JUDE. HARGHITA ȘI AU FOST AVIZATE STUDIILE ARHEOLOGICE ETAPA 2 JUDE. HARGHITA ȘI JUDE. MURES IN DATA DE 16.04.2021 A FOST ÎNAINȚATA O VARIANTĂ. PRELIMINARĂ A STUDIULUI DE FEZABILITATE AU FOST FINALIZATE INVESTIGĂȚIILE ÎN SITU PE JUDE. NEAMT ȘI JUDE. IASI ȘI AU FOST AVIZATE STUDIILE ARHEOLOGICE ETAPA 2 JUDE. NEAMT ȘI JUDE. IASI A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE ÎNCĂLZIRE CU NR. 50 DIN 22.06.2021 AU FOST FINALIZATE INVESTIGĂȚIILE GEOTEHNICE ÎN TEREN. IN DATA DE 09.08.2021 A FOST ÎNAINȚAT STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRADA TARGU MURES-TARGU NEAMT_REV1. ÎN DATA DE 30.07.2021 AU FOST EMISE OBSERVAȚII ÎN PREZENT DOCUMENTAȚIA ESTE REVIZUITĂ DE CĂTRE PRESTATOR
7	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVITA	0+000	60+000	SEARCH CORPORATION & EGS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SEMNAT IN DATA DE 4 MAI 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8.727.474,68 FARA TVA)	TIMISOARA – MORAVITA	LOT 1	60			04.03.2020 - ELABORARE SF	MAI 2022 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE, PERIODA CONTRACTUALĂ DE PRESTARE A SERVICIILOR - 24 LUNI	MAI 2022 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE		141,8 MIL. LEI FARA TVA	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) ÎN DERULARE. S'A AVIZAT ÎN CTE CNMR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU, ETAPA 1 A FOST TRANSMISĂ DOCUMENTAȚIA AMC ETAPA 2, REVIZIA 3, DOCUMENTAȚIA AMC 2, REVIZIA 3 ȘI AFILA LA JASPERS PENTRU OBSERVAȚII.

8	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	77+394	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL SI INDUSTRIAL SI - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.950.944,23 FARA TVA)	BACAU - PASCANI	LOT 1	77.283	0%	23%	ORDIN DE INCIPERE 01.03.2019 - ETAPA PROIECTARE	2021	ANUL 2021 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	3750,27 MIL LEI FARA TVA	ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DERULARE/ FINALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA, AVIZARE IN CTE/ STABILIRE PROFIL DE AUTOSTRADA AU FOST INANTATE OBSERVATI PENTRU STUDIUL DE FEZABILITATE, A FOST EXECUTATA EVALUAREA DE IMPACT ASUPRA SIGURANTEI RUTIERE IN DATA DE 19.07.2021 A FOST INANTAT STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT, AU FOST EMISE OBSERVATI AU FOST EMISE OBSERVATI ASUPRA STUDIULUI DE FEZABILITATE REV 3 IN DATA DE 09.08.2021. OBSERVATIILE CU PRIVIRE LA STUDIUL GEOTEHNIC AU FOST EMISE IN DATA DE 13.08.2021. IN DATA DE 07.08.2021 A FOST INANTAT PROIECTUL TEHNIC, IN FORMAT ELECTRONIC. ASUPRA PROIECTULUI TEHNIC BENEFICIARUL A EMIS OBSERVATI IN DATA DE 23.08.2021.
9	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	0+000	82+440	CONSTRANS - CONTRACT ELABORARE SF SI PT (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 13.933.291,10 LEI FARA TVA)	BUZAU - FOCSANI		82,44		23,75%	ORDIN DE INCIPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE	2021	FINALIZARE 2021	1270,62 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE IN DERULARE - ETAPA ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 SI ETAPA 2. A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (AMC 1 SI AMC 2) INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST REALIZATE IN PROPORTE DE 100%. IN CURS DE ELABORARE TESTELE DE LABORATOR. A FOST AVIZAT IN CADRUL COMISEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOSTRAZILOR. A FOST INANTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL - AU FOST EMISE OBSERVATI A FOST INANTAT PROIECTULU TEHNIC - AU FOST EMISE OBSERVATI
10	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	0+000	96+052	CONSTRANS - CONTRACT ELABORARE SF SI PT (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 20.123.408,52 LEI FARA TVA)	FOCSANI - BACAU		96,052	0%	0,37%	ORDIN DE INCIPERE 10.01.2019 - ETAPA PROIECTARE	2021	ANUL 2021 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	3927,35 MIL LEI FARA TVA	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) IN DERULARE. S A AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA - STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 SI ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2). AU INCEPUT INVESTIGATIILE AMHEOLOGICE. STUDIUL GEOTEHNIC IN CURS DE REALIZARE PROCENTUL DE REALIZARE ESTE DE 61%. STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA NR. 2 A FOST TRANSMIS LA MINISTRELE DE CULTURA DE PE RAZA JUDETELOR VRANCEA SI BACAU IN VEDEREA OBTINERII AVIZELOR. IN DATA DE 09.09.2021 A FOST ANALIZATE IN CADRUL COMISEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOSTRAZILOR IN DATA DE 05.05.2021 A FOST INANTAT STUDIUL DE FEZABILITATE SUB FORMA DRAFT. AU FOST EMISE OBSERVATI
11	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+800	68+000		SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DIN 73C CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (NOD TIOVENI) SI MODERNIZARE DIN 73C (KM 44+800 - KM 68+000)	SECTIUNEA 6	23,2	0%	0%	2022	2023	ANUL 2023 - FINALIZARE PROIECTARE	VALORI ESTIMATE: 2,099 MIL LEI FARA TVA + TIOVENI CURTEA DE ARGES 8,526 MIL LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	DETAII PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI IN LINK-UL DE MAI JOS
12	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			S.C CONSTRANS S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (FARA SECTOR RASNOV - CRISTIAN)		97,3	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	2023 - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.		1000,8 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. S AU SECTIAT VOTUL IN TIBSU CU REPREZENTANTI DIN PARTEA BENEFICIARULUI SI DIN PARTEA PRESTATORULUI PENTRU IDENTIFICAREA EVENTUALELOR CONSTRANGERI. A FOST APROBAT DE CATRE BENEFICIAR RAPORTUL DE PROGRES NR. 5.
13	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	POD PESTE PRUT LA LINGHENI			S.C. EXPERT PROJECT 2002 S.R.L.	POD PESTE PRUT LA LINGHENI		1	80%	45%	2016 - DEMARARE PROIECTARE POD LINGHENI; 2020 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE SECTIUNEA IASI LINGHENI	2021 - FINALIZARE PROIECTARE FAZA S.F, DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE POD LINGHENI	ANUL 2024 - DESCHIDERE TRAFIC POD PESTE PRUT LA LINGHENI	0,8 MIL LEI FARA TVA	2.POD LINGHENI - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT CU EXCEPTIA ACORDULUI DE MEDIU ; PROCEDURA DE MEDIU IN DERULARE OBTINERE DEROGARE DE LA ART ART. 23 ALIN. (2) SI ALE ART. 27 ALIN. (1) DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARBILOR NATURALI PROTEJATE, PRIN DUS NR. 105/2020, SEMNARE MEMORANDUM IN VEDERE PROMOVARII ACORDULUI BILATERAL ROMANIA-MOLDOVA NECESAR OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU. IN DATA DE 24.08.2020 A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INITIALA DE CATRE A.N.P.M. IASI. IN DATA DE 24.08.2020 A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE INITIALA NR. 133/2020 ANAMP PENTRU CONTINUTAREA PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU S A TRANSMIS MEMORULUI DE PREZENTARE CATRE APM IASI. IN DATA DE 22.02.2021 A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE NR. 15 DE CATRE APM IASI.
14	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A4	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOD RUTIER CUMPARANA A4 (KM 16+700) DIN 39E			0%	0%	26.10.2020	NOIEMBRIE 2021	NOIEMBRIE 2021 - FINALIZARE E PROIECT TEHNIC	674,39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 23.09.2020. ORDINUL DE INCIPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 26.10.2020 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 6 LUNI DE LA DATA DE INCIPERE A CONTRACTULUI, DIN CARE: - 3 LUNI PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, - 2 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA LUCRARIILOR DE CONSTRUIRE, - 1 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI - 1 LUNI PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA BENEFICIARULUI. A AVUT LOC SEDINTA DE INCEPUT IN DATA DE 26.10.2020. S A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV NR. 5 - APROBARE OFERTI NON CHEIE CTR SUSPENDAT, ACTIVITATEA FIIND RELUATA INCEPAND CU DATA DE 16.04.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR IN DATA DE 20.05.2021 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. AU FOST FINALIZATE STUDIILE GEOTEHNICE, TERMEIUL ESTIMAT DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE ESTE 31 AUGUST 2021 SI ELABORARE PROIECT TEHNIC - NOIEMBRIE 2021
15	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE A1, A2, A3 IN ZONA DE SAJ EST A ROMANIEI	NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 73+100 CU D370ZF LA IONESTI, NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+100 CU D3 306 SI PASA LA DRAGOS VODA, NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 36+700 CU D3 101C LA GIBU (SECTOR BUCURESTI - PLOIESTI);		0%	0%	24.06.2021	24.04.2022			CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.05.2021 ORDINUL DE INCIPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 24.06.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 10 LUNI DE LA DATA DE INCIPERE A CONTRACTULUI, DIN CARE: - 4 LUNI PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, - 3 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA LUCRARIILOR DE CONSTRUIRE, - 2 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI - 1 LUNA PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA BENEFICIARULUI. IN DATA DE 30.08.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC. IN DATA DE 16.09.2021 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVATI LA AMC.