

VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE - OCTOMBRIE 2021

Nr. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ALESD	0+000	16+840		ALESD		16.84							<p>OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CJ BIHOR IN VEDEREA REVIZURII DOCUMENTAȚIEI TEHNICE SI IMPLEMENTĂRII ACESTUIA IN BAZA OUG 101/2020. DECEMBRIE 2020 - A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT ÎNTRU CNAR SI CJ BIHOR IN ACEST SENS IN DATA DE 20.05.2021 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 21.05.2021 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE MITI STUDIUL DE FEZABILITATE IUNIE 2021 - URMEAZA AVIZAREA IN CADRUL CTE IM SI PROMOVAREA HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI</p>	
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI	19+690 (SELGROS)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 – VARIANTA SUD OBIECT 3 – VARIANTA TRAFIC GREU		6.77							<p>135.80 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)</p> <p>PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI A INAINȚAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARE A IMPOSIBILITĂȚII PĂSTRĂRII TRASEULUI PE BULEVARDUL POTTERS SI STRADA TREI FANTANI (KM 19+690 - KM 26+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAR, URMAND A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.</p>	
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500		MEDIAS	1	8.5			2022	2024			<p>PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE ÎNTRU CNAR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR OUG 101/2020. OBIECTIVUL SE IMPLEMENTEAZA DE CATRE UAT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA Iunie 2021. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE IN DATA DE 10.06.2021 - TERMEN PENTRU EMITEREA RAPORTULUI DE ÎNCEPUT - 31.07.2021</p>	
4	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE STEI	0+000	27+230		COPIA CONSTRUCTORA PRENAICA SA - CONTRACT REZILIAT LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT REST LUCRARI RAMANE DE EXECUTAT CU TERMEN DE PLINERE OFERTE : 22.06.2020	1	27.23	0%	0%	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR		257.413 MIL. LEI FARA TVA	<p>OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CJ BIHOR IN VEDEREA REVIZURII DOCUMENTAȚIEI TEHNICE SI IMPLEMENTĂRII ACESTUIA IN BAZA OUG 101/2020. A FOST SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2020, PARTENERIATUL ÎNTRU CNAR SI CJ BIHOR IN ACEST SENS. CONTRACT REVIZUIRE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE TRIM. II 2021</p>