

VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE - OCTOMBRIE 2021

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	
1	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI			STRACO GRUP SRL - SC COMNORO SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602 CENTURA BUCURESTI DOMNEȘTI	DOMNEȘTI - DJ 602	0,536	43.62%	32.27%	15.01.2019 - PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 140/ 20.12.2018 16.09.2019 PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 69/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	24 LUNI DE LA ÎNTREREA AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE ESTIMAT LUNA AC 09.2022	ANUL 2022		91.55 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ DOMNEȘTI A FOST SEMNAT IN DATA DE 10.03.2017 AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 140/ 20.12.2018, NR. 69/ 28.08.2019 SI NR. 54/ 23.09.2020 LUCRARI IN EXECUTIE: STRAT FUNDATIE DIN BALAST STABILIZAT - BRETEA ÎNTOARCERE PRELUNGIREA GHENEA HIDROIZOLATIE PE BALAST STABILIZAT - BRETEA ÎNTOARCERE PRELUNGIREA GHENEA STRAT DE MIXTURA DENSA AB 31.5 - BRETEA PRELUNGIREA GHENEA HIDROIZOLATIE PE STRAT DE BALAST AB 31.5 - BRETEA PRELUNGIREA GHENEA STRAT DE LEGATURĂ, BINDER BAZ 22.4 - BRETEA PRELUNGIREA GHENEA COPRARE ELEVATIE - ETAPA III - CULEE C3 BETONARE ELEVATIE - ETAPA III - CULEE C2 ARMARE ELEVATIE - ETAPA III - CULEE C1 BETONARE ELEVATIE - ETAPA III - CULEE C1 LIME PREFABRICATE (PROIECTARE SI MONTAJ) - STS TABLERI METALIC MONTAT - ST1 - GRATIE COPRARE ELEVATIE - ETAPA III - CULEE C1 MONTARE BORDURI 20X25 CM - BRETEA ÎNTOARCERE PRELUNGIREA GHENEA UPLUMITURA GRANULARA - RAMPA PAMANT ARMAT COBRARE C3 PANOURI PREFABRICATE TERRE ARMEE - RAMPA PAMANT ARMAT COBRARE C3 EXCAVATI PT. TEREN FUNDARE - RAMPA PAMANT ARMAT C7
2	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	BACAU	0+000	30+842	SPEIDITION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	BACAU	OBIECT 1: 0+000 - 20+299, OBIECT 2: 0+000 - 3+177 OBIECT 3: 0+000 - 7+966	30,842	100.00%	99.78%	23.01.2019 - DATA DE ÎNCEPERE PERIODADA DE PROIECTARE 08.03.2019 - DATA DE ÎNCEPERE A LUCRĂRIILOR IN BAZA AC 040/15.07.2019 3.07.2019 - DATA DE ÎNCEPERE A LUCRĂRIILOR IN BAZA AC 045/12.09.2019	IANUARIE 2022	ANUL 2020	668.33 MIL. LEI FARA TVA	DESCHIDERE TRAFIC 03.09.2020 - OBIECT 3; 02.12.2020 - OBIECT 1	
3	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	BAILAD	0+000	11+281	ASOCIEREA SC TEHNIC ASSIST SRL - SC TASSI IRRIA LOGISTIC SRL	BAILAD	1	11,281	29.00%	18.98%	05.12.2018 (DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE) 06.08.2020 - DATA DE ÎNCEPERE A LUCRĂRIILOR	ESTIMAT Iunie 2022		132.051 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 24.10.2018. ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRIILOR A FOST EMIS. A FOST AVUT ÎN VEDERE PROIECTUL TEHNIC IN SENZITA CTE DIN DATA DE 19.06.2020 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE A FOST EMISA. ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRIILOR A FOST EMIS IN DATA DE 06.08.2020 AMPLASAMENTUL LUCRĂRIILOR A FOST PREDAT CATRE ANTREPRENOR IN DATA DE 06.08.2020.	
4	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	GALATI	0+000	33+600	ASOCIEREA S.C. S&P CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEIDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	GALATI	1	33,6	0%	0%	Iunie 2021	DECEMBRIE 2025	ANUL 2025	705.26 MIL. LEI FARA TVA	PREȚUL PE KM ESTE DE CCA. 20.990.555 LEI FĂRĂ TVA, REPREZENTAND CCA. 4.327.949 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, • 42 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRĂRIILOR • 64 DE LUNI PERIODĂ DE GARANȚIE A LUCRĂRIILOR.	
5	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	MHAILEȘTI	0+000	3+180	S.C. VIAROM CONSTRUCT S.R.L.	MHAILEȘTI	RELICITARE	3,18	30.7% - PROGRES ÎN CADRUL CONTRACTULUI REZILAT; 80% ÎN CADRUL NOULUI CONTRACT	31.94% - PROGRES ÎN CADRUL CONTRACTULUI REZILAT; 80% ÎN CADRUL NOULUI CONTRACT	FEBRUARIE 2021 - ÎNCEPEREA LUCRĂRII RAMASE DE EXECUTAT	FEBRUARIE 2022		36,9 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT REZILAT IN DATA DE 04.04.2019 DE CATRE CNAR SA PENTRU NEÎNDEPLINIREA DE CATRE ANTREPRENOR A MAI MULOR ÎNȘTIȚĂRI DE REMEDIERE. EFECTIVA TEHNIC REALIZATA - 2019 IN DATA DE 23.12.2020 CNAR A SEMNAT CONTRACTUL AVAND CA OBIECT "CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCULTURE MIHAILEȘTI - FINALIZARE LUCRARI", CU OFERANȚUL DECLARAT CĂȘTIĞATOR S.C. VIAROM CONSTRUCT S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 36.862.651,20 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEARĂMĂȘURABILE. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 3,18 KM. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 72 DE LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRĂRIILOR, 60 DE LUNI PERIODA DE GARANȚIE A LUCRĂRIILOR. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE LUCRARI PENTRU DATA DE 16.07.2021	
6	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	SATU MARE	0+000	19+540	ASOCIEREA ITINERA SPA COLINI LAVORI SPA - V&A DESIGN SRL	SATU MARE	1	19,54	77.82%	63.03%	30.06.2017 (SERVICII DE PROIECTARE) 28.06.2018 (EXECUTIE LUCRARI)	ESTIMAT DECEMBRIE 2021		304.793 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCULTURE SATU MARE A FOST SEMNAT IN DATA DE 16.11.2015 DATA DE ÎNCEPERE A PERIODEI DE PROIECTARE ESTE 30.06.2017. DATA DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI, ESTE 28.06.2018 (ETAPA I), DATA DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI ETAPA II ESTE 02.12.2020	
7	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	TARGU JIU	0+000	19+987	COLINI LAVORI SPA - CONTRACT REZILAT CONTRACT REZILAT - ASOCIEREA SECOL SOCIETATE DOLLE COSTRUZIONI E LAVORI S.P.A.	TARGU JIU	RELICITARE	19,987	40% PROGRES ÎNREGISTRAT ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZILAT; 14,50% ÎN CADRUL NOULUI CONTRACT	37.5% PROGRES ÎNREGISTRAT ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZILAT; 2,27% ÎN CADRUL NOULUI CONTRACT	14.10.2014 - CTR REZILAT NOV. 2020 - CONTRACT REZILAT SEMNAT	CONTRACT REZILAT ÎN LUNA 09.2018 CONFORM CONTRACT REZILAT SEMNAT AUGUST 2022		207 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR 927/79265. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE LUCRARI PENTRU DATA DE 13.03.2021. IN DATA DE 18.02.2021 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL.	
8	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	TELCUJ (RELOCATIE)	0+000	6+945	ASOCIEREA S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. - S.C. ANTERPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI S.R.L. (FOSTA S.C. AQUA PARC S.R.L.) - S.C. BOU MAXI CONSTRUCT S.R.L. - HYDROSTROY AD	TELCUJ (RELOCATIE)	RELICITARE	6,945	58% - PROGRES FZIC ÎNREGISTRAT LA DATA REZILIERII 17% ÎN CADRUL NOULUI CONTRACT	29.63% - PROGRES ÎNREGISTRAT A FOST SEMNAT ÎN 16.04.2021. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE LUCRARI ÎN 20.05.2021 ÎN 21.05.2021 A AVUT LOC ÎNTREREA AMPLASAMENTULUI	CONTRACTUL PENTRU "CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCULTURE TELCUJ - REST DE EXECUTAT" A FOST SEMNAT ÎN 16.04.2021. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE LUCRARI ÎN 20.05.2021 ÎN 21.05.2021 A AVUT LOC ÎNTREREA AMPLASAMENTULUI	CONTRACT REZILAT ÎN DATA DE 20.05.2018. CONTRACTUL PENTRU "CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCULTURE TELCUJ - REST DE EXECUTAT" A FOST SEMNAT ÎN 16.04.2021. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE LUCRARI ÎN 20.05.2021 ÎN 21.05.2021 A AVUT LOC ÎNTREREA AMPLASAMENTULUI		41,74 MIL. LEI FARA TVA	VINERI, 16.04.2021, C.N.A.J.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCULTURE TELCUJ - REST DE EXECUTAT", CU ASOCIEREA S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. - S.C. ANTERPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI S.R.L. (FOSTA S.C. AQUA PARC S.R.L.) - S.C. BOU MAXI CONSTRUCT S.R.L. - HYDROSTROY AD. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 41.735.334,38 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEARĂMĂȘURABILE. VARIANTA DE OCULTURE TELCUJ ARE O LUNGIME DE 6,945 KM. VARIANTA SE DESPRINDE DIN DN24, TRĂVERȘEAZĂ CU UN PASAJ SUPERIOR DN24 SI LUNA CF MARĂȘEȘTI - TELCUJ LA KM 0+385,55, CONTINUA ÎN ALINAMENT PANALĂ ÎN INTERSECȚIA LA NIVEL CU DJ253H LA KM 1+490, TRĂVERȘEAZĂ CU PASAJ SUPERIOR LUNA CF FAUREI - TELCUJ LA KM 6+415,29 SI SE FINALIZEAZĂ LA KM 6+945 (EQUIVALENT CU KM 6+803,29), LA INTERSECȚIA CU DN25.	
9	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	TIMSARA SUD	0+000	25+690	TIRRENA SCAVI S.P.A.	TIMSARA - SECTOR SUD	RELICITARE	25,69	38.68%	32.34%	29.01.2019 - DATA DE ÎNCEPERE PERIODADA DE PROIECTARE 25.03.2020 - ORDIN - ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI	ESTIMAT 2022	ANUL 2022	272.41 MIL. LEI FARA TVA	PROIECT TEHNIC FINALIZAT AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA IN LUNA MARTIE 2020. EXECUTIE LUCRARI ÎN DERULARE.	

10	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ZALAU VO DN IV	0-000	S-1335	ADSORBERIA SINGHIDNO CORPORAION LIMITED – SC GOOD PROOD S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DN 1F KM 79+625 - DJ 191C		5.535 KM (5 VADUCTE, 2 PODURI, 2 INTERSECTII TP GIRATE)	9%	16%	2020	2023	2023	185.54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FIIND 25.09.2020 (PROIECTARE+EXECUTIE). PERIODA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023). DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1848 DIN 10.11.2020. A FOST ACCORDATA ANTREPRENORILUI POSESA SANITERIULUI. A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 17/26.03.2021. A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR.622 DIN 03.06.2021 PRIVIND SCATEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL.
11	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DNS - SOSEALA DE CENTURA - POD PRIETENI!	0-000	S-1720	PORR CONSTRUCT S.R.L.	DRUM DE LEGATURA DNS - SOSEALA DE CENTURA - POD PRIETENI!		5.72	66.10%	36.45%	APRILIE 2020	ESTIMAT 2022	ESTIMAT 2022	106.638 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.11.2019 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE AFERENT ACESTUI OBIECTIV. IN DATA DE 05.03.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVIZARE AFERENT LUCRARILOR. IN DATA DE 15.04.2020 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU PROIECTARE IN DATA DE 21.10.2020 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR