

AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - NOIEMBRIE 2021

NR.CRT	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERI	DATA FINALIZARI	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI
1	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - GRADISTA	30+500	39+100	ASOCIETEA TRAMECO SA - VANOSTAY SA S.R.L. - DRUMURI BIFOR SA - DRUM ASFALT SRL - EAST WATER DRILLINGS SRL	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C3 CHIBBI - BIHARIA	SUBSECTIUNEA 3C3 CHIBBI - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	14.09.2020 - DATA DE INCERPERE PENTRU ETAPA DE PROIECTARE (PROIECT TEHNIC)	MARTIE 2022 (CONFORM CONTRACT)	ANUL 2022 (CONFORM PROGRAM)	126.11 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 11.08.2020. A FOST TRANSMISA CATRE ANTREPRENOR ADRESA CU ORDINUL DE INCERPERE PENTRU DATA DE 14.09.2020. A FOST ACORDAT DREPTUL DE ACCES IN SANCTER DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 144 DE LUNI DIN CARE: 6 LUNI - ETAPA DE PROIECTARE, FINALIZARE PUNCT DE REFERINTA NR. 1 IN 09.11.2020. 38 LUNI - ETAPA DE EXECUTIE LUCRARI 120 LUNI - PERIOADA DE GARANTIE
2	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - GRADISTA	8+700	38+700	ASOCIETEA S.C. SPEEDION UMB S.R.L. - S.C. TENHOSTRACE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ SA	SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2 - NAGADELU - MIHAIESTI SI 3B1 - MIHAIESTI - ZIMBOR	SUBSECTIUNEA 3A2 NAGADELU - MIHAIESTI KM 8+700 - 20+000 SRL, MIHAIESTI - ZIMBOR KM 0+000 - 13+260	30.06	0%	0%	25.01.2021	2020	ANUL 2023	1.390.654 MIL LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 28.12.2020. PREIUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46.261,293.92 LEI FARA TVA, REPRESENTAND CCA. 8.383.829 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 24 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR, + 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. AUTORIZATE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3A3 IN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZATE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3B1 IN 01.07.2021. PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3A2 INCEPUT IN CEE - CUBAN IN DATA DE 30.08.2021. PROIECT TEHNIC IN CURS DE ELABORARE PENTRU 3B1 - TERMEN ESTIMAT AVANGAR PROIECT TEHNIC: DEC. 2021
3	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - GRADISTA	66+500	80+004	NARDI INSAIT VE TICARET S.A	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B5 NUSIFALAU - SUPRACU DE BANCAU	SUBSECTIUNEA 3B5 NUSIFALAU - SUPRACU DE BANCAU	13.55	4.34%	15.75%	01.02.2021	FEBRUARIE 2023	FEBRUARIE 2023	884.14 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN 30.09.2020. 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE - 18 LUNI PERIOADA DE GARANTIE LUCRARE PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRADA PREVAD SI CONSTRUCTIA A 2 STRUCTURI (6 PASAJE SI 8 PODURI), RESPECTIV UN NOD RUTIER LA KM 67+000 FINALIZARE ETAPA PROIECTARE (PTE) - PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE A FOST AVIAT IN CADRUL CTEI IN DATA DE 02.08.2021
4	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - GRADISTA	13+260	25+500	ASOCIETEA S.C. SARE CONSTRUCT SRL - S.C. SPEEDION UMB SRL - S.C. TENHOSTRACE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2 - ZIMBOR - POARTA SALAULUI	SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SALAULUI	12.24	0%	0%	31.05.2021 - ORDON DE INCERPERE	2021	ANUL 2023	880.40 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 01.07.2020. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: 33 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR, 320 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR, ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021
5	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - GRADISTA	0+000	4+500	S.C. STRAMAS S.R.L.	SECTOR 3C, TG. MURES - OGRA	LOT 1 - TARGU MURES - DRUMUL 6 SI 8001 - ORDON DE LEGATIA 16.7 KM	9.2	85.00%	63.87%	ORDON DE INCERPERE PENTRU EXECUTIE - 22 IULIE 2020	2022 (CONFORM CONTRACT) 2021 - CONFORM ESTIMARE ANTREPRENOR/ ORANSA	ANUL 2022	102.28 MIL LEI FARA TVA	1. CONTRACT DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 29.05.2020. 2. AUTORIZATE DE CONSTRUIRE VALABILA PENTRU ACEST SECTOR. 3. DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE ORANIZATORIA. 38 LUNI - PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. 208 LUNI (9 ANI) - PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. LUCRARE PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRADA PREVAD SI CONSTRUCTIA A 3 PODURI SI PASAJE PE DRUMURI DE LEGATURA, 6 PODURI SI PASAJE PE AUTOSTRADA, PRECUM SI DOUA NODURI RUTIERE PENTRU CONECTAREA AUTOSTRADII LA RETEAUA DE DRUMURI EXISTENTA.
6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A2)	47+600	52+070	ASOCIETEA S.C. SARE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDION UMB S.R.L. - S.C. TENHOSTRACE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRM. IV 2024	112.83 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.08.2020, C.A.I. B. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000 - KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000 - KM 52+770, LOT 4 KM 47+600 - KM 52+070", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, ASOCIETEA S.C. SA & PE CONSTRUCT SRL (MEMBRU DE ASOCIERE). VALOAREA CONTRACTUALA: 312.833.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4.47 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 23 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE; 38 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR; 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. IN PRESENT SE LUCRATA LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATA (DVA) PENTRU LACLA SI PADURIA CERVENA (ARE PROTEJATA)
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A2)	20+000	39+400	ASOCIETEA S.C. SA & PE CONSTRUCT SRL (MEMBRU DE ASOCIERE) - SPEEDION UMB - TENHOSTRACE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	19	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRM. IV 2024	832.80 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 17.05.2021, C.A.I. B. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000 - KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000 - KM 52+770, LOT 2 KM 20+000 - KM 39+400", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, ASOCIETEA S.C. SA & PE CONSTRUCT SRL (MEMBRU DE ASOCIERE). VALOAREA CONTRACTUALA: 832.820.053,34 LEI FARA TVA. LUNGIME: 19 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 154 LUNI, DIN CARE: 23 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE; 32 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR; 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. A FOST EMIS ORDIN DE INCERPERE IN DATA DE 16.08.2021
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A2)	69+000	85+300	ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET A.S.	SECTOR SUD	LOT 2 - VIDRA - BRAGADIRU	16.3	30.02%		10.04.2019 - ORDON DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE (INCLUSIV AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRELURI)	FEBRUARIE 2023	FEBRUARIE 2023	750.85 MIL LEI FARA TVA	ORDON DE INCERPERE A LUCRARILOR 18.08.2020 ETAPA 1, KM 69+000 - KM 70+700 DECIZIA PENTRU PROIECTARE A FOST EMISA IN DATA DE 21.10.2020 A FOST ACORDAT AVANSUL LUCRARI PENTRU EXECUTIE LUCRARI 15% DIN VALOAREA LUCRARILOR. ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 2, CONSTITUIND IN TRECEREA ANUNCIERII LOTULUI 2, A FOST EMIS IN DATA DE 29.10.2020. DATA DE INCERPERE FINOUS 11.10.2020 (D-6 KM). A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 1159/30.11.2020 PRIVIND IMOBILE AFILATE PE CILINDRUL SUPPLEMENTAR, INCLUSIV DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 176/17.02.2021. IN DATA DE 12.03.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 11 PENTRU ETAPA II, EXPROPRIERE SUPLEMENTARE
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A2)	33+070	69+000	ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET A.S.	SECTOR NORD - KM 52+070 - KM 52+770, SECTOR SUD - KM 52+770 - KM 69+000	LOT 1 - ULINA - VIDRA	16.03	13.48%		03.10.2019 - DATA DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE (INCLUSIV AVANS LUCRARI)	Iunie 2023	ANUL 2023	830.48 MIL LEI FARA TVA	A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 462/01.11.2020 A FOST APROBAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN DATA DE 11.02.2021. ORDON DE INCERPERE LUCRARI 01.01.2021 A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL, HG 861/2021 PRIVIND IMOBILE AFILATE PE CILINDRUL SUPPLEMENTAR

10	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI RACIUSI (I) (II)	85+300 - 100+765 SUD	0+000 - 2+500 NORD	ASOCIERIA INTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (INTOR S.A.) - S.C. EURO-CONSTRUCT TRADING BS S.R.L.	SECTOR 5LD - KM 85+300 - KM 100+765; SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 0+500	LOT 3: BRAGADOUR - JOTIA	17.865	0,00%	1,07% (PROGRES FINANCIAR INCLUSIV PROIECTARE)	23.05.2019 - DATA DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE ORDIN INCERPERE LUCRARI KM 85+300 - KM 100+765 SI KM 0+000 - KM 2+500 25.10.2021	APRILIE 2024	APRILIE 2024	855.42 MIL LEI FAARA TVA	ANTREPREINDEREA A FINALIZAT DECLARATA DE PROIECTARE (INREGISTRAND RETAZEREA MAJORI IN ACTIVITATEA DE PROIECTARE), FIMD FINALIZAT CONFORM CONTRACTULUI PENTRU NEREDERPERAREA PUNCTULUI DE REFERINTA NR 1 (FINALIZAREA DECLARATIEI DE PROIECTARE). PAC A FOST ANALIZAT SI APROBAT IN CADRUL CTE CNAR IN DATA DE 11.06.2021. A FOST EMISA AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE IN NR. 18/01.07.2021 - CNAH (I) (II) KM 85+300 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500) PFA A FOST ANALIZAT SI APROBAT IN CADRUL CTE CNAR IN DATA DE 13.10.2021 DATA DE INCERPERE A LUCRARILOR PENTRU ETAPA (I) (II) KM 85+300 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500 ESTE 25.10.2021
11	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SEBES - TURDA	17+000	41+250	ASOCIERIA INTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (INTOR S.A.) - S.C. EURO-CONSTRUCT TRADING BS S.R.L.	SANTIMBRU - AILD	LOT 2	24.25	91,74%	87,74%	02.12.2014	APRILIE 2022 - CONFORM GRAFIC DE LUCRARI	ESTIMARE DECHEDERE TRAFIC FINALIZAT ANULUI 2021	548.93 MIL LEI FAARA TVA	TERMINUL DE DECHEDERE A TRAFICULUI ESTE ESTIMAT PENTRU FINALUL ANULUI 2021. RECEPIA LA TERMINAREA LUCRARILOR FIMD ESTIMATA PENTRU APRILIE 2022. CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE CU INTERZICER MAJORE INREGISTRATE, DATORATE SLABEI MOBILIZARI A CONSTRUCTORILOR DIN ANII ANTERIORI, DAR SI DIN PREZENT, DATORATA LIPSII RESURSELOR FINANCIARE PROPRII PENTRU SUSTINEREA SANTIMBRULUI. PE NECLA INSTANTELOR SE AFLA UN DOSAR PRIVIND CONSTATIV DE EXECUTIE SELTA PENTRU UN MOBIL NECESSAR EXECUTIEI LUCRARILOR. STADIU PROCESUAL. APEL IN DATA DE 30.09.2021, LUCRATORIA AILD A RESPINS O CERERE DE ORONANTIA PRESEDINTIA LUCRATORIA LA AUTORIZATA, FORMULATA DE AILD LA PETIT DIN DOZAVILE DE EXECUTIE SELTA. IN DATA DE 14.06.2021, ANTEPRENDORUL SA A REAMAS SOLUTIA FINALA IN VERDEREA STABILIZARI NECESARE IN ZONA KM 18+000, IN BAZA EXPERTIZEI TENICE REALIZATA DE ACESTA. CNAR SA VA FACE O CONTRAEXPERTIZA, CARE SA VERIFICE CALELE ALINIERARII DE TEREN TENICE REALIZATA IN SAPTAMANEA 01.11 - 25.11.2021 VA FI TRANSDATA NOTA DE COMANDA SI ORDINUL DE INCERPERE A SERVICIILOR. APLICARE MECANISAM PREVADUT DE OUG 7/2016 PENTRU PLATA CAD. NR. 1 - IN DATA DE 24.06.2021. AU FOST APROBATE DE CATRE ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE DOCUMENTELE PREVADUTE PRIN ORDINUL MT 205/2021. IN DATA DE 30.06.2021, A FOST EFECTUATA PLATA SUMEI PREVADUTA PRIN DECIDIA CAD NR. 1 (ESTE INCLUSA IN PROCESUL FINANCIAR).
12	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SEBES - TURDA	0+000	17+000	ASOCIERIA IMPRESA PIZARDOTTI & C SPA POMPONIO CONSTRUCTIVI SRL	LANCARAM - SANTIMBRU	LOT 1	17	98,80%	97,50%	02.12.2014	DECHEDERE TRAFIC - 03.12.2020 FINALIZARE CONTRACT NOVEMBRIE 2021	DESCHEDE TRAFIC 15,5 KM AUTOSTRADA INTEGRAL NOD RUTIER SEBEL NOD RUTIER ALBA NOD DESCARCARA PRIN NOD RUTIER ALBA NOD NORD IN DATA DE 30.03.2021 IN DATA DE 03.12.2020, A FOST DECHEDE TRAFICUL SI SECT PANA LA NOD ALBA NORD	541.73 MIL LEI FAARA TVA	TERMINUL DE FINALIZARE A LUCRARILOR IN DATA DE 13.08.2021 A FOST COMUNICAT DE CATRE ANTEPRENDOR CARE DORSA RECEPIA LA TERMINAREA LUCRARILOR, DAR NU A FOST RECEPIAT. TERMINUL ESTIMAT DE CNAR SA FIMD RECEPIA LA TERMINAREA LUCRARILOR ESTE 20.11.2021. IN DATA DE 03.12.2020 SA DECHEDE TRAFICUL PE UN TRONCON DE 15,5 KM IN DATA DE 30.07.2021. A FOST DECHEDE INREGISTRATE TRAFICUL LA NODUL SEBES, CARE FACE LEGATURA IN TRE AUTOSTRADA AID SI AL. DUHA DESCHEDERA TRAFICULUI AU APARUT O SERIE DE DEFECTUALI, CARE AU FOST REMEDIATE DE ANTEPRENDOR. DESCHEDERA TRAFICULUI PE TOATA LUNGIMEA SECTORULUI DE AUTOSTRADA VA AVA O COZ DOAR DUPA FINALIZAREA LUCRARILOR SI PE LOTUL 2, DOZAVRE DESCARCARA TRAFICULUI ESTE POSIBILA DOAR PRIN NODUL ALBA NOD NORD DE LA KM 15+000. APLICAREA DE PENALITATI ANTEPRENDORULUI, FIMD EMISA O FACTURA DE PENALITATI PENTRU SUMA STABILITA DE CATRE INGINER PRIN MODUL DE SOLUTIONARE A REVENCIARII BENEFICIARILOR PRIVIND EXECUTIA ANTEPRENDORULUI DE A RESPECTA PREVEDERILE SUBCACAZII SI JOURNALA DE EXECUTIE IN VALOAREA DE 81.286.870,58 LEI. PANA LA INCASAREA ACESTUI SUME DE CATRE CNAR/ STABILIRIA UNUI ACORD CU ANTEPRENDORUL, PRIVIND PLATA ACESTEI, NU SE VOI FACE ALTE PLATI CATRE ANTEPRENDOR. APLICAREA DE PENALITATI ANTEPRENDORULUI, FIMD EMISA O FACTURA DE PENALITATI PENTRU SUMA STABILITA DE CATRE INGINER PRIN MODUL DE SOLUTIONARE A REVENCIARII BENEFICIARILOR PRIVIND INTERZICER MAJORE IN REGISTRA PROSIAMALULUI DE EXECUTIE PE SITEZE, IN VALOAREA DE 3.500.000,00 LEI. PANA LA INCASAREA ACESTUI SUME DE CATRE CNAR/ STABILIRIA UNUI ACORD CU ANTEPRENDORUL, PRIVIND PLATA ACESTEI, NU SE VOI FACE ALTE PLATI CATRE ANTEPRENDOR.
13	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91+761	122+110	ASTALDI SPA (ITALIA)	CURTEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30,35	3,87%	3,73%		ANUL 2025	ANUL 2025	1.710 MIL LEI FAARA TVA	22.06.2020 - ORDIN DE INCERPERE FAZA PROIECTARE (22 LUNI) CONTRACT DE SERVICII NR.342/28/93/13.08.2020 - SUPERVIZARE AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 5 - CURTEA DE ARGES - PITESTI KM 92+600-KM 122+450 ORDINUL CU ASOCIEREA SOCI INTERTONAL S.A.S. - SEARCH CORPORATION S.R.L. - ITALIENOM INGINIERE INTERNATIONAL S.R.L. - METEOL S.A. A PRODUCUT SUPERVIZORULUI (DOP BUCURESTI) INCIPAND CU DATA DE 03.10.2020 IN DATA DE 30.12.2020 A FOST PUBLICATA HOTARAREA DE GUVERN NR.1164 PENTRU REALIZAREA EXPROPRIERILOR PENTRU SUPRAVELE DE TEREN AFACUTE PE ACA LOCALITATILOR BUCURESTI, CURTEA DE ARGES, MALURENI SI INGINOVI, PITESTI, DIN JUDETEL ARGES. 27.02.2021 - SA EMIS DECIDIA DE EXPROPRIERE NR. 377/2020 PENTRU MOBILELE DE PE ACZA LOCALITATILOR BUCURESTI, CURTEA DE ARGES, MALURENI SI MUNI. PITESTI IN DATA DE 16.06.2021 SA A DATO ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARILOR IN DATA DE 16.09.2021, A FOST AVIGAT IN CTE CNAR PROIECTUL TENICE DE EXECUTIE.
14	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	0+000	13+170	POHRI CONSTRUCT SRL	LOT 1: KM 0+000 - KM 13+170	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOTA (II) KM 0+000 - KM 14+150, LOT 1	13,17	53,51%	45,82%	29.05.2019 (MARETIE ORDIN DE INCERPERE ETAPA DE PROIECTARE, 30.03.2020 (MARETIE ORDIN DE INCERPERE ETAPA EXECUTIE LUCRARI)	29.05.2023	ANUL 2023	612.85 MIL LEI FAARA TVA	PROIECTUL TENICE A FOST FINALIZAT SI APROBAT DE CATRE CNAR SA IN DATA DE 03.04.2020. AUTORIZATA DE CONSTRUIRE A FOST EMISA IN DATA DE 09.03.2020. CONTRACT DE SERVICII NR. 023/07/12.03.2020 - SUPERVIZARE AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 1 - SIBIU - BOTA KM 0+000-KM 14+150** ASOCIERIA TPI INGINIERE S.R.L. - SEPTIMBRIE CONSULTING S.R.L. A PRODUCUT SUPERVIZORULUI DOP BUCURESTI INCIPAND CU DATA DE 19.10.2020
18	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRALIA			ASOCIERIA ASTALDI S.P.A. - PH INFRASTRUCTURE SYSTEM GO. LTD.	POD SUSPENDAT PESTE DUNARE IN ZONA BRALIA	DRUM BRALIA AILIA - 10,000 KM 1 DRUM DE LEGATURA CU DN22 SAMPARDAN MACHIN - 4,358 KM	48,50%	60,60%		21.12.2018	SECTIUNEA 2 DECEMBRIE 2021 TOTAL CONTRACT ESTIMAT DECEMBRIE 2022	DECEMBRIE 2021 SECTIUNEA 2 PUDUL SUSPENDAT	1,998 MIL LEI FAARA TVA	CONTRACT IN DERULARE