

AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - NOIEMBRIE 2021

NR.CRT	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERI	DATA FINALIZARI	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI	
1	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - GRADISTEA	4+200	30+500	SE VA STABILII IN URMA FINALIZARI PROCEDURII DE LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C1 SUPRACIUL DE MARCAJ - CHIRBIBI	SUBSECTIUNEA 3C1 SUPRACIUL DE MARCAJ - CHIRBIBI - KM 4+200 CONSIDERAT CU KM 30+500+000.000.000	26.35	0%	0%	2022	2024	ANUL 2024	342.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2021 A FOST TRANSMISA CATRE OFERTANTUL ASOCIERIA CONTRACTI ERBAU - VANHOVSIV SA AS COMUNICAREA PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE IN DATA DE 23.09.2021 OFERTANTUL SC DRUM ASPAFI SRL A CONSTATAT RAPORTUL PROCEDURII	
2	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - GRADISTEA	29+500	66+500		SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALARULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+837) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+860 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL BUTER MESES	SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALARULUI ZALAU (KM 25+500 - KM 40+837) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+860 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL BUTER MESES	41			2021	2023	ANUL 2023	3929.81 MIL. LEI FARA TVA, DIN CARE INCLUSA TUNELULUI MESES ESTE DE 3075.36 MIL. LEI FARA TVA.	DETALI PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI IN LINK-UL DE MAI JOS	
3	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - GRADISTEA	21+500	37+151	ASOCIERIA SC STRACO GRUP SRL & SPECIALIST CONSULTING SRL & SC TOTAL ROAD SRL - CONTRACT REZILIAT	TRONCON COBZA - CAMPINA TURZI (SA CREMARE - CAMPINA TURZI)	LOT 3	15.691	37.80% - PROGRES INREGISTRAT LA DATA REZILIERII	41.97% - PROGRES INREGISTRAT LA DATA REZILIERII	04.05.2016	18.09.2020 - NOD CHEFANI (1.3 KM) - DESCHIDERA TRASEULUI 2021 - INTARZIER MAJORA DE CONTRACTUELUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE - CONTRACT REZILIAT	179 REZILIAT - REVICUTARE LUCRARI			IN DATA DE 11.03.2021 S-A TRANSMIS ANTI-REPREZENTANTULUI INSTINTAREA DE REZILIARE A CONTRACTULUI. PROCEDURA SI REZILIARE A FOST SUSPINSATA IN URMA DECIZII TRIBUNALULUI BUCURESTI. IN DATA DE 10.05.2021 S-A EMIS REZILIAREA CONTRACTULUI CATRE ANTI-REPRENOR PENTRU LUPSA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE. INSTANTAREA SUPRUSUS 10.10.2021 EMISA DE CATRE TRIBUNALUL BUCURESTI DISPUNE CA CONTRACTUL ESTE REZILIAT DE PUNA DREPT IN BAZA REZILIERII PENTRU LUPSA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE.
4	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AG)	2+000	30+000		SECTOR NORD	LOT 1	17.5	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	862.14 MIL. LEI FARA TVA VALOARE ESTIMATA PROCEDURA DE LICITARE 746.768.548,37 LEI, FARA TVA VALOARE OFERTA (COSTULUI)	IN DATA DE 21.10.2021 A FOST DECLARAT CASTIGATOR OFERTANTUL: ASOCIERIA IMPRESA PIZZAROTTI & CPA ITALIA S.P.A. - RETTER PROJECTMANAGEMENT. STADIUL ACTUAL: FINALIZARE PERIODA DEPUNERE CONTESTATII	
5	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AG)	39+000	47+600		SECTOR NORD	LOT 3	8.5	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	466.28 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ACHIZITII PUBLICA IN REEVALUARE OFERTE.	
6	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	81+000		CORNUTII - TIGOVNI	SECTIUNEA 3	37.4	0%	0%	2022	2023	ANUL 2023	4764.02 MIL. LEI FARA TVA	TERMIN DE DEPUNERE OFERTE PROCEDURA DE ATRIBUIRE PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE - 27.11.2020 PANA LA TERMINUL LIMITA ALUI DEPLAS OFERTE SI AGENTI ECONOMICI. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI ESTE DE 2.247.779.486.000 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 14 LUNI PERIODA DE PROIECTARE: 59 LUNI PERIODA DE EXECUTIE SI 60 LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR. TRANSILVANE CU LUNGIME DE 2,6 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEFINANSAIBILE. PRINCIPALE LUCRARI SA ACCEPERI SECTIUNII SAIT: • 95 DE PODURI SI PASARE • TUNELE CU SUSAL CALIERE INDEPENDENTE IN LUNGIME DE 1,7 KM/ GALERIE • NOD BUTER CORNETII SI NOD BUTER VALENI • ECODUCT IN ZONA LOCALITATI CALINESTI	
7	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44+500		SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIBIU - MEDIA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOTA - CORNETU	31.33	0%	0%	2022	2023	ANUL 2023	4081.78 MIL. LEI FARA TVA	DETALI PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI IN LINK-UL DE MAI JOS	
8	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+000	91+761		TIGOVNI - CURTEA DE ARBES	SECTIUNEA 4	9.86	0%	0%	2021	2023	ESTIMAT 2023 IN FUNCTIE DE DATA LA CARE VA FI FINALIZATA PROCEDURA DE ATRIBUIRE	2000,17 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 03.09.2021, A FOST COMUNICAT OFERTANTULI DESEMNAI CASTIGATOR - SC. PORN CONTRACT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.873.121,17 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 30 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 30 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 60 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI A REPRESENTA PROCEDURA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRADII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4 - TIGOVNI - CURTEA DE ARBES IN LUNGIME DE 9,86 KM. SEMNANTA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA VA FI POSSIBILA DUPA EXPANAREA DIN NOD A PERIODEI DE DEPUNERE A EVENTUALELOR CONTESTATII SI RESPECTIV DUPA SOLUTIIONAREA TUTUROR CONSTATIILOR PUNDOARELOR FORMULATE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE.	
9	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	0+000	69+250		PLOIESTI - BUZAU		63.25			ORDIN DE INCERPERE 12.11.2018 - EFAPA PROIECTARE	2021		1346,6 MIL. LEI FARA TVA	A FOST LANSATĂ PROCEDURA DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI 01.06.2021. AU FOST DEPLAS 39 46 OFERTE. DESCHIDERA OFERTELOR A AVUT LOC IN DATA DE 16.09.2021. DETALI PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE IN LINK-UL DE MAI JOS.	
10	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA	27+020	36+220		MANGINA - HOLDEA	SECTIUNEA 4 (KM 40+000 - KM 56+220) SI FINALIZARE SECTIUNEA D	LOT 2	28,6 (D. 13 KM)			27.11.2021	ANUL 2023		1596,30 MIL. LEI FARA TVA. REPRESENTA VAL. ESTIMATA TOTALA, CARE CONTIINE STAT. VAL. ESTIMATA A LUCRARILOR, CUI SI VA POSIBILIZARE POSIBILELOR LUCRARI NOD SANITARE. 1. FINALIZAT SECT. A - C (DM 27+020 - KM 40+000) 2. SECTIUNEA E SI FOST DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (DM 40+000 - KM 56+220); ESTIMAT DECEMBRIE 2023	IN DATA DE 27 OCTOMBRIE 2021, CNPRA SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATILOR DEPLAS IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTUL: ANAGOR DE INVESTII AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA ANL LOT 2, KM 27+020 - KM 56+220 - SECTIUNEA SI FINALIZARE SECTIUNEA SI IN URMA APLICARE CRITERIILOR DE SELECTIE, CONFORM ALGORITMULUI DE CALCULARE AFERENT, SAU CALIFICAT, PE PRIMELE 6 LOCURI, URMATORII OFERTANTI: 1.ABOCIERIA MAMIN ROSARI VE TICARET A.S. - CONSO INDIAT SANARI VE TICARET A.S. 2.ABOCIERIA SC.ALM ALAJANO SANARI TISSUEVE VE TICARET A.S. - MANKOL INDIAR SANARI TURIZM VE TICARET A.S. 3.BUNUL INOCUM TUDUM SANARI VE TICARET ANDOMI SIRETTI 4.FERFARANG INC. 5.ABOCIERIA IMPRESA PIZZAROTTI & CPA - IJZARDITI SA - RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL. 6.ABOCIERIA TRINA TOURIST TECHNICAL AND MARITIME SA - INTRACON CONSTRUCTIONS SOCIETE ANONIME TECHNICAL AND STEEL CONSTRUCTIONS (INTRACON) POSIBILELOR LUCRARI NOD SANITARE. IN PERIODA INDIAT ATRIBUIRE, AUTORITATA CONTRACTANTII SA TRANSMIS INVITATA DE PARTICIPARE LA ETAPA A SA A PROCEDURII DE ATRIBUIRE - ETAPA DE DEPUNERE A OFERTELOR CANDIDATILOR ANTIMENTIONATI. TERMINUL PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR A FOST STABILIT PENTRU 11.01.2022.