

**AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - NOIEMBRIE 2021**

NR.CRT	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚI	
1	AUTOSTRAZI ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRAȘOV - BACĂU	0+000	165+000	SEARCH CORPORATION& PRIMĂRII CONSILIUL LOCAL CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 20.093.359,86 LEI FARA TVA	BRAȘOV - BACĂU	LOT 1	165	0%	0%	22.05.2020 - DATA SEMNĂRII CONTRACTULUI DE PREȘTARE SERVICIILOR DE PROIECTARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI ELABORARE PROIECT TEHNIC 15.07.2020 - ÎNCEPUT ÎNCEPERE ETAPA DE PROIECTARE	2023 - FINALIZARE PROIECTARE (SF-PT)	ANUL 2023 - FINALIZARE PROIECTARE (SF-PT)	88623 MIL. LEI FARA TVA	DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 90 LUNI ORDINUL DE ÎNCEPERE: 15.07.2020 PREȘTATORII A ELABORAT ANALIZA MILITANTĂ PRINDU ÎNCEPEREA ALTERNATIVELOR DE TRASEE, ETAPA 1 A FOST AVANȚAT ÎN CTE CNABR SA. ANALIZA MILITANTĂ ETAPA 1 AU FOST FINALIZATE STUDIILE DE TEREN AȘTERENT PROIECTULUI PREGĂTIRII STUDIULUI DE FEZABILITATE SI (GEO)TEHNICE A FOST ÎNVIATĂ ANALIZA MILITANTĂ NR. 2, ÎN ANALIZA AȘTERENT AU FOST EMISE OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA AMC - DOCUMENTATA DE MEDIU SUNT ÎN IMPLEMENTARE LA PREȘTATOR	
2	AUTOSTRAZI ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL		A10M 126-155) - DJ PAGELOR(LA)JDM 102-821) - SC 129584TUPKAMJAKIK M 46-103) - DJ 6090REKASJAJDEM 406-103) - DJ 6090RETTIHAJENJAJIK M 128-699) - DJ 6090REKICENJAJDM 39-940) - DN(USP)RUS)		0%	0%	22.04.2021	22.06.2022			CONTRACT SEMNAT ÎN DATA DE 17.03.2021 ORDINUL DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST EMIS ÎN DATA DE 22.04.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 14 LUNI LA DATA DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI, DIN CARE: 6 LUNI PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, 4 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONȘTRUIRE, 3 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE SI 1 LUNI PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ BENEFICIARULUI. A AVUT LOC SEDINȚA DE ÎNCEPUT ÎN DATA DE 22.04.2021. A FOST APROBAT RAPORTUL DE PROGRES NR.3	
3	AUTOSTRAZI ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL		NOI BUIER AUTOSTRADA A1 6M FA-100 CU DJ7027 LA ORIENTE NOI BUIER AUTOSTRADA A2 6M 90-100 CU DJ 306 SI DIN LA DRAGOS VODA, NOI BUIER AUTOSTRADA A3 6M 56-100 CU DJ 101C LA GRIVU (SECTOR RUF)BETH)		0%	0%	24.06.2021	24.04.2022			CONTRACT SEMNAT ÎN DATA DE 20.05.2021 ORDINUL DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST EMIS ÎN DATA DE 24.06.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 LUNI LA DATA DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI, DIN CARE: 4 LUNI PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, 3 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONȘTRUIRE, 2 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE SI 1 LUNI PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ BENEFICIARULUI ÎN DATA DE 08.06.2021 PREȘTATORII A TRANSNĂNC. ÎN DATA DE 16.09.2021 AU FOST TRANSMISE PREȘTATORULUI OBSERVAȚII LA AMC.	
4	AUTOSTRAZI ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TÂRGU NEAMȚ - IASI - UNGHENI	0+000	100+140	SC CONSTRANS S.R.L.	TÂRGU NEAMȚ - IASI (LETCANI) - UNGHENI		100.14			2021 - SERVICII DE PROIECTARE ADA S.F. + P.A.C. + P.T.E. SECTIUNE TÂRGU NEAMȚ - IASI - UNGHENI	2023 - FINALIZARE PROIECTARE	ANUL 2023 - PERIODA ESTIMATA DESCHIDERE TEHNIC PENTRU PRIMILE SECTIUNI	ANUL 2023 - PERIODA ESTIMATA DESCHIDERE TEHNIC PENTRU PRIMILE SECTIUNI	18 883 MIL. LEI FARA TVA VALOARE CONTRACT COMPLETARE REVIZUIRE ÎN DATA DE 07.05.2021 A FOST ÎNVIATĂ DOCUMENTAȚIA ANALIZA MILITANTĂ ETAPA 1 REVISUA 1, ÎN PREZENT ACESTA ESTE ÎN ANALIZA DE CAȘTE EXPERTI AȘTERENT ÎN DATA DE 08.10.2021 A FOST ÎNVIATĂ DOCUMENTAȚIA ANALIZA MILITANTĂ ETAPA 1 REVISUA 2, ÎN PREZENT ACESTA ESTE ÎN ANALIZA DE CAȘTE EXPERTI AȘTERENT DURATA DE REALIZARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE ESTE DUPA CUM URMEAZĂ: 12 LUNI PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, 5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONȘTRUIRE (PAC) SI OBȚINEREA AUTORIZĂȚIEI DE CONȘTRUIRE, 3 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE (PTE)	
5	AUTOSTRAZI ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRAȘOV	0+000	68+000	CONSTRANS VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.313.855,49 FARA TVA	SIBIU - FĂGĂRAȘ	LOT 1	68.05		22,00%	ORDIN DE ÎNCEPERE 15.05.2015	TRIM II 2021/FINALIZARE PROIECTARE FAZA REVIZUIRE STUDIULUI DE FEZABILITATE	FINALIZARE PROIECTARE (SMITERE ACHIZIȚIE DE MEDIU) - TRIM. II 2021		5170 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT REVIZUIRE STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN DERULARE - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANȚAT ÎN CADRUL CTE, PROCEDURA DE MEDIU ÎN DERULARE
6	AUTOSTRAZI ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRAȘOV	0+000	68+430	ASOCIERIA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTECO S.A. - IAS CONSULTING S.R.L. - MEGA M&H PROSDOR MUGĂVIUK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC)	FĂGĂRAȘ - BRAȘOV	LOT 2	48.41	0%	0%	2021	2023		18.17 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 23.08.2021, CNABR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU „COMPLETARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU „AUTOSTRADA BRAȘOV - FĂGĂRAȘ”, CU OPERANTUL DELIMITAT CĂȘTERENT ASOCIERIA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTECO S.A. - IAS CONSULTING S.R.L. - MEGA M&H PROSDOR MUGĂVIUK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC). MĂDĂRĂSA CONTRACTULUI ESTE DE 16.174.952,71 LEI FARA TVA. URMA RE ÎNVIATĂRE: FONDURILE EUROPEENE MEMBRABILE CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT AȘTEL: + ETAPA I: 25 LUNI STUDIULUI DE FEZABILITATE: 22 LUNI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUȚIILOR LUCRĂRILOR DE CONȘTRUIRE (P.A.C.) SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ ACORDATĂ BENEFICIARULUI PENTRU SUSȚINEREA ÎN CAȘTERENT DE FINANȚARE: 3 LUNI + ETAPA II: 6 LUNI PROIECT TEHNIC (P.T.) 3 LUNI ASISTENȚĂ TEHNICĂ ACORDATĂ BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUȚIILOR LUCRĂRILOR: 2 LUNI MĂDĂRĂSA FINANCIAR FINALE: 1 LUNA. + ETAPA III: 36 LUNI ASISTENȚĂ TEHNICĂ ACORDATĂ BENEFICIARULUI PE DURATA EXECUȚIILOR LUCRĂRILOR, CU CONȚINȚA CĂȘTERENT LUCRĂRILOR ÎN MAJORITATE ÎN PERIODĂ DE 3 ANI DE LA APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC.	
7	AUTOSTRAZI ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TÂRGU MUREȘ - TÂRGU NEAMȚ	0+000	211+000	PROIECTANT: INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA	TÂRGU MUREȘ - TÂRGU NEAMȚ	LOT 1	211	12%	12%	28.05.2019	25.07.2021 (CONFORM ACT AUTONOMA LA CTE DE PREȘTARE SERVICII)	ANUL 2021 - FINALIZARE PROIECTARE 2023 - PERIODA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECTIUNI	ANUL 2021 - FINALIZARE PROIECTARE	17.58 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 28.05.2019 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII 92/78788 AȘTERENT „COMPLETARE STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRADA TÂRGU MUREȘ - TÂRGU NEAMȚ”. TERMINUL ÎNȚAL DE FINALIZARE A REZULTAT STUDIULUI DE FEZABILITATE - 25.07.2021. CONTRACT DE REVIZUIRE SF ÎN DERULARE ÎN DATA DE 15.07.2020 A FOST SEMNAT AUTONOMA NR. 1, PRIN CARE SE PRELUNGESTE TERMINUL DE FINALIZARE AL SERVICIILOR DE PROIECTARE CU LUNI. TERMINUL DE FINALIZARE CONFORM ACT ADIȚIONAL - 25.07.2021 EMITEREA DECIZIEI ETAPĂ DE ÎNCADRARE ÎNȚAL ANPM ÎN DATA DE 18.09.2020. ÎN DATA DE 18.09.2020 A AVUT LOC SEDINȚA PENTRU AUTORIZAREA CTE, CNABR A TRASEELUI CORECTAT CONFORM CONȘTRĂNGĂTORILOR IDENTIFICATE PENTRU FINALIZAREA AUTORIZĂȚIEI A FOST SOLICITATĂ COMPLETAREA DOCUMENTAȚIEI. ÎN DATA DE 05.11.2020 A FOST AVANȚAT TRASEUL FINAL ÎN CNABR SA CTE CNABR ÎN DATA DE 27.02.2021 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC „MĂSĂURĂTORI TOPOGRAFICE CU TECHNOLOGIA LEZAR ÎN DATA DE 25.03.2022 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AȘTERENT (TRONSON: OTYNAJ - TÂRGU NEAMȚ, SECȚION A 00 05+000 - 004 118+800) AU FOST FINALIZATE INVESTIGAȚIILE ÎN SITUL PE JUD. MUREȘ SI JUDE. HARGHITA SI AU FOST AVANȚATE STUDIILE ARHEOLOGICE ETAPA 2 JUDE. HARGHITA SI JUDE. MUREȘ ÎN DATA DE 16.04.2021 A FOST ÎNVIATĂ D VARIANȚA PRELIMINARĂ A STUDIULUI DE FEZABILITATE. AU FOST FINALIZATE INVESTIGAȚIILE ÎN SITUL PE JUD. NEAMȚ SI JUDE. IASI AU FOST AVANȚATE STUDIILE ARHEOLOGICE ETAPA 2 JUDE. NEAMȚ SI JUDE. IASI AU FOST FINALIZATE INVESTIGAȚIILE GEOTEHNICE ÎN TEREN. ÎN DATA DE 25.10.2021 A FOST ÎNVIATĂ STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRADA TÂRGU MUREȘ-TÂRGU NEAMȚ „REV2” (PENTRU SECTIUNILE DE CAPAT FINANȚATE DIN PRIBS, ÎN PREZENT DOCUMENTAȚIA ESTE ÎN ANALIZĂ
8	AUTOSTRAZI ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TRIMȘANA - MĂRĂVIATA	0+000	73+330 SI AMC 1	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SEMNAT ÎN DATA DE 4 MARTIE 2020 VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8.727.474,68 FARA TVA	TRIMȘANA - MĂRĂVIATA	LOT 1	73.33			04.03.2020 - ELABORARE SF	04.05.2022 (TERMIN ÎNȚAL) 10.08.2022 (F.A.A. P.2 - 107/190) (A.00.2021) PERIODA CONTRACTUALĂ DE PROIECTARE A SERVICIILOR - 23 LUNI SI 26 ZILE	AUGUST 2023 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE		141.6 MIL. LEI FARA TVA	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE) ÎN DERULARE. LA AVANȚ ÎN CTE CNABR ANALIZA MILITANTĂ ETAPA 1 A ÎNVIATĂRE DE TRASEE, ETAPA 1 A FOST TRANSMISĂ DOCUMENTAȚIA AMK ETAPA 2 REVISUA 1 DOCUMENTAȚIA AMK 1 REVISUA 4 SI AȘTELA AȘTERENT PENTRU OBSERVAȚII.

9	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	7+934	HEUREMA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL SI INDUSTRIAL SA- CONTRACT ELABORARE SI PT IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.950.944,23 FARA TVA)	BACAU - PASCANI	LOT 1	77.283	0%	23%	ORDIN DE INCIPERE 20.03.2021 - ETAPA PROIECTARE	2021	ANUL 2021 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	1750,27 MIL LEI FARA TVA	ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DERULARE/ FINALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA, AVANDARE IN CTE/ STABILIRE PROFIL DE AUTOSTRADA AU FOST INKANTATE OBSERVATI PENTRU STUDIUL DE FEZABILITATE. A FOST EFECTUATA EVALUAREA DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI RUTIER. IN DATA DE 18.07.2021 A FOST INKANTAT STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT, AU FOST EMISE OBSERVATI AU FOST EMISE OBSERVATI ASUPRA STUDIULUI DE FEZABILITATE REVIZUIT, AU FOST EMISE OBSERVATI IN DATA DE 02.08.2021 A FOST INKANTAT PROIECTUL TEHNIC, IN FORMAT ELECTRONIC. ASUPRA PROIECTULUI TEHNIC BENEFICIARII A EMIS OBSERVATI IN DATA DE 23.08.2021.
10	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	0+000	82+440	CONSITRANS - CONTRACT ELABORARE SI PT (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 13.933.291,10 LEI, FARA TVA)	BUZAU - FOCSANI		82,44	0%	23,75%	ORDIN DE INCIPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE	2021	FINALIZARE 2021	1730,82 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE IN DERULARE - ETAPA ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 SI ETAPA 2. A FOST INCUTAT IN CABINA CTE CONSIST STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (ANEXA SI ANEXA 2) INVESTIATIE GEOTECNICE AU FOST REALIZATE IN PROPORTIE DE 100%, IN CURS DE ELABORARE TESTELE DE LABORATOR. A FOST INCUTAT IN CABINA CONSIST TESTELE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILOR RUTIERE SI SOTIALELE AUTOSTRADII. A FOST INKANTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PREZENTATA A PREDAT IN DATA DE 27.09.2021 STUDIUL GEOTECNIC FINAL, AU FOST EMISE OBSERVATI A FOST INKANTAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE 18.10.2021 - IN CURS DE ANALIZA. ESTE IN DERULARE PROCEDURA PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU
11	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	0+000	96+052	CONSITRANS - CONTRACT ELABORARE SI PT (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 20.123.406,52 LEI, FARA TVA)	FOCSANI - BACAU		96,052	0%	0,37%	ORDIN DE INCIPERE 10.01.2019 - ETAPA PROIECTARE	2021	ANUL 2021 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	1921,35 MIL LEI FARA TVA	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) IN DERULARE. S-A AVANZAT IN CABINUL CTE CNABR SA - STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 SI ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2). AU INCUTAT INVESTIATIEA ARHEOLOGICE STUDIUL GEOTECNIC IN CURS DE REALIZARE-PROCEDEE DE REALIZARE ESTE DE 63%. STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA Nr. 2 A FOST TRANSMIS LA MINISTERIILE DE CULTURA DE PE RAZA JUDETELOR VROMANIA SI BACAU IN VEDEREA OBTINERII ANVIZELOR. IN DATA DE 01.02.2021 AU FOST AVANZATE IN CABINA CONSIST TESTELE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILOR RUTIERE SI SOTIALELE AUTOSTRADII IN DATA DE 05.05.2021 A FOST INKANTAT STUDIUL DE FEZABILITATE SUB FORMA DRAMA. AU FOST EMISE OBSERVATI
12	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+800	88+000	SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DN 73C CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (NOI TITLURI) SI MODERNIZARE DN 73C (DN 44+800 - KM 64+000)	SECTIUNEA 6		23,2	0%	0%		2022	ANUL 2023 - FINALIZARE PROIECTARE	VALORI ESTIMATE: 1.299 MIL LEI FARA TVA TITLURI - CURTEA DE JURATI 5.036 MIL LEI FARA TVA AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	DETALI PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI IN LINK-UL DE MAI JOS
13	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			SC CONSTRANS S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (PARA SECTOR BASNOV - CRESIUN)		97,3	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA SI - P.A.C. + P.T.E.	2023 - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA SI - P.A.C. + P.T.E.		1000,8 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. S-AU EFECTUAT VOZTE IN TEREN CU REPRZENTANTI DIN PARTEA BENEFICIARILOR SI DIN PARTEA PRESTATORILOR PENTRU IDENTIFICAREA EVENLUALELOR CONSTRANZI. A FOST INCUTAT IN CABINA BENEFICIARII BANCOTELE DE PROIECTARE Nr. 5. AU FOST APROBATE TEME DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR, STUDIUL TOPOGRAFIC SI PENTRU STUDIUL GEOTECNIC PRELIMINAR. AU FOST TRANSMIS OBSERVATI PREZENTARII STUDIULUI GEOTECNIC PRELIMINAR SI LA STUDIUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR.
14	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	POD PESTE PRUT LA LUNGHENI			S.C. EXPERT PROIECT 2 S.R.L.	POD PESTE PRUT LA LUNGHENI		1	80%	45%	2021 - DEMARARE PROIECTARE POD LUNGHENI; 2022 - DEMARARE PROIECTARE SECTIUNEA 105- LUNGHENI	2023 - FINALIZARE PROIECTARE FAZA SI, DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE POD LUNGHENI	ANUL 2024 - DESCHIDERE TRAFIC POD PESTE PRUT LA LUNGHENI	0,8 MIL LEI FARA TVA	2-POD LUNGHENI - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT CU EXCEPTIA ACORDULUI DE MEDIU; PROCEDURA DE MEDIU IN DERULARE OBTINEREA DEROGARE DE LA ART. ART. 23 ALIN. (2) SI ART. 27 ALIN. (1), DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIELOR NATURALE PROTECTATE, PENTRU CURE NR. 105/2020, SONANARE MEMORANDIUM IN VEDEREA PROMOVARII ACORDULUI BILATERAL ROMANIA- MOLDOVA NECESAR OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU. ESTE IN PREGATIRE LA MISC-ACORDUL BILATERAL ROMANIA-MOLDOVA IN DATA DE 24.08.2020 A FOST EMISA DECIZIA ETAPRI DE EVALUARE INTIALA DE CATRE AN.P.A. IASI. IN DATA DE 24.08.2020 A FOST EMISA DECIZIA ETAPRI DE INCADRARE INTIALA NR. 33/2020 AN.P. PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE OBTINEREA A ACORDULUI DE MEDIU S-A TRANSMIS MEMORIU DE PREZENTARE CATRE ANP IASI. IN DATA DE 22.02.2021 A FOST EMISA DECIZIA ETAPRI DE INCADRARE NR. 15 DE CATRE ANP IASI. IN DATA DE 09.09.2021 AU FOST REPRIE LA ANP BANCOTELE PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA IN DATA DE 25.11.2021 VOR AVEA LOC DEZBATERILE PUBLICE.
15	AUTOSTRADI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	AUTOSTRADA	AA	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOD ALUTER COPRANEA AA (KM 16+700) DN 39E			0%	0%	26.10.2020	NOIEMBRIE 2021	NOIEMBRIE 2021 - FINALIZARE PROIECT TEHNIC	876,39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT INKANTAT IN DATA DE 23.09.2020. ORDINUL DE INCIPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE A FOST EMS IN DATA DE 26.10.2020 ELURATA CONTRACTULUI ESTE DE 8 LUNI DE LA DATA DE INCIPERE A CONTRACTULUI, DIN CARE: - 1 LUNI PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, - 2 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA LICENTELOR DE CONSTRUIRE, - 1 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI - 1 LUNI PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA BENEFICIARULUI. A FOST LOC SEDIUL DE NEPRII IN DATA DE 26.10.2020. S-A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV NR. 1 - APROBARE EXPERTI NON CHEIE. ETA SUSPENDAT, ACTIVITATEA FIRD HELIATA, INCIPAND CU DATA DE 30.04.2021 A FOST INCUTAT IN CABINA CTE CNABR IN DATA DE 20.02.2021 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. AU FOST FINALIZATE STUDIILE GEOTECNICE, TERMINUL ESTIMAT DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE ESTE 31 AUGUSTE 2021 SI ELABORARE PROIECT TEHNIC - NOIEMBRIE 2021