

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE - NOIEMBRIE 2021

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII
102	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0+000	17+700	TIRRENA SCAVI S.P.A. (ITALIA)	TRONSON 1 - CRAIOVA - ROBANEȘTI (RM 0+000 - RM 17+700)	SECTOR 1: 0+000 - 1+400 SECTOR 2: 1+400 - 10+000 SECTOR 3: 10+000 - 17+700	17,7	41,00%	28,20%	27.12.2018 - PROIECTARE 16.09.2019 - EXECUTIE SECTOR 2 13.07.2020 - EXECUTIE SECTOR 3 05.09.2021 - EXECUTIE SECTOR 2 - km 5+245 - km 10+000	TRIM IV 2022	ANUL 2022	338,18 MIL LEI FAARA TVA	SECTOR 1: 0+000 - 1+400 IN DATA DE 08.07.2020 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE INCEPAND CU DATA DE 13.07.2020 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 2: 1+400 - 10+000 IN DATA DE 22.02.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE INCEPAND CU DATA DE 03.03.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 3: 10+000 - 17+700 - IN EXECUTIE IN DATA DE 22.05.2019 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRAFETILE AFERENTE DOMENIUL PUBLIC. IN DATA DE 05.07.2019 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE INCEPAND CU DATA DE 15.09.2019 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI.
103	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	17+700	36+200	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEEDITON LAMB SRL - SC TENNOSTRASSE SRL - SC CONSTRANS SRL	TRONSON 2 - ROBANEȘTI - PIATRA OLT (RM 17+700 - RM 37+550) Lot 1 km 17+700 - km 36+200	LOT 1: KM 17+700 - KM 36+200	18,5	88,08%	63,25%	21.12.2018 - ACTIVITATEA DE PROIECTARE, 24.09.2019 - EXECUTIE ETAPA 1 & 2 21.11.2019 - EXECUTIE ETAPA 3	TRIM II 2022	ANUL 2022	665,45 MIL LEI FAARA TVA	
110	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	36+000	57+550	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEEDITON LAMB SRL - SC TENNOSTRASSE SRL - SC CONSTRANS SRL	TRONSON 2 - PIATRA OLT - VALEA MARE (RM 17+700 - 57+550) Lot 2 - km 36+200 - km 57+550	LOT 2: KM 36+200 - KM 57+550	21,35	88,81%	67,91%	21.12.2018 - ACTIVITATEA DE PROIECTARE, 24.09.2019 - EXECUTIE ETAPA 1 & 2 21.11.2019 - EXECUTIE ETAPA 3	TRIM II 2022	ANUL 2022	792,18 MIL LEI FAARA TVA	
111	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEEDITON LAMB SRL - SC TENNOSTRASSE SRL	TRONSON 4 COLONEȘTI - GARGA - PITESTI	TRONSON 4	31,82	0%	0%	2021	2024	ANUL 2024	637,08 MIL LEI FAARA TVA	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FINE APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. INCEPAND CU DATA DE 15.11.2021 VA FI EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE.
112	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	57+550	89+300	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEEDITON LAMB SRL - SC TENNOSTRASSE SRL	TRONSON 3, VALEA MARE - COLONEȘTI	TRONSON 3	31,75	10%	11,28%	18.01.2021	2024	ANUL 2024	870,71 MIL LEI FAARA TVA	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FINE APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 03.10.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. INCEPAND CU DATA DE 18.01.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE PAC-ANUNT IN CADRUL CEE IN LUNA MARTIE 2021
205	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGATURA A3	0+000	18+950	SC STRABAG SRL	LEGATURA CENTURA ORADEA (GIBATA SANTANDREI) - AUTOSTRADA A3 (BIMBANA)		18,96	0%	0%	27.09.2021	2024	ANUL 2024	545,9 MIL LEI FAARA TVA	IN DATA DE 11.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAG S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, DIN CARE: • 6 DE LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR.
100	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	11+088	ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (SIDER DE ASOCIERE) - SPEEDITON LAMB - TENNOSTRASSE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	11,08	0%	0%	ORDIN DE ÎNCEPERE 05.07.2021 - ETAPA PROIECTARE	MAI 2024	ANUL 2024	871,42 MIL LEI FAARA TVA	IN DATA DE 15.04.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (SIDER DE ASOCIERE) - SPEEDITON LAMB - TENNOSTRASSE S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 37,5 AȘA 13,5 DE LEI FAARA TVA SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI.