

AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - DECEMBRIE 2021

NR. CRT	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA	PANA LA	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL RZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ANUAL	DATA INCEPERII	DATA FINALIZARI	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI
1	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV-TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	30+550	59+100	ASOCIEREA TRAMECO SA - VAHSTAV - SK A.S. - DRUMURI BIOR SA - DRUM ASFALT SRL - EAST WATER DRILLINGS SRL	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C2 CHIRIBIS - BIHARIA	SUBSECTIUNEA 3C2: CHIRIBIS - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	14.09.2020 - EMITERE ORDIN DE INCEPERE PENTRU ETAPA DE PROIECTARE (PROIECT TEHNIC)	MARTIE 2022 (CONFORM CONTRACT) Iunie 2022 (CONFORM PROGRAM)	ANUL 2022 6 LUNI - ETAPA DE PROIECTARE: 18 LUNI - ETAPA DE EXECUTIE LUCRARI: 120 LUNI - PERIOADA DE GARANTIE	326.51 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 11.08. 2020. A FOST TRANSMISA CA TRE ANTPREPRENOR ADRESA CU ORDINUL DE INCEPERE PENTRU DATA DE 14.09.2020. A FOST ACORDAT DREPTUL DE ACCES IN SANTIER ANTPREPRENORULUI. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 144 DE LUNI DIN CARE: 6 LUNI - ETAPA DE PROIECTARE; FINALIZARE PUNCT DE REFERINTA NR. 1 IN 09.11.2020. 18 LUNI - ETAPA DE EXECUTIE LUCRARI 120 LUNI - PERIOADA DE GARANTIE
2	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV-TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	38+760	ASOCIEREA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ S.A	SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2: NADASELU - MIHAESTI SI 3B1: MIHAESTI ZIMBOR	SUBSECTIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAESTI KM 8+700 - 25+000- 3B1: MIHAESTI - ZIMBOR KM 0+000 - 13+260	30.06	21%	8.97%	25.01.2021	2023	ANUL 2023	1.390.614 MIL LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 28.12.2020. PRETUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46.261,293.92 LEI FARA TVA. REPREZENTAND CCA. 5.385.029 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: * 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, * 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, * 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3A2 IN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3B1 IN 01.07. 2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3A2 AVIZAT IN CTE - CNAR IN DATA DE 20.08.2021 PROIECT TEHNIC IN CURS DE ELABORARE PENTRU 3B1 - TERMEN ESTIMAT AVIZARE PROIECT TEHNIC: DEC. 2021
3	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV-TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	66+500	80+054	NUROLI INSAAT VE TICARET S.A	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B5 NUSFALAU - SUPLACU DE BARCAU	SUBSECTIUNEA 3B5: NUSFALAU - SUPLACU DE BARCAU	13.55	7.50%	18.54%	01.02.2021	FEBRUARIE 2023	FEBRUARIE 2023	384.14 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN 30.09.2020; 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE : 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE LUCRARILE PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRADA PREVAD SI CONSTRUCTIA A 12 STRUCTURI (4 PASAJE SI 8 PODURI), RESPECTIV UN NOD RUTIER LA KM 69+000 FINALIZARE ETAPA PROIECTARE (PTE) - PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE IN DATA DE 02.08.2021
4	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV-TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	13+260	25+500	ASOCIEREA SC SABPE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SALAJULUI	SUBSECTIUNEA 3B2: ZIMBOR - POARTA SALAJULUI	12.24	0%	0%	31.05.2021 - ORDIN DE INCEPERE	2023	ANUL 2023	680.40 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 01.07.2020; DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR, ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021
6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	20+000	39+000	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	19	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	831.97 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 17.05.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000- KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 4 KM 20+000 - KM 39+000", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGTOR, ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 831.920.653,34 LEI FARA TVA. LUNGIME: 19 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 154 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 22 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE IN DATA DE 16.08. 2021
5	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	47+600	52+070	ASOCIEREA S.C. SABPE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	312.63 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000- KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 4 KM 47+600 - KM 52+070", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGTOR, ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4.47 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. IN PREZENT SE LUCREAZA LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (SEA), PENTRU LACUL SI PADURIA CERNICIA (ARIE PROTEJATA)
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	52+070	69+000	ALSIM ALARKO SANAYI TESSLERI VE TICARET A.S.	SECTOR NORD - KM 52+070 - KM 52+770; SECTOR SUD - KM 52+770 - KM 69+000	LOT 1: GLINA - VIDRA	16.93	16.44%	19.73% - PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI)	03.10.2019 - DATA DE INCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE ORDIN INCEPERE LUCRARI 01.03.2021	Iunie 2023	ANUL 2023	830.68 MIL LEI FARA TVA	A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 66/25.11.2020 A FOST APROBAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN DATA DE 11.02.2021. ORDIN DE INCEPERE LUCRARI 01.03.2021 A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HG 861/2021 PRIVIND IMOBILE AFLATE PE CULDAR SUPPLEMENTAR
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	69+000	85+900	ALSIM ALARKO SANAYI TESSLERI VE TICARET A.S.	SECTOR SUD	LOT 2: VIDRA - BRAGADIRU	16.3	36.29%	41.28% - PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRELURI)	10.04.2019 - ORDIN DE INCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 18.08.2020 - ORDIN INCEPERE LUCRARI KM 69+000 - KM 70+700	FEBRUARIE 2023	FEBRUARIE 2023	750.85 MIL LEI FARA TVA	ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR 18.08.2020 ETAPA 1: KM 69+000 - KM 70+700 DECIZIA PENTRU EXPROPRIERE REFERENTA HG 675/2020 A FOST EMISA IN DATA DE 15.10.2020 A FOST ACORDAT AVANSUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI (15% DIN VALOAREA LUCRARILOR) ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 2, CONSTATAND INTREREA ALINAMENTULI LOTULUI 2, A FOST EMIS IN DATA DE 29.10.2020, DATA DE INCEPERE FINEO 05.11.2020 (14,6 KM) A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HG NR. 1139/30.12.2020 PRIVIND IMOBILE AFLATE PE CULDAR SUPPLEMENTAR, INCLUSIV DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 379/21.02.2021 IN DATA DE 12.03.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 11 PENTRU ETAPA II, EXPROPRIERE SUPPLEMENTARE

9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	85+300 - 100+765 SUD	0+000 - 2+500 NORD	ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONNME (AKTOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.	SECTOR SUD - KM 85+300 - KM 100+765; SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 2+500	LOT 3: BRAGADIRU - JOITA	17.965	0.00%	1.03% (PROGRES FINANCIAR INCLUSIV AVANS PROIECTARE)	23.05.2019 - DATA DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE ORDIN INCERPERE LUCRARI KM 86+700 - KM 100+765 SI KM 0+000 - KM 2+500 - 25.10.2021	APRILIE 2024	APRILIE 2024	853.42 MIL. LEI FARA TVA	ANTREPRENORUL A FINALIZAT DECLARATIA DE PROIECTARE (INREGISTRAND INTARZIERI MAJORE IN ACTIVITATEA DE PROIECTARE), FIIND PENALIZAT CONFORM CONTRACTULUI PENTRU NERESPUNDEREA PUNCTUALA DE REFERINTA NR 1 (FINALIZAREA DECLARATIEI DE PROIECTARE). PAC A FOST ANALIZAT SI APROBAT IN CADRUL CTE CNAR IN DATA DE 11.06.2021. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE nr. 33/01.07.2021 - etapa 1 (km 86+700 - km 100+765, km 0+000 - km 2+500) PFE A FOST ANALIZAT SI APROBAT IN CADRUL CTE CNAR IN DATA DE 13.10.2021 DATA DE INCERPERE A LUCRARILOR PENTRU ETAPA 1 (km 86+700 - km 100+765, km 0+000 - km 2+500) - 25.10.2021
11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	0+000	13+170	PORR CONSTRUCT SRL	LOT 1: KM 0+000 - KM 13+170	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA (KM 0+000 - KM 14+150), LOT 1	13.17	56.00%	49.58%	29.05.2019 - EMITERE ORDIN DE INCERPERE ETAPA DE PROIECTARE, 30.03.2020 - EMITERE ORDIN DE INCERPERE ETAPA DE EXECUTIE LUCRARI	28.05.2023	ANUL 2023	612.65 MIL. LEI FARA TVA	PROIECTUL TEHNIC A FOST FINALIZAT SI APROBAT DE CATRE CNAR SA IN DATA DE 01.04.2020. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE A FOST EMISA IN DATA DE 09.03.2020. CONTRACT DE SERVICII NR. 92/61673/22.09.2020: „SUPERVIZARE AUTOSTRADA SIBIU – PITESTI, SECTIUNEA 1 -SIBIU - BOITA KM 0+000-KM 14+150” ASOCIEREA TPF-INGINERIE S.R.L. - SEPTEMBRIE CONSULTING S.R.L. A INLOCUIT SUPERVIZORUL DRDP BUCURESTI INCEPAND CU DATA DE 19.10.2020
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+900	91+761	PORR CONSTRUCT SRL	TIGVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	0%	0%	2021	2026	ESTIMAT 2026	2000.17 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETLU DE 1.678.873.123,77 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 16 LUNI PERIADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 60 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZI SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4: TIGVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9,86 KM. SEMNAREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA VA FI POSIBILA DUPA EXPIRAREA DIN NOU A PERIOADEI DE DEPLINERE A EVENTUALELOR CONTESTATI SI RESPECTIV DUPA SOLUTIONAREA TUTUROR CONTESTATIILOR/PLANGERILOR FORMULATE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE.
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91+761	122+110	ASTALDI SPA (ITALIA)	CURTEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	4.50%	3.73%	IUNIE 2020 - EMITERE ORDIN ETAPA DE PROIECTARE, A ACESTUI CTR ESTE DE DURATA DE REALIZARE A AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.31/17.06.2021 IN DATA DE 01.09.2021 S-A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR	2025 IN CF CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: 12 LUNI PERIADA DE PROIECTARE SI 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. PERIADA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTATA DE ASTALDI SPA ESTE DE 120 DE LUNI	ANUL 2025	1710 MIL. LEI FARA TVA	22.06.2020 – ORDIN DE INCERPERE FAZA PROIECTARE (12 LUNI) CONTRACT DE SERVICII NR.92/5897/11.09.2020: „SUPERVIZARE AUTOSTRADA SIBIU – PITESTI, SECTIUNEA 5 – CURTEA DE ARGES – PITESTI KM 81+400-KM 122+950” SEMNAT CU ASOCIEREA EGS INTERNATIONAL S.A.S – SEARCH CORPORATION S.R.L. - ITALIOM INGINERIE INTERNATIONAL S.R.L. - METROUL S.A. A INLOCUIT SUPERVIZORUL DRDP BUCURESTI INCEPAND CU DATA DE 01.10.2020 IN DATA DE 30.12.2020 A FOST PUBLICATA HOTARAREA DE GUVERN NR.1134 PENTRU REALIZAREA EXPROPRIERILOR PENTRU SUPRAFETELE DE TEREN ARILATE PE AJAZ LOCALITATILOR BUDEASA, CURTEA DE ARGES, MALURENI SI MUNICIPIUL PITESTI, DIN JUDETLUL ARGES. 17.02.2021 - S-A EMIS DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 377/2020 PENTRU IMOBILELE DE PE RAZA LOCALITATILOR BUDEASA, CURTEA DE ARGES, MALURENI SI MUN. PITESTI PROCEDURA DE EXPROPRIERE INTERGAL FINALIZATA IN DATA DE 16.09.2021 S-A OBTINUT AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE IN DATA DE 01.09.2021 S-A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARILOR IN DATA DE 16.09.2021, A FOST AVIZAT IN CTE CNAR PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE.
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRAILA			ASOCIEREA ASTALDI S.P. A - IHI INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT PESTE DUNARE IN ZONA BRAILA				61.84%	21.12.2018	SECTIUNEA 2 DECEMBRIE 2021 TOTAL CONTRACT: ESTIMAT DECEMBRIE 2022	DECEMBRIE 2021 SUSPENDAT	1.996 MID. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE.