

**DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - DECEMBRIE 2021**

NR. CRT	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA	PARA LA	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL RZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ANUAL	DATA INCEPERII	DATA FINALIZARI	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PIATRA NEAMT	0+000	61+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8,923,990.03 LEI, FARA TVA)	BACAU - PIATRA NEAMT	LOT 1	61	0%	0%	MARTIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	09.09.2021 (TERMEN INITIAL) 09.01.2022 (CF. ACT ADITIONAL NR. 1/07.05.2021) 30.04.2022 (CF. AA. NR. 2 - 92/73785/08.09.2021)	APRILIE 2023 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE (CONFORM AA NR. 2 DIN 08.09.2021)	1123.86 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF IN DERULARE. IN DATA DE 14.07.2021 A FOAT AVIZATA AMC 1 IN CADRUL CTE CNAR S.A. DOCUMENTATIA AMC 2 ESTE IN ANALIZA LA JASPER. IN DATA DE 21.09.2021, CONSULANTUL JASPER S A COMUNICAT FAPTUL CA AMBELE RAPORTE DE ANALIZA URMARESC: METODOLOGIA AGREATA, CONCLUZIONAND CU FAPTUL CA ACEASTA DOCUMENTATIE SE VA FINALIZA, IN MOMENTUL IN CARE VA FI LUATA O DECIZIE FINALA A AUTORITATILOR RESPONSABILE CU PRIVIRE LA DISTANTA DRUMULUI EXPRES FATA DE OBIECTIVUL SEVESO; CNAR S.A. A SOLICITAT PROIECTANTULI REVIZUEA DOCUMENTATIEI "ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA II" PRIN ASIGURAREA UNEI DISTANTE DE MINIM 2,6 KM A DRUMULUI EXPRES FATA DE OBIECTIVUL SEVESO, CONF. ADRESEI PREFECTURA NEAMT/A.P.M. NEAMT; IN DATA DE 08.11.2021 PRESTATORUL A PREDAT AMC 2, CARE IN PREZENT ESTE IN CURS DE ANALIZA DE CATRE EXPERTII JASPER.
2	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (JULIA - CATALDI)	0+000	59+700	INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA MAI 2020. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14.159.206,13 LEI, FARA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	59.7	0%	0%	Iunie 2020 - ETAPA PROIECTARE	28.02.2022 (TERMEN INITIAL) 23.02.2023 (CF AA. NR.3 - 92/74452/10.09.2021)	FEBRUARIE 2023- TERMEN FINALIZARE PROIECTARE (CONFORM AA NR. 3)	1674.75 MIL LEI FARA TVA	IN CURS DE ANALIZA AMC ETAPA 1 (TRANSMIS IN DATA DE 15.03.2021 SI RETRANSMIS IN DATA DE 11.05.2021) DE CATRE REPRESENTANTII JASPER. SE ASTEPTA RASPUNS DIN PARTEA MTI CA ADRESA CNAR SA TRANSMISA IN DATA DE 07.05.2021 REFERITOARE LA OPORTUNITATEA / NECESITATEA REALIZARI IN CADRUL PROIECTULUI A UNOR DRUMURI DE LEGATURA CU PTF ISACCEA. IN DATA DE 9.06.2021 A FOAT ANALIZATA DOC AMC ETAPA 1 IN SEDINTA CU CONSULTANTII JASPER. AU FOAT FORMULATE OBSERVATIILE CARE AU FOAT TRANSMISE PRESTATORULUI IN DATA DE 16.06.2021. S-A PROGRAMAT SEDINTA CU EXPERTII JASPER, REPRESENTANTI DIN PARTEA MTI SI CESTRIN IN DATA DE 26.07.2021 IN VEDEREA CORELARI MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT PENTRU OBIECTIVELE DIN ZONA DOBROGEI. IN VEDEREA DEFINITIVARI DOCUMENTATIEI AMC ETAPA 1 TREBUIE DEFINITIVATA LA NIVELUL MTI STRATEGIA REFERITOARE LA OBIECTIVELE DIN ZONA DOBROGEI.
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	98+000	INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.991.091,97 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	98	0%	0%	03.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	03.12.2021 (TERMEN INITIAL) 30.10.2022 (CF. AA. NR.2 - 92/51991/ 25.06.2021)	OCTOMBRIE 2022- TERMEN FINALIZARE PROIECTARE (CONFORM AA NR. 2)	1805.55 MIL LEI FARA TVA	CA URMARE A SEDINTEI DIN DATA DE 26.05.2021 CU REPRESENTANTII JASPER, PRESTATORUL ARE IN CURS DE REVIZUERE AMC ETAPA 1 REV 4 MTI A SOLICITAT ANALIZA UNUI NOU ALINAMENT RANNICU SARAT - BRAILA, CARE VA SUBSTITUI ALINAMENTELE FOCSANI - BRAILA SI BUZAU - BRAILA. SE ASTEPTA DE LA DIRECTIILE SUPTOR DIN CADRUL CNAR SA (DAP) PUNCTUL DE VEDERE REFERITOR LA SOLICITAREA FORMULATA DE CATRE MTI DE REALIZARE A UNUI NOU ALINAMENT.
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JIU			ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L	CRAIOVA - TARGU JIU		108	0%	0%	ORDIN DE INCEPERE 16.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	APRILIE 2023		20.25 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 17.03.2021 CNAR A SEMNAT CU OPERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR - ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 30.267.133,77 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE FIIND DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. IN DATA DE 16.04.2021 A FOAT SEDINTA DE INCEPUT (ORDINUL DE INCEPERE) TERMENUL DE PREDARE AMC 1 (16.07.2021) A FOAT DEPASIT DIN CAUZA UNOR OBIECTIVE SEVESO DEPISTATE IN ZONA DE INTERES A DRUMULUI EXPRES. IN DATA DE 03.09.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1. IN DATA DE 21.09.2021 AU FOAT TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVATIILE LA AMC 1.
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	76+000	INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. SEMNAT IN DATA DE 19.06.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.001.446,99 LEI, FARA TVA)	FOCSANI - BRAILA		76	0%	15%	ORDIN DE INCEPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022	ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	1400.22 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.06.2020. ORDINUL DE INCEPERE 27.07.2020 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1 (AMC1) FOAT AVIZATA IN CTE CNAR SA. A FOAT APROBATA TEMA PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA 1. IN CURS DE ELABORARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2 (AMC 2).
6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.865.626,28 LEI, FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		112.5	0%	0%	ORDIN DE INCEPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMEN INITIAL) 26.04.2023 (CF AA. NR. 2 - 92/83398/12.10.2021)	APRILIE 2023 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE	2664.38 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. AMC ETAPA 1 ESTE IN CURS DE REVIZUERE CONFORM OBSERVATIILOR JASPER. AU FOAT OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM (SV, IS SI BT) IN VEDEREA DEFINITIVARI DOCUMENTATIEI AMC ETAPA 1 TREBUIE DEFINITIVATA LA NIVELUL MTI STRATEGIA REFERITOARE LA OBIECTIVELE DIN ZONA DOBROGEI.
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 11,721,430.96 LEI FARA TVA)	PASCANI - SUCEAVA		61.86	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	OCTOMBRIE 2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE		1304.96 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 14.04.2021 A FOAT AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA DOCUMENTATIA AMC ETAPA 1. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2. IN DATA DE 16.06.2021 PRESTATORUL A INTAINIT DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2. DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2 ESTE IN ANALIZA LA BENEFICIAR. DOCUMENTATIA AMC 2 A FOAT AVIZATA IN CTE - CNAR S.A. IN DATA DE 23.07.2021. AU FOAT OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM (SV, IS SI BT) IN PREZENT SE REALIZEAZA STUDIUL GEOTEHNIC. INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOAT DEMARATE IN DATA DE 01.09.2021. BENEFICIARUL A EMIS IN DATA DE 12.10.2021 ORDINUL DE MOBILIZARE A UTILIZATORILOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILIZATELE FURNIZATE DE FORMIN S.A.;

8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI-GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION B -- MEGA MUHENDSIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.) - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VAL CTR PROIECTARE: 15.80 MIL LEI FARA TVA)	PLOIESTI - GAESTI		76	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	09.10.2022 (TERMEN INITIAL) 09.01.2023 (CF AA. NR.2 - 92/78398/24.09.2021)	OCTOMBRIE 2022 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE	1671.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU. AU FOST EMISE OBSERVATI DIN PARTEA BENEFICIARULUI SI PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA REVIZUITA. IN DATA DE 09.04.2021 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 A FOST AVIZATA IN CADRUL C.TE. CNAIR. A FOST SUSFINDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIODA DE 3 LUNI INCEPAND CU DATA DE 18.05.2021. IN DATA DE 18.08.2021 A FOST RELUATA ACTIVITATEA DE PROIECTARE. IN PREZENT SE ASTEAPTA DEFINITIVAREA AMC PENTRU OBIECTIVUL PLOIESTI-BRASOV, IN VEDEREA DEFINITIVARII MODULUI DE CONECTARE A CELOR DOUA OBIECTIVE DE INVESTITII.
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET	0+000	40+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 10,092,839.13 LEI FARA TVA)	SUCEAVA - SIRET		56.17	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	OCTOMBRIE 2022		882.9 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ESTE REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARULUI. IN DATA DE 14.04.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR SA DOCUMENTATIA AMC ETAPA 1. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2. IN DATA DE 16.06.2021 PRESTATORUL A INTAIAT DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2. DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2 ESTE IN ANALIZA LA BENEFICIAR. DOCUMENTATIA AMC 2 A FOST AVIZATA IN CTE - CNAIR S.A. IN DATA DE 23.07.2021. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM (SV) IN PREZENT SE REALIZEAZA STUDIUL GEOTEHNIC. INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE, IN DATA DE 24.08.2021. BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE SOLICITATE SPRE APROBARE "SUPLEMENTAR".
10	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISITA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,07 LEI FARA TVA)	TISITA - ALBITA		160	0%	0%	AUGUST 2020 DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - TERMEN FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE	3563.3 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL IN DERULARE A FOST TRANSMIS AMC ETAPA 1 SE AFLA IN CURS DE REVIZUIRE CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARULUI. PRESTATORUL ANALIZEAZA ETAPAZAREA SI FAZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII CONFORM CERINTELOR CNAIR SI MTI. IN DATA DE 09.06.2021 PRESTATORUL A INTAIAT DOCUMENTATIA AMC ETAPA 1. DOCUMENTATIA AMC ETAPA 1 ESTE IN ANALIZA LA BENEFICIAR. DOCUMENTATIA AMC 1 REV 3 ETAPAZARE/FAZARE ESTE IN CURS DE REVIZUIRE IN CONFORMITATE CU OBSERVATIILE BENEFICIARULUI / MTI. PRESTATORUL A PREDAT AMC 1 REVIZUIT CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARULUI. IN DATA DE 09.11.2021 MTI A MENTIONAT FAPTUL CA ANALIZELE EFECTUATE NU JUSTIFICA REALIZAREA UNUI DRUM EXPRES INTRE TISITA SI ALBITA. SE ASTEAPTA DE LA DIRECTIILE SUPTOR DIN CADRUL CNAIR SA (DAP) PUNCTUL DE VEDERE REFERITOR LA MODIFICAREA OBIECTIVULI CONTRACTULUI.
11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	10+900	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT IN DATA DE 10.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 3.646.306,36 LEI FARA TVA)	SATU MARE - OAR (GRANTIA RO/HU)		10.9	0%	3%	AUGUST 2020 - DEMARARE SERVICIILOR DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	2022 - FINALIZARE SERVICIILOR DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	ANUL 2022 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE	311.79 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF+PAC/DTAC+PT DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 18 LUNI IN DATA DE 10.08.2020 SA DAT ORDINUL DE INCEPERE. IN DATA DE 05.03.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU AMC1 + AMC2 (VARIANTA 1) INVESTIGATIILE GEOTEHNICE SUNT REALIZATE IN PROCENT DE 70%. IN DATA DE 17.05.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT
12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	A1 (PITESTI) - MIOVENI	0+000	10+000	SEARCH CORPORATION S.R.L.	A1 (PITESTI) - MIOVENI		10	0%	0%	09.06.2022 (TERMEN INITIAL) 15.07.2022 (CF AA. NR.2 - 92/78398/24.09.2021)	IULIE 2022 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE		222.71 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. DOCUMENTATIA REVIZUITA AMC 1 A PRIMIT AVIZUL C.T.E. IN DATA DE 01.04.2021. DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR S.A. IN DATA DE 24.06.2021. PRESTATORUL A INTAIAT DOCUMENTATIA IN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM. NU A FOST OBTINUT CERIFICATUL DE URBANISM (OPSERVATI PRIMARIA MARACHENI SI INSTITUTUL POMICOI MARACENI) PRIMARIA UAT MARACENI A EMIS AVIZ NEFAVORABIL. IA INSTITUTUL POMICOL MARACENI NU ESTE DE ACORD CU VARIANTA AVIZATA IN CADRUL AMC ETAPA 2, ASTEEL CU A FOST RESPINS. IN PREZENT, PRESTATORUL REVIZUIESTE VARIANTA DE TRASEU ASTEEL INCAT AUTORITATE LOCALE SA FIE DE ACORD CU VARIANTA FINALA. IN DATA DE 16.11.2021 A FOST REAVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR SA DOCUMENTATIA AMC 2.