

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE - DECEMBRIE 2021

NR. CRT	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA	PANA LA	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ANUAL	DATA INCEPERII	DATA FINALIZARI	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	11+088	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	11.08	0%	0%	ORDIN DE INCEPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE	Mai 2024	ANUL 2024	371.42 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.04.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.416.131,09 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPE NE RĂMĂNBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVIZAT PTE IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA NOV. 2021
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0+000	17+700	TIRRENA SCAVI S.P.A. (ITALIA)	TRONSON 1 - CRAIOVA - ROBANESTI (KM 0+000 - KM 17+700)	SECTOR 1: 0+000 - 1+800 SECTOR 2: 1+800 - 10+000 SECTOR 3: 10+000 - 17+700	17.7	42.00%	35.59%	27.12.2018 - PROIECTARE; 16.09.2019 - EXECUTIE SECTOR 3; 13.07.2020 - EXECUTIE SECTOR 1; 01.03.2021 - EXECUTIE SECTOR 2 - km 5+245 - km 10+000	TRIM IV 2022	ANUL 2022	358.18 MIL LEI FARA TVA	SECTOR 1: 0+000 - 1+850 IN DATA DE 03.07.2020 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE. INCEPAND CU DATA DE 13.07.2020 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 2: 1+850 - 10+000 IN DATA DE 22.02.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE. INCEPAND CU DATA DE 01.03.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 3: 10+000 - 17+700 - IN EXECUTIE IN DATA DE 22.05.2019 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRAFETELE AFERENTE DOMENIUL PUBLIC. IN DATA DE 05.07.2019 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE. INCEPAND CU DATA DE 16.09.2019 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI.
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	17+700	36+200	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL - SC CONSTRANS SRL	TRONSON 2 - ROBANESTI - PIATRA OLT (KM 17+700 - KM 57+550) Lot 1 km 17+700 - km 36+200	LOT 1: KM 17+700 - KM 36+200	18.5	89.57%	68.90%	21.12.2018 - ACTIVITATEA DE PROIECTARE; 24.09.2019 - EXECUTIE (ETAPELE I, II SI III); 21.11.2019 - EXECUTIE (ETAPELE IV)	TRIM IV 2022	ANUL 2022	661.45 MIL LEI FARA TVA	
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	36+000	57+500	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL - SC CONSTRANS SRL	TRONSON 2 - PIATRA OLT - VALEA MARE (KM 17+700 - 57+550) Lot 2 - km 36+200 - km 57+550	LOT 2: KM 36+200 - KM 57+550	21.35	90.68%	71.12%	21.12.2018 - ACTIVITATEA DE PROIECTARE; 24.09.2019 - EXECUTIE (ETAPELE I, II SI III); 21.11.2019 - EXECUTIE (ETAPELE IV)	TRIM II 2022	ANUL 2022	792.18 MIL LEI FARA TVA	
6	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	57+550	89+300	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 3, VALEA MARE - COLONESTI	TRONSON 3	31.75	13%	11.28%	18.01.2021	2024	ANUL 2024	670.71 MIL LEI FARA TVA	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 10.11.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. INCEPAND CU DATA DE 18.01.2021 A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE. PAC AVIZAT IN CADRUL CTE IN LUNA MARTIE 2021
5	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 4 COLONESTI - OARJA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	0%	0%	2021	2024	ANUL 2024	617.08 MIL LEI FARA TVA	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. INCEPAND CU DATA DE 15.11.2021 VA EMIS ORDIN DE INCEPERE.
7	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGATURA A3	0+000	18+960	SC STRABAG SRL	LEGATURA CENTURA ORADEA (GIBATIA SANTANDREI) - AUTOSTRADA A3 (BIHARIA)		18.96	0%	0%	27.09.2021	2024	ANUL 2024	545.9 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAG S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, DIN CARE: 6 DE LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR.