

VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE - DECEMBRIE 2021

NR. CRT	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA	PANA LA	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL RZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ANUAL	DATA INCEPERII	DATA FINALIZARI	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ALES0	0+000	16+840		ALES0		16.84							<p>OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CJ BIHOR IN VEDEREA REVIZUIRII DOCUMENTATIEI TEHNICE SI IMPLEMENTARII ACESTUIA IN BAZA DUG 101/2020.</p> <p>DECEMBRIE 2020 - A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT INTRE CNAIR SI CJ BIHOR IN ACEST SENS IN DATA DE 20.05.2021 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA STUDIUL DE FEZABILITATE.</p> <p>IN DATA DE 21.05.2021 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE MTI STUDIUL DE FEZABILITATE</p> <p>IUNIE 2021- URMEAZA AVIZAREA IN CADRUL CTE IM SI PROMOVAREA HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI</p>
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI	19+690 (SELGROS)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 – VARIANTA SUD OBIECT 3 – VARIANTA TRAFIC GREU		6.77							<p>126.88 MIL LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)</p> <p>PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI A INAINATAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASELULUI, CA URMARE A IMPOSIBILITATI PASTRARI TRASELULUI PE BULEVARDUL POITERS SI STRADA TREI FANTANI (KM 19+690 - KM 26+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAIR, URMAND A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.</p>
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500		MEDIAS	1	8.5			2022	2024			<p>PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR DUG 101/2020.</p> <p>OBIECTIVUL SE IMPLEMENTEAZA DE CATRE UAT MEDIAS.</p> <p>A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA IUNIE 2021.</p> <p>A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE IN DATA DE 10.06.2021.</p> <p>IN PREZENT ESTE IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A ANALIZEI MULTICRITERIALE 1 - ESTIMAT FINALIZARE - NOV. 2021</p>
4	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE STEI	0+000	27+230	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA - CONTRACT REZILIAT LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT REST LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CU TERMEN DEPLINERE OFERTE : 22.06.2020	STEI	1	27.23	0%	0%	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR	157.413 MIL LEI FARA TVA	<p>OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CJ BIHOR IN VEDEREA REVIZUIRII DOCUMENTATIEI TEHNICE SI IMPLEMENTARII ACESTUIA IN BAZA DUG 101/2020.</p> <p>A FOST SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2020, PARTENERIATUL INTRE CNAIR SI CJ BIHOR IN ACEST SENS.</p> <p>CONTRACT REVIZUIRE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR, CTE MTI , CTE IM, IN PREZENT AFLANDU-SE PE CIRCUITUL DE AVIZARE PROIECTUL DE HG DE ACTUALIZARE A INDICATORILOR TEHNICO -ECONOMICI.</p> <p>DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE SE AFLA IN ELABORARE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDETEAN BIHOR.</p>