

VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC - DECEMBRIE 2021

NR. CRT	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA	PANA LA	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ANUAL	DATA INCEPERII	DATA FINALIZarii	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI
1	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE GIURGIU	0+000	12+068	CONTRACT ELABORARE FAZE DE PROIECTARE SF+PT+DE+DTAC+TI IN DERULARE	GIURGIU	1	12,068 CONFORM VARIANTEI DE TRASEU APROBATA	70% - SF FINALIZAT SI APROBAT PRIN HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 58/24.02.2021	57%	14.03.2018	2021		VALOARE PROIECT 1.6 MIL LEI FARA TVA VALOARE LUCRARI CE SF - VARIANTA 4 AVIZATA: TOTAL GENERAL - 242.56 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECTUL TEHNIC AU FOST FINALIZATE. A FOST REALIZAT AUDIUL DE SIGURANTA RUTIERA IN LUNA NOV. 2021. PENTRU ETAPA DE EXECUTIE CNAR A INCEPUT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CU CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU. MAI ESTE DE OBTINUT, EMIS SI ELABORAT URMATOARELE DOCUMENTE: - HG DE EXPROPRIERE DE UTILITATE PUBLICA PENTRU IMOBILELE AFECTATE DE CULOARUL DE EXPROPRIERE. IN DATA DE 22.11.2021 S-A TRANSMIS LA CNAR DOCUMENTATA DE EXPROPRIERE COMPLETATA CONFORM SOLICITARILOR DEPARTAMENTULUI EXPROPRIERI. - DECIZIA DE EXPROPRIERE LA 1 LUNA DUPA PUBLICAREA IN MONITORUL OFICIAL A HG DE EXPROPRIERE; - INAINTAREA DOCUMENTATIEI DAC, DUPA OBTINEREA DECIZIEI DE EXPROPRIERE, LA MINISTERUL TRANSPORTURILOR PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE; - EMITEREA ORDINULUI DE INCERPERE PENTRU FAZA DE - DURATA DE REALIZARE 30 DE ZILE; - PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI SI ASISTENTA TEHNICA VA FI ACORDATA BENEFICIARULUI PE O PERIOADA DE 2 LUNI IN PERIOADA DERULARI PROCEDURILOR DE LICITATII PENTRU EXECUTIE LUCRARI;
2	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE RAMNICU VALCEA	0+000	21+837	SC SEARCH CORPORATION SRL	RAMNICU VALCEA	PROIECTARE	21.84	30%	0%	16.12.2019	2022		276.36 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI INITIAL INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE, OBTINERE AVIZE SI ACORDURI. ELABORARE PROIECT TEHNIC INCLUSIV DTAC. DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU OBIECTUL VARIANTA DE OCULIRE RM. VALCEA NR. 148 /04.10.2019, CU ORDIN DE INCERPERE ACTIVITATI EMIS IN DATA DE 16.12.2019, IN DERULARE. PRESTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 3.832.075,75 LEI FARA TVA DOCUMENT DE AVIZARE CTE-CNAR NR. 4915/09.04.2020 - ACTUALIZARE SF - ALTERNATIVE DE TRASEU. CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 12/10054/06.08.2020 EMIS DE C.J. VALCEA ""NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT"" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARII ORASULUI CALIMANESTI. DOCUMENT DE AVIZARE CTE-CNAR NR. 4992/19.10.2020 - ACTUALIZARE SF - ALTERNATIVE DE TRASEU (AMC ETAPA 4) - VARIANTE PENTRU RACORDAREA LA CENTURA CALIMANESTI. C.J. VALCEA A EMIS UN NOU CERTIFICAT DE URBANISM, NR. 70761641/23.11.2020, CARE SPECIFICA FAPTUL CA ""NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT"" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARII COMUNEI DAESTI. DOCUMENT DE AVIZARE CTE-DROP CRAIOVA NR. 3/20.01.2021 - STUDIUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU IN ZONA LOCALITATII FEDELESOIU, COMUNA DAESTI - ETAPA 5. DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST INAINTATA LA CJ VALCEA CARE A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 05/19899/26.01.2021 CARE ""NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT"" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARII COMUNEI DAESTI. S-A EMIS ORDIN DE SISTARE DIN DATA DE 29.01.2021. AU FOST INITIATE DEMERSURI IN VEDEREA ADRESARII INSTANTELOR JUDECATOARESTI COMPETENTE PENTRU CHEMARE IN JUDECATI A C.J. VALCEA SI A REPREZENTANTULUI UAT DAESTI.
3	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE REGHIN	0+000	10+440	SC TPF INGINERIE SRL	REGHIN	1	10.44			05.12.2019	2021		108.11 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT LA DATA DE 05.12.2019, IN DERULARE. CONTRACT COMPLETARE SF IN DERULARE - FINALIZARE 2021. IN PREZENT, SE ESTIMEAZA EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU IN SAPTAMANA 22-25 NOV. 2021
4	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TARGU MURES	0+000	11+643		TARGU MURES		11.643	34.26% - PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZILIAT	37.55% - PROGRES FINANCIAR INREGISTRAT LA DATA REZILIERII	09.10.2014 (ORDIN DE INCERPERE PENTRU CONTRACTUL REZILIAT) ORDIN DE INCERPERE A LUCRARILOR - PENTRU CONTRACTUL REZILIAT - VA FI SPECIFICAT ULTERIOR SEMNARI ACESTUIA	CONTRACT 1 INCETAT PE CALE AMIABILA IN 29.12.2017	ANUL 2023	134.80 MIL LEI FARA TVA	COPISA CONSTRUCTORA PRENAICA SA - CONTRACT REZILIAT LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT REST LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CU TERMEN DEPUNERE OFERTE: 26.08.2020 PROCEDURA ANALIZA ADMINISTRATIV PENTRU INEDIERINE DE OFERTE DEMERSURILE IN VEDEREA ACTUALIZARII PROIECTULUI TEHNIC SUNT DEMARATE DE CATRE DROP BRASOV. IN DATA DE 21.02.2021, A FOST PUBLICAT IN SEAP ANUNTUL NR. CN1029446 CU PRIVIRE LA ACHIZITIA PUBLICA CARE VA AVEA CA SCOP ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PT-DEE VARIANTA DE OCULIRE TARGU MURES. PROCEDURA DE LICITATIE IN DERULARE LA INVESTITIA DROP BRASOV.
5	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCOLITOARE	ALTERNATIA TEHRIGHOL	0+000	28+833	SC CONSITRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT SI DTAC	TEHRIGHOL	1	28.833	30%	0%	FEBRUARIE 2020	DECEMBRIE 2021	DECEMBRIE 2021	5.372 MIL LEI FARA TVA	"CONTRACTUL PENTRU ELABORARE SF, PT SI DTAC A FOST SEMNAT IN DATA DE 26.07.2019 . ORDINUL DE INCERPERE A FOST EMIS IN LUNA FEBRUARIE 2020. STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, URMARIND PARCURGEREA PROCEDURII PRINUND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI (AVIZ CTE CNAR, AVIZ MT, AVIZ CI SI HG), DUPA EMITEREA HG. TERMENUL CONTRACTUAL PENTRU EMITERE PT ESTE 3 LUNI. AMC 1+2 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA. IN CURS DE FINALIZARE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE DE TEREN."
6	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE VASLUI	0+000	14+940	CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE	VASLUI	1	14.94			2019	2021		142.8 MIL LEI FARA TVA	SF - 2006 (AVIZ MT 36/27/19.03.2007). CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT + DTAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE, CU TERMEN DECATAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021 DURATA REVIZUIRE SF - 8 LUNI AVIZ CTE DRDP IAS NR. 16891/19.04.2021 IN AVIZARE LA CTE CNAR SA DURATA ELABORARE PT - 6 LUNI VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI
7	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE HUSI			CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE			14.4							

8	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE PITESTI VEST	0+000	20+000	TPF INGINERIE SRL	PITESTI VEST		20	0%	0%				VALOARE SF + SF 2.732 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 26.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE PREFERABILITATE CONFORM GRAFICULUI ACTIVITATILOR. AU FOST FORMULATE OBSERVATIILE ASUPRA DOCUMENTATIEI STUDIUL DE PREFERABILITATE. PRESTATORUL A TRANSMIS SF-UL REVIZUIT. A FOST PREDAT STUDIUL DE TRAFIC REVIZUIT. SF A FOST ANALIZAT IN CADRUL CTE-CNAIR S.A. AU FOST FORMULATE OBSERVATIILE DE CATRE CTE-CNAIR. IN PREZENT PRESTATORUL A TRANSMIS MODIFICARI PUNCTUALE ALE TRASEELOR PENTRU PUNCT DE VEDERE.
9	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DOROHOI	0+000	13+900	SC NV CONSTRUCT SRL	DOROHOI		13.9	0%	0%				429.22 MIL LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, DUAPA APROBARE PLUZ DOROHOI
10	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA SF/PT/DTAC	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0+000	22+000	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA		22			18.01.2021	18.04.2022		3.66 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 20.05.2021 FOST AVIZAT IN CTE CNAIR SA - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2 A FOST PREDATA IN DATA DE 27.08.2021. AU FOST FORMULATE OBSERVATIILE DIN PARTEA BENEFICIARULUI IN DATA DE 16.09.2021. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA AMC 2 REVIZUITA CONFORM OBS. BENEFICIAR. DOCUMENTATIA AMC 2 A FOST TRANSMISA PENTRU ANALIZA IN CADRUL CTE-CNAIR S.A. IN DATA DE 16.11.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR SA DOCUMENTATIA AMC 2.