

VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE / MODERNIZARE - DECEMBRIE 2021

NR. CRT	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA	PANA LA	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ANUAL	DATA INCEPERII	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI
1	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	29+500	33+190	ITINERA SPA	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 1: OLTENITA - DN 4	3,69	36,00%	43,25%	31.07.2019 - DATA DE INCEPERE PERIODA DE PROIECTARE	ESTIMAT 2022	SEPTEMBRIE 2022	169.5 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 20.06.2019/AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA. LUCRARI IN EXECUTIE: DRUM - LUCRARI DE EXCAVATIE DN4 SI CB, LUCRARI DE UMPLUTURI, EXECUTIE STRAT DE FORMA, EXECUTIE FUNDATIE DIN BALAST, ASTERNERE STRAT DE BALSAT STABILIZAT. PASAJ - TURNARE BETON EGALIZARE: 31 DE FUNDATII; TURNARE RADIERE: 31 BUC; EXECUTIE ELEVATII PILE: 27 BUC; EXECUTIE ELEVATII CULEE: 4 BUC; EXECUTIE RIGLE: 9 BUC, ARMARE SI COFRARE 2 BUC, CUZINETI SI ORPTORI SEISMICI SP1A, SP1B SI P2B, P4B, P1B, COFRARE SI ARMARE RIGLE: P2B1, P3, P5B1, APPROXIMAZARE APARATE DE REAZEM. CONSOLIDARI - RAMPA A2: BETON DE EGALIZARE RAMPA A2; RADIERE BETONATE ZID TIP L - 7 BUC; ELEVATII BETONATE ZID TIP L - 6 BUC. EXCAVATIE SEGMENT 2 ZID TIP U, RADIER BETONAT SEGMENT 1 TIP U, ELEVATII BETONATE ZID TIP L - 7 BUC; RAMPĂ A EXCAVATIE PRIMUL ZID TIP L, BETON DE EGALIZARE ZID TIP L - 7 BUC, RADIERE ZID TIP L, 7 SEGMENTE; ELEVATII ZID TIP L - 4 BUC. RAMPA B: EXECUTATA IN PROPORITIE DE 90%; MONTARE GEODREN, BETON DE PANTA PE ZIDUL TIP L; RAMPA B1: EXECUTATA IN PROPORITIE DE 75 %; RAMPA BUCURESTI: EXCAVATIE ZID DE SPRINJ TIP L; BETON DE EGALIZARE; RADIERE BETONATE; ELEVATII BETONATE; RAMPA OLTENITA; RADIERE BETONATE ZID DE SPRINJ TIP L; BETON DE EGALIZARE; RADIERE BETONATE; ELEVATII BETONATE; RETELE DE UTILITATI - RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE - INTRAGERE CONDUCTA NOUA DN CB SI BRANSAMENTE NOI, SA DEVAT REZEALIA PE NOUL TRASEU PE DN4, KM 1+40 LA KM 1+90, SE PREGATITE O NOUA CUPURARE PE DN4; RETEA DE TELECOMUNICATI - FINALIZATA, TREBUIE INTOCMIT PV LA TERMINAREA LUCRARILO; RETEA E-DISTRIBUTIE - SA AU DEVAT TRASEELE IT ANTENA VODAFONE SI REMAT SI TRASEU MT 20 kV - PORCINE 1, SE MONTEAZA CABLURILE PE DN 4, PE TRASEELE DE MEDIE TENSIUNE. RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA - RETEA DN 4, REALIZAT APPROXIMATIV 2000 M, 83,00%; RETEA CB, REALIZAT APPROXIMATIV 1260 M, 32,12 %.
2	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	12+300	23+750	TIRRENA SCAVI S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN7 SI DN2 - A2	SECTIUNEA DN 2 - A2	11.524	11,93%	19,15%	04.05.2020	2022	ANUL 2022	235.75 MIL LEI FARA TVA	1. CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 02.03.2020/AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA. LUCRARI IN EXECUTIE: 3000 MP CURATARE AMPLASAMENT; 2320 MC DECAPARE PAVAMENT VEGETAL; 24020 MC SUPRATURBA CORP DRUM; 800 MC UMPLUTURI TERASAMENT; 500 M RIGOLA DREPTUNGHIULARA; 600 MC STRAT DE FORMA DIN BALAST; 650 MC STRAT DE FUNDATIE DIN BALAST; 25 MP COFRARE PILE; 3 TONE ARMATURA ELEVATII PASAJE; 10 MC BETONARE ELEVATII PASAJE; 600 M PILOTI DE INDESARE, ACTIVITATI GENERALE.
3	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	33+190	35+600	ASOCIEREA S.C. TRAMECO S.A. - VAHSTAV SK A.S. - CONSTRUCTII ERBASU S.A. - GRAFIC TENDS S.R.L. S.C. (LIDER DE ASOCIERE TRAMECO S.A.)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 2: BERCENI - DI 401	2,41	42,20%	30,35%	06.05.2019	ESTIMAT 2022	IUNIE 2022	146 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ BERCENI A FOST SEMNAT IN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE INCEPERE PROIECTARE: 06.05.2019 ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: 23.06.2020 - ETAPA 1; 10.08.2020 - ETAPA 2; 21.09.2020 - ETAPA 3; 06.06.2021 - ETAPA 4 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: AC NR. 27/12.06.2020 - ETAPA 1; AC 37/30.07.2020 - ETAPA 2; AC 52/10.09.2020 - ETAPA 3; AC NR. 24/31.05.2021 FAZA PROIECTULUI: IN CURS DE EXECUTIE LUCRARI.
4	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & AZVIOT LLC & S.C. MAXIDESIGN S.R.L. - CONTRACT REZILIAT	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 SI DN 2-A2 SECTIUNEA A1 (KM 55+465) - DN 7 (KM 64-160)	SECTIUNEA A1 KM 55+465 - DN7 KM 64+160	8,695	86,5% - PROGRES FIZIC LA DATA REZILIERII	77,73% - PROGRES FINANCIAR LA DATA REZILIERII	ESTIMAT TRIM I 2022	ESTIMAT TRIM I 2023		106.6 MIL LEI FARA TVA	A FOST DEMARATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU LUCRARI DE REMEDIERE SI FINALIZARE LUCRARI - REST DE EXECUTAT. A FOST PUBLICAT ANUNTUL DE PARTICIPARE. 10.08.2021 - PROCEDURA A FOST ANULATA (NU AU FOST DEPUSE OFERTE). DOCUMENTATIILE DE ATRIBUIRE A FOST REVIZUITA SI URMEAZA A FI DEMARATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU RELOCITARE. DETALII IN LINK-UL DE MAI JOS.
5	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI			SC STRABAG SRL	PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ MOGOSOAIA PE CENTURA BUCURESTI PESTE DN 1A	MOGOSOAIA/ DN 1A	0,8	99,99%	39,00%	04.12.2018 - PROIECTARE; 02.04.2020 - EXECUTIE	2021 - CONFORM ASUMARI ANTPREPRENOR	ANUL 2022 CONFORM GRAFIC CONTRACT	32.26 MIL LEI FARA TVA	TRAFICUL A FOST DESCHIS IN DATA DE 30.09.2021. RECEPIA LA TERMINAREA LUCRARILOR ESTIMATA PENTRU LUNA NOIEMBRIE.
6	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI				PENETRATIE PRELUNGIREA GHINCEA - DOMNesti SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHINCEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAIA 42' CU PROIECTUL "PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA BUCURESTI - DOMNesti		1,1						139.255 MIL IRI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE	CAIET DE SARCINI, APROBAT REFERAT DE NECESITATE, PAAP APROBAT 02.02.2021 PUBLICAT IN SEAP 05.03.2021 DESCHIDERA OFERTELOR 08.04.2021