

VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE - DECEMBRIE 2021

NR. CRT	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA	PANA LA	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (KM)	STADIUL FZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ANUAL	DATA INCEPERII	DATA FINALIZARI	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI
1	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI			STRACO GRUP SRL - SC COMNORD SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602 CENTURA BUCURESTI DOMNESTI	DOMNESTI - DJ 602	0.536	50.91%	49.01%	15.01.2019 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 140/20.12.2019 16.09.2019 PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 69/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	24 LUNI DE LA EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (ESTIMAT LUNA 09.2022)	ANUL 2022	91.55 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ DOMNESTI A FOST SEMNAT IN DATA DE 10.05.2017 CU NR. DE INREGISTRARE: 92/3009/10.05.2017 AUTORITATE DE CONSTRUIRE NR. 140/20.12.2019, NR. 69/28.08.2019 SI NR. 54/23.09.2020 LUCRARI IN EXECUTIE: RAMPE DIN PASAJ ARMAT, MONTARE TABLURI METALICE GRATIE SUSPENDATA OBIECT ST3, MONTARE PREDALE SI LISE MARGINALE PREFABRICATE, ARMARE SI BETONARE SUPRACRUCIATA OBIECT ST3, INFRASTRUCTURA SI SUPRACRUCIATA BRETILE DE INTARCERE PRELUNGIREA GHENEA, INFRASTRUCTURA BRETILE DE INTARCERE DOMNESTI, BORDURI SI TROTUARE BRETILE DE INTARCERE PRELUNGIREA GHENEA, LUCRARI DE CANALIZARE PLUVIALA SI RELOCAR/PROTEJARI RELE DE UTILITATI.
2	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BARLAD	0+000	11+281	ASOCIEREA S.C. TEHNIC ASIST SRL - SC TASSI INFRA LOGISTIC SRL	BARLAD	1	11.281	32.00%	18.98%	05.12.2018 (DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE) 06.08.2020 - DATA DE INCEPERE A LUCRILOR	ESTIMAT LUNIE 2022		132.051 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 24.10.2018. ORDINUL DE INCEPERE PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR A FOST EMIS. A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC IN SEDINTA CTE DIN DATA DE 19.06.2020 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE A FOST EMISA. ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 06.08.2020 AMPLASAMENTUL LUCRARILOR A FOST PREDAT CATRE ANTREPRENOR IN DATA DE 06.08.2020.
3	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GALATI	0+000	33+600	ASOCIEREA S.C. SARPE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	GALATI	1	33.6	0%	0%	FEBRUARIE 2021	Aug-26	ANUL 2026	705.28 MIL LEI FARA TVA	PREIUL PE KM ESTE DE CCA. 20.990.555 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 4.327.949 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 42 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, + 64 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR.
4	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SATU MARE	0+000	19+540	ASOCIEREA ITINERA SPA COLLINI LAVORI SPA - VIA DESIGN SRL	SATU MARE	1	19.54	82.30%	67.45%	30.06.2017 (SERVICII DE PROIECTARE) 26.06.2018 (EXECUTIE LUCRARI)	ESTIMAT DECEMBRIE 2021		304.791 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCULIRE SATU MARE A FOST SEMNAT IN DATA DE 16.11.2015 DATA DE INCEPERE A PERIOADEI DE PROIECTARE ESTE 30.06.2017. DATA DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI ESTE 26.06.2018-ETAPA I DATA DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI ETAPA II ESTE 02.12.2020
5	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TARGU JIU	0+000	19+987	COLLINI LAVORI SPA - CONTRACT REZILIAT CONTRACT RELICITAT - ASOCIEREA SECOL SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.A.	TARGU JIU	RELICITARE	19.987	40% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZILIAT; 18% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	37.5% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTR DE LUCRARI REZILIAT; 6.98% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	14.10.2014 - CTR REZILIAT NOIEMBRIE 2020 - CONTRACT RELICITAT SEMNAT	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR IN LUNA 05.2018. CONFORM CONTRACT RELICITAT - AUGUST 2022		207 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR 92/79265. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE LUCRARI PENTRU DATA DE 15.02.2021. IN DATA DE 18.02.2021 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL.
6	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TECUCI	0+000	6+945	ASOCIEREA S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. - S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI S.R.L. (FOSTA S.C. AQUA PARC S.R.L.) - S.C. BDU MAXI CONSTRUCT S.R.L. - HYDROSTROY AD	TECUCI (RELICITARE)	RELICITARE	6.945	58% - PROGRES FZIC INREGISTRAT LA DATA REZILIEI 24% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	29.63% - PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL "CONSTRUCTIA REST DE EXECUTAT" FOST SEMNAT IN 16.04.2021. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE LUCRARI IN 20.05.2021. IN 21.05.2021 A AVUT LOC PREDAREA AMPLASAMENTULUI	CONTRACTUL PENTRU "CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCULIRE TECUCI - REST DE EXECUTAT" FOST SEMNAT IN 16.04.2021. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE LUCRARI IN 20.05.2021. IN 21.05.2021 A AVUT LOC PREDAREA AMPLASAMENTULUI	CONTRACT REZILIAT IN DATA DE 20.05.2019. CONTRACT UL PENTRU "CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCULIRE TECUCI - REST DE EXECUTAT" FOST SEMNAT IN 16.04.2021. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE LUCRARI IN 20.05.2021. IN 21.05.2021 A AVUT LOC PREDAREA AMPLASAMENTULUI		41.74 MIL LEI FARA TVA	VINERI, 16.04.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCULIRE TECUCI - REST DE EXECUTAT", CU ASOCIEREA S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. - S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI S.R.L. (FOSTA S.C. AQUA PARC S.R.L.) - S.C. BDU MAXI CONSTRUCT S.R.L. - HYDROSTROY AD. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 41.735.534,38 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEARMBUSABILE. VARIANTA DE OCULIRE TECUCI ARE O LUNGIME DE 6.945 KM. VARIANTA SE DESPRINDE DIN DN24, TRAVEEREAZA CU UN PASAJ SUPERIOR DN24 SI LINIA CF. MARASESTI - TECUCI LA KM 0+385,95, CONTINUA IN ALINIAMENT PANA LA INTERSECTIA LA NIVEL CU DJ252H LA KM 2+490, TRAVEEREAZA CU PASAJ SUPERIOR LINIA CF FAUREI - TECUCI LA KM 6+416,29 SI SE FINALIZEAZA LA KM 6+945 (EQUIVALENT CU KM 6+802,29), LA INTERSECTIA CU DN25. PERIOADA CONTRACTUALA DE EXECUTIE A LUCRARILOR ESTE DE 12 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 60 DE LUNI.
7	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA SUD	0+000	25+690	TIRRENA SCAVI S.P.A	TIMISOARA - SECTOR SUD		25.69	43.80%	38.10%	29.01.2019 - DATA DE INCEPERE PERIOADA DE PROIECTARE 25.09.2020 - ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI	ESTIMAT 2022	ANUL 2022	272.43 MIL LEI FARA TVA	PROIECT TEHNIC FINALIZAT AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA IN LUNA MARTIE 2020. EXECUTIE LUCRARI IN DERULARE.

8	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ZALAU VO DN 1V	0+000	5+535	ASOCIERIA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED - SC GOOD PROOD S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DN 1F KM 79+625 - DJ 191C	1	5.535 KM (5 VIADUCTE, 2 PODURI, 2 INTERSECTII TIP GIRATIE)	17.00%	16.00%	2020	2023	ANUL 2023	185.54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FIMD 25.09.2020 (PROIECTARE+EXECUTIE). PERIOADA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023). DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1848 DIN 30.11.2020. A FOST ACORDATA A ANTREPRENORILUI POSESA SANIERULUI. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 17/26.03.2021. A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR.622 DIN 03.06.2021 PRIVIND SCOATEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL.
9	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DNS - SOSEAUJA DE CENTURA - POD PRIETENIEI	0+000	5+720	PORR CONSTRUCT S.R.L.	DRUM DE LEGATURA DNS - SOSEAUJA DE CENTURA - POD PRIETENIEI		5.72	93.59%	44.86%	APRILIE 2020	ESTIMAT 2022	ESTIMAT DECEMBRIE 2021	106.638 MIL. LEI FARA TVA	DESCHIDERE TRAFIC: ESTIMAT 20.12.2021