

AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - IANUARIE 2022

Nr. crt.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERI	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI
1	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	30+50	59+50	ASOCIETEA TRAMECO SA - VANOSTAT - SK AS - DRUMURI BHOIR SA - DRUM ASFALT BR - EAST WATER DRILLING SRL	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C2 CHIRBIBI - BIHARA	SUBSECTIUNEA 3C2 - CHIRBIBI - BIHARA	28.55	0.50%	0%	14.09.2020 - EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU ETAPA DE PROIECTARE (PROJECT TECHNICAL) INTERZICER CONTRACTUALE MAJORE	MARTIE 2022 (CONFORM CONTRACT) Iunie 2022 (CONFORM PROGRAM) INTERZICER CONTRACTUALE MAJORE	ANUL 2022 6 LUNI - ETAPA DE PROIECTARE 38 LUNI - ETAPA DE EXECUTIE LUCRARI 120 LUNI - PERIOADA DE GARANTIE TERMINE DECATATE, FINE NECESARA LUMEA UNEI DECIZII CONTRACTUALE	226.51 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 11.08. 2020. A FOST TRANSMISA CAPIRE ANTREPRENOR ADRESA CU ORDINUL DE INCERPERE PENTRU DATA DE 14.09.2020. A FOST ACORDAT DREPTUL DE ACCES IN SANITIER ANTREPRENORULUI. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 144 DE LUNI DIN CARE 6 LUNI - ETAPA DE PROIECTARE, FINALIZARE PUNCT DE REFERINTA NR. 1 IN 09.11.2020. 18 LUNI - ETAPA DE EXECUTIE LUCRARI 120 LUNI - PERIOADA DE GARANTIE
2	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	38+700	ASOCIETEA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TENHSTRADE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ SA	SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B SUBSECTIUNEA 3A2 NAJASETI MIHAESTI SI 3B1: MIHAESTI ZIMBOR	SUBSECTIUNEA 3A2 NAJASETI - MIHAESTI KM 4700 - 25+000 3B1: MIHAESTI - ZIMBOR KM 0+000 - 13+250	30.06	23%	19.42%	25.01.2021	25.01.2024, CONFORM CONTRACT	25.01.2024, CONFORM CONTRACT	1.390.614 MIL LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 28.12.2020. PRETUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46.261.291.92 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 9.383.629 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, 4+60 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3A2 IN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3B1 IN 01.07.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3A2 AVANAT IN CTE - CNAR IN DATA DE 20.08.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3B1 AVANAT IN CTE CNAR IN DATA DE 17.12.2021 - URMEAZA EMITEREA ORDINULUI DE INCERPERE A LUCRARILOR
3	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	66+500	80+504	NURLO INSAIT VE TICARET S.A	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B5 NUFALAU - SUPRACU DE BARCAU	SUBSECTIUNEA 3B5: NUFALAU - SUPRACU DE BARCAU	13.55	10.00%	21.00%	01.02.2021	FEBRUARIE 2023	FEBRUARIE 2023	384.14 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN 30.09.2020; LUNA PERIOADA DE PROIECTARE 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRADA PREVAD SI CONSTRUCTIA A 12 STRUCTURI (4 PASAJE SI 8 PODURI), RESPECTIV UN NOD RUTIER LA KM 67+500 FINALIZARE ETAPA PROIECTARE (PTE) - PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE A FOST AVANAT IN CADRUL CTE IN DATA DE 02.08.2021
4	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	13+260	25+500	ASOCIETEA SC SAMPRE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TENHSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SALAKULI	SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SALAKULI	12.24	0%	0%	31.05.2021 - ORDIN DE INCERPERE PTE IN DERULARE	2024	2024	480.40 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 01.07.2020. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR, ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021 31.05.2022 - TERMEN FINALIZARE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE
5	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	47+600	52+070	ASOCIETEA S.C. SAMPRE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TENHSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	312.03 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUALA "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 4 KM 47+600 - KM 49+300" CU OBIECTUL DE CLASAT CAIȘTATOR, ASOCIETEA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TENHSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTUALA: 123.835.540 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4.47 KM SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPEE NEABSORBIBILE. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. IN PREZENT SE LUCREAZA LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (DEAL) PENTRU LACUS SI PADUREA CERINCA (AREE PROTEJATA)
6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	20+000	39+000	ASOCIETEA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) SPEDITION UMB - TENHSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	19	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	831.92 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 17.05.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUALA "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 2 KM 0+000 - KM 39+000" CU OBIECTUL DE CLASAT CAIȘTATOR, ASOCIETEA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TENHSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTUALA: 101.200.553.34 LEI FARA TVA. LUNGIME: 19 KM SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPEE NEABSORBIBILE. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 154 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 22 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCERPERE IN DATA DE 16.08.2021
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	69+000	85+300	ALSM ALARKO SANAYI TESSLERI VE TICARET A.S.	SECTOR SUD	LOT 2: VODRA - BRASAGIRU	16.3	38.10%		30.04.2019 - ORDIN DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE 41.28K - PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRELURI) 18.08.2020 - ORDIN INCERPERE LUCRARI KM 69+000 - KM 70+700	FEBRUARIE 2023	APRILIE 2023	750.85 MIL LEI FARA TVA	ORDIN DE INCERPERE A LUCRARILOR 18.08.2020 ETAPA 1 KM 69+000 - KM 70+700 RECUSA PENTRU SUPRAPERMIER APARIBENTA HG 825/2020 A FOST EMISA IN DATA DE 25.10.2020 A FOST ACORDAT AVANSUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI (15% DIN VALOAREA LUCRARILOR) ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 2, CONSTAND IN TITRUL ALIAMENTULI LOTULUI 2, A FOST EMIS IN DATA DE 28.10.2020. DATA DE INCERPERE FINE 05.11.2020 (14.6 KM) A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HG NR. 1139/2021 12.2020 PRIVIND MOBILITATE ATATE PE CILDAUL SUPPLEMENTAR, INCLUSIV DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 176/17.02.2021. IN DATA DE 12.03.2021 A FOST OBȚINUTĂ AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 11 PENTRU ETAPA II, EXPROPRIERE SUPPLEMENTARE
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	52+070	69+000	ALSM ALARKO SANAYI TESSLERI VE TICARET A.S.	SECTOR NORD - KM 52+070 - KM 52+770, SECTOR SUD - KM 52+770 - KM 69+000	LOT 1: GUNA - VODRA	16.93	17.24%		29.20K - PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI) 09.03.2021	Iunie 2023	ANUL 2023	830.08 MIL LEI FARA TVA	A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 66/25.11.2020 A FOST APROBAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN DATA DE 11.02.2021. ORDIN DE INCERPERE LUCRARI 01.03.2021 A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HG 862/2021 PRIVIND MOBILITATE ATATE PE CILDAUL SUPPLEMENTAR
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	85+300 - 100+765 SUD	0+000 - 2+500 NORD	ASOCIETEA ANTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (ANTOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING SRL	SECTOR SUD - KM 85+300 - KM 100+765, SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 2+500	LOT 3: BRAGADIRU - JIITA	17.965	1.20%		23.05.2020 - DATA DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE 8.93K (PROGRES FINANCIAR INCLUSIV AVANS LUCRARI)	APRILIE 2024	APRILIE 2024	853.42 MIL LEI FARA TVA	ANTREPRENORUL A FINALIZAT DECLARATIILE DE PROIECTARE (REPREZENTAND INTABULIRI MAJORE IN ACTIVITATEA DE PROIECTARE), FINE PENTRU CONFORM CONTRACTULUI PENTRU REINDEPLINIREA NOSTREI DE REFERINTA NR 1 FINALIZAREA DECLARATIILOR DE PROIECTARE. PAC A FOST ANALIZAT SI APROBAT IN CADRUL CTE CNAR IN DATA DE 11.06.2021. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 30/02.07.2021 - ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500) PTE A FOST ANALIZAT SI APROBAT IN CADRUL CTE CNAR IN DATA DE 13.10.2021. DATA DE INCERPERE A LUCRARILOR PENTRU ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500) - 25.10.2021
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91+761	122+110	ASTALDI SPA (ITALIA)	CURTIEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	5.40%	3.73%	2021 IN CE CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV 21 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR GEFATATA A FOST 9PA ESTE DE 120 DE LUNI	JUNE 2020 - EMITERE ORDIN ETAPA DE PROIECTARE, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.31/27.06.2021 IN DATA DE 01.09.2021 SA EMIS ORDINUL DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR	2025 IN CE CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV 21 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR GEFATATA A FOST 9PA ESTE DE 120 DE LUNI	22.06.2020 - ORDIN DE INCERPERE FAZA PROIECTARE (12 LUNI) CONTRACT DE SERVICII NR. 92/28/07/21.09.2020 - SUPERVEZAREA AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 5 - CURTIEA DE ARGES - PITESTI (M 63+600-KM 122+110) SEMNAT CU ASOCIETEA EGS INTERNATIONAL S.A.S - SEARCH CORPORATION S.A.L. - METROUL S.A. A INCLUCIT SUPERVEZAREA DNDP BUCURESTI INCENDI CU DATA DE 01.10.2020. IN DATA DE 30.12.2020 A FOST PUBLICATA HOTARAREA DE GUVERN NR. 1334 PENTRU REALIZAREA EXPROPRIERILOR PENTRU SUPRAPERTEE DE TEREN AFATE PE AZA LOCUATILOR BUCASA, CURTIEA DE ARGES, MALLEREN SI MUNICIPIUL PITESTI, DIN JUDETUL ARGES. 17.02.2021 - SA EMIS DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 37/2020 PENTRU MOBILITATE PE SAZA LOCUATILOR BUCASA, CURTIEA DE ARGES, MALLEREN SI MUN. PITESTI. PROCEDURA DE EXPROPRIERE INTENSIVA FINALIZATA. IN DATA DE 18.06.2021 SA OBȚINUT AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE IN DATA DE 01.09.2021 SA EMIS ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARILOR IN DATA DE 16.09.2021, A FOST AVANAT IN CTE CNAR PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE. IN DATA DE 12.12.2021 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL 2 PENTRU SCHEMAREA DE FINANȚIERE ANTREPRENORULUI DIN ASTALDI SPA IN WELBUD Sapa	
11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	0+000	13+170	POK CONSTRUCT SRL	LOT 1: KM 0+000 - KM 13+170	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA (KM 0+000 - KM 14+150), LOT 1	13.17	59.66%	57.41%	29.05.2019 - EMITERE ORDIN DE INCERPERE ETAPA DE PROIECTARE, 30.03.2020 - EMITERE ORDIN DE INCERPERE ETAPA EXECUTIE LUCRARI	28.05.2023	ANUL 2023	612.05 MIL LEI FARA TVA	PROIECTUL TEHNIC A FOST FINALIZAT SI APROBAT DE CATRE CNAR SA IN DATA DE 01.04.2020. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE A FOST EMISA IN DATA DE 09.03.2020. CONTRACT DE SERVICII NR. 92/1687/22.09.2020 - SUPERVEZAREA AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 1 - SIBIU - BOITA (KM 0+000-KM 14+150) ASOCIETEA TFF INGINERIE S.R.L. - SEPTEMBRIE CONSULTING S.R.L. A INCLUCIT SUPERVEZAREA DNDP BUCURESTI INCENDI CU DATA DE 19.10.2020

12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	E1+900	92+761	POHR CONSTRUCT SRL	TIGVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	0%	0%	2021	2026	ESTIMAT 2026	2020.17 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. POHR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.873.121,77 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 16 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 60 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4: TIGVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIMEA DE 9,86 KM. SEMNAREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA VA FI POSIBILA DUPA EXPIRAREA DIN NOU A PERIOADEI DE DEPUNERE A EVENTUALELOR CONTESTATII SI RESPECTIV DUPA SOLUTIONAREA TUTUROR CONTESTATIILOR PLANGSELOR FORMALIZATE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE.
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRALIA			ASOCIERIA ASTALDI S.P.A. - IHI INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT PESTE DUNARE IN ZONA BRALIA	1	DRUM BRALIA-JIULEA - 9,099 KM. DRUM DE LEGATURA CU DN23 MARCIANU-MAGIN - 4,328 KM	54.50%	61.84%	21.12.2018	SECTIUNEA 2 OCTOMBRIE 2022 TOTAL CONTRACT ESTIMAT DECEMBRIE 2022	DECEMBRIE 2022 SECTIUNEA 2 PODUL SUSPENDAT	1.096 MILD. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DEBILARE.