

AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - IANUARIE 2022

| No. crt. | CATEGORIE DRUM | RANG DRUM | INDICATIV DRUM | DE LA (km) | PANA LA (km) | ANTREPRENOR | SECTORUL | LOTUL | LUNGIME (km) | STADIUL FIZIC ACTUAL | STADIUL FINANCIAR ACTUAL | DATA INCEPERII | DATA FINALIZARI | AN DESCHIDERE | VALOARE PROIECT | OBSERVATI | | |
|----------|--|------------|--|------------|-----------------|---|----------------|--|--------------|----------------------|--------------------------|---|---|---|--|---|--|---|
| 1 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA BRASOV - BACAU | 0+00 | 162+570 | SEARCH CORPORATION SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 20.093.959,86 LEI FARA TVA | BRASOV - BACAU | LOT 1 | 162,57 | 0% | 4% | 22.06.2020 - DATA SEMNARI CONTRACTUAL SI DE PRESTARE SERVICIULUI DE PROIECTARE SI STUDIUL DE FEZABILITATE SI ELABORARE PROIECT TEHNIC 30.07.2020 - ORDIN INCEPERE ETAPA 20 PROIECTARE | 2023 - FINALIZARE PROIECTARE (SF+PT) | ANUL 2023 - FINALIZARE PROIECTARE (SF+PT) | 8936,21 MIL. LEI FARA TVA | DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 30 LUNI. ORDONAN DE INCEPERE: 10/07/2020 PRESTATORUL A ELABORAT ANALIZA MULTICRITERIALA PRIVIND ALEGEREA ALTERNATIVELOR DE TRASEU, ETAPA 1. A FOST AVANAT IN CTE CNAR SA - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. AU FOST FINALIZATE STUDIUL DE TEREN ASENT PROIECTULUI PRELIMINAR STUDIUL TOPOGRAFICE SI GEOMETRICE. A FOST INANSTAT ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 2 - A FOST AVANAT IN CTE CNAR SA - A FOST INANSTAT SPIRE ANALIZA SI AROBARE TEMELE AFERENTE INVESTIȚIILOR DE TEREN | | |
| 2 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | A1 SI A3 | | | SEARCH CORPORATION SRL | | AS10M 336+150) - DJ 71062(SHVA)AS10M 302+028) DJ 126(SANTUHANIA)AS10M 486+000 - DJ 60806(RK)AS10M 450+228) NODURI RUTIERE PE AL SI A3 IN ZONA DE VEST A ROMANIEI | | | 0% | 22.04.2021 | 22.06.2022 | | | CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2021 SURSA DE FINANTARE FOIM 2014-2020-CONTRACT DE FINANTARE NR. 98/20.04.2021 VALOAREA INITIA LA CONTRACTUALA 2.048.706,31 LEI FARA TVA ORDONAN DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMISA IN DATA DE 22.04.2021 DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 14 LUNI LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTUALA SI LUNI SI 27 ZILE CONFORM AN NR. 1 /92/9993/29.10.2021 DIN CAIE. 4 LUNI SI 21 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE CONFORM AN NR. 11, PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE 4 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA LUCRARIILOR DE CONSTRUIRE, 3 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI 3 LUNI PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA BENEFCIARILOR. A AVUT LOC SEMNATA DE INCEPUT IN DATA DE 22.04.2021. 20.10.2021 A FOST SEMNAT SI TRANSMIS ACTUL ADIȚIONAL NR. 1, PRIN CARE SA PRELUNGIT PERIODA CONTRACTUALA CU 58 ZILE DE LA 14 LUNI LA 15 LUNI SI 27 ZILE). IN 02.11.2021 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIYA AMC REV. 1 IN 05.11.2021 SA 08.11.2021 AU FOST EFECTUATE SEMNTE CU AUTORIZITATE LOCALA PENTRU DEBATEREA PUBLICA A MODURILOR DE AMENAJARE A NODURILOR. 24.11.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC REV. 2, IN CONFORMITATE CU SOLICITAREA SI MODULAREA A NODURILOR BEGA. 26.11.2021 - SEMNATA CTE CNAR SA IN VEDEREA AROBAREI DOCUMENTATIIEI AMC, AVU CTE NR. 5124/26.11.2021 21.12.2021 SA 24.12.2021 AU FOST TRANSMISE TEMELE DE PROIECTARE SPIRE ANALIZA. 27.12.2021 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU INVESTITII ARHITECTONICE 31.12.2021 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU INVESTITII ARHITECTONICE 13.01.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFICE PANA LA DATA DE 10.01.2022 AU FOST OBTINUTE TOATE CERTIFICATELE DE URBANISM. | | |
| 3 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AL, AZ SI A3 | | | SEARCH CORPORATION SRL | | NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 79+100 CU DJ 070P LA ROMENI; NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+100 CU DJ 506 SI DN14 LA DN4005 NOD; NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 90+700 CU DJ 506 LA GURJUI (SECTOR BUCURESTI) | | | 0% | 0% | 24.06.2021 | 24.04.2022 | | | CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.05.2021 SURSA DE FINANTARE FOIM 2014-2020 - CONTRACT DE FINANTARE NR.98/20.04.2021 VALOAREA INITIA LA CONTRACTUALA 1.387.790,97 LEI FARA TVA ORDONAN DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMISA IN DATA DE 24.06.2021 DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 10 LUNI SI 21 ZILE (CONFORM ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1/92/97902 SEMNAT IN DATA DE 26.11.2021) DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTUALA, DIN CAIE. 4 LUNI SI 21 ZILE PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, 3 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA LUCRARIILOR DE CONSTRUIRE, 3 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI 3 LUNI PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA BENEFCIARILOR. IN DATA DE 10.08.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC IN DATA DE 22.10.2021 DOCUMENTATIYA AMC A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA-AVU NR 5109 /22.10.2021. IN DATA DE 08.10.2021 A FOST INANSTAT DOCUMENTATIYA BENEFCIARILOR DE URBANISM LA AUTORIZITATELE COMPETENTE. AU FOST TRANSMISE DOCUMENTATIILE PENTRU OBTINEREA AVIZELOR SI ACORDURILOR SOLICITATE PRIN CERTIFICATELE DE URBANISM. IN DATA 03.11.2021 AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFCIARII TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTITII TOPOGRAFICE, ARHITECTONICE. IN DATA 04.11.2021 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE BENEFCIARII TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTITII GEOMETRICE. IN DATA 25.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL AMR PENTRU ASIGURAREA REALIZARI EVALUARI DE IMPACT ASUPRA SIGURANTII RUTIERE IN DATA 04.12.2021 A FOST EMISA Decizia de evaluare initiala de catre Agentia pentru Protectia Mediului Calabrala impregiata cu nr. 14884/04.12.2021. IN DATA DE 22.11.2021 A FOST EMISA Decizia de evaluare initiala de catre Agentia pentru Protectia Mediului Hulfu impregiata cu nr. 453/22.11.2021. IN DATA DE 05.01.2022 A FOST EMISA Decizia de evaluare initiala de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovit impregiata cu nr. 480/05.01.2022. AU FOST FINALIZATE STUDIUL TOPOGRAFICE, ARHITECTONICE SI GEOMETRICE. IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. | |
| 4 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - IUNGHENI | 0+00 | 100+140 | SC CONSTRANS S.R.L. | | TARGU NEAMT - IASI (LETCAN) - IUNGHENI | | 100,14 | | 2021 - SERVICIUL DE PROIECTARE FAZA SF - P.A.C. + P.T.E. SECTIUNE TARGU NEAMT - IASI IUNGHENI | 2023 - FINALIZARE PROIECTARE PRIMELE SECTIUNI | ANUL 2023 - PERIODA ESTIMATA DE INCEPERE TRASEU PENTRU PRIMELE SECTIUNI | | 58,83 MIL. LEI FARA TVA | IN DATA DE 08.04.2021 A POST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII COMPLETARE/ REVIZUIRE/ ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C., P.A.D. SI P.T.E. PENTRU OBIECTIVUL „AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - IUNGHENI” CU SC CONSTRANS S.R.L. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 36 LUNI SA SI FARA TVA IN DATA DE 07.05.2021 A AVUT LOC SEMNATA DE INCEPUT DURATA DE REALIZARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE ESTE SUPLA CUM URMAZEA: 12 LUNI PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, 5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA DECEUȚARI LUCRARIILOR DE CONSTRUIRE (PAC) SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, 5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) | |
| 5 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV | 0+00 | 68+050 | CONSTRANS (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.313.805,49 FARA TVA) | | SIBIU - FAGARAS | LOT 1 | 68,05 | | ORDIN DE INCEPERE 14.05.2021 | TRIM. 1, 2022 FINALIZARE PROIECTARE FAZA REVIZUIRE STUDIUL DE FEZABILITATE | FINALIZARE PROIECTARE (EMITERE ACORDU DE MEDIU) - TRIM. 1, 2022 | | 170 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT REVIZUIRE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DENUMIRE - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CTE, PROCEDURA DE MEDIU IN DERULARE 27.12.2021 - SA AVANAT IN CTE -CNAR - STUDIUL DE FEZABILITATE; AVU NR. 5139 29.12.2021 - SA AVANAT IN CTE -MTI - STUDIUL DE FEZABILITATE; AVU NR. 88/96 | |
| 6 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV | 0+00 | 48+410 | ASOCIETEA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELO S.A. - LIME CONSULTING S.R.L. - MEGA MINDENGINEERING MEGASURF A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.) | | FAGARAS - BRASOV | LOT 2 | 48,41 | 0% | 2022 - FINALIZARE INTREGIRAA A PROIECTAREI, REAFIRMARE INDICATOR TEHNIC - ECONOMIC SI INVESTITII 2022 - LANGARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE | 2025 - ESTIMARE FINALIZARE LUCRARI | 2025 | | 18,17 MIL. LEI FARA TVA | IN DATA DE 23.08.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU „COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU „AUTOSTRADA BRASOV - FAGARAS”, CU OBTINUTIA DECIZIARII CĂȘTIGĂTOR ASOCIETEA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELO S.A. - LIME CONSULTING S.R.L. - MEGA MINDENGINEERING MEGASURF A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.) VALOAREA CONTRACTUALA ESTE DE 18.174.932,71 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FOIM 2014-2020 CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT ASTFEL: • ETAPA I: 25 LUNI STUDIUL DE FEZABILITATE: 22 LUNI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTIILOR LUCRARIILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C.) SI ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFCIARILOR PENTRU SUPLINTE AVANCIERII DE FINANTARE: 3 LUNI ETAPA II: 5 LUNI PROIECT TEHNIC (P.T.) 3 LUNI ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFCIARILOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUTIEI LUCRARIILOR: 2 LUNI RAPORT FINANCIAR FINAL: 1 LUNA, • ETAPA III: 38 LUNI ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFCIARILOR PE DURATA EXECUTIEI LUCRARIILOR, CU CONDITII DENARIBĂRI LUCRARIILOR NU MAI TRĂZU DE 1 ANO DE LA APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC. FRANSELE CU LUNGIME DE 48,3 KM IN DATA DE 15.09.2021 SA DAT ORDINUL DE INCEPERE. IN PERIODA DE 08.12.2021 A AVUT LOC VOTA IN AMPASAMENT PENTRU IDENTIFICAREA TERENULUI CATI SI A PENTUALEI CONSTRANGERI APARUTE IN INTERVALUL 2008-2021. PRESTATORUL LUCRAREA LA FINALIZAREA AMC 2 - ANALIZA CONSTRANGERILOR | |
| 7 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT | 0+00 | 211+000 | PROIECTANT: INGENIERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA | | TARGU MURES - TARGU NEAMT | LOT 1 | 211 | 92% | 11% | 28.05.2019 | 04.04.2022 (CONFORM ACT ADIȚIONAL LA CTR DE PRESTARE SERVICII) | ANUL 2022 - FINALIZARE PROIECTARE 2023 - PERIODA ESTIMATA DE INCEPERE TRASEU PENTRU PRIMELE SECTIUNI | | 17,58 MIL. LEI FARA TVA | IN DATA DE 28.05.2019 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII 02/2019 AFERENT „COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT” TERENUL INITAL DE FINALIZARE A REVIZUIRI STUDIULUI DE FEZABILITATE - 25.01.2021 CONTRACT SF REVIZUIRE SF IN DERULARE IN DATA DE 01.12.2021 A FOST SEMNAT ADIȚIONALUL NR. 3, PRIN CARE SE PRELUNGESTE TERMENUL DE FINALIZARE AL SERVICIILOR DE PROIECTARE PANA CU 118 ZILE. TERMENUL DE FINALIZARE CONFORM ACT ADIȚIONAL - 04.04.2022 IN DATA DE 05.11.2020 A FOST AVANAT TRASEUL FINAL IN COMISIA CTE CNAR. IN DATA DE 27.05.2021 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC, MASURATORI TOPOGRAFICE CU TECHNOLOGIA LIDAR IN DATA DE 26.03.2021 A FOST APROBAT STUDIUL GEOMETRIC ABERENT TRONSON, OTITALU - TARGU NEAMT, SECTOR A KM 99+400 - KM 118+400. AU FOST FINALIZATE INVESTIȚIILE IN SITU PE JSD, MURES, JSD, HARGHITA SI JSD NEAMT SI AU FOST APROBATE STUDIILE ARHITECTONICE ETAPA 2 JSD, MURES, JSD, HARGHITA SI JSD NEAMT, DE ASERENARE AUI FOST OBTINUTE NOTIȚIILE UNICITAREI CU NOTIȚIILE DE CULTURA MURES, HARGHITA SI NEAMT - STUDIUL ARHITECTONIC ETAPA 2 AU FOST FINALIZATE DOBĂRILE GEOTEHNICE SI INVESTIȚIILE GEODEZICE. IN DATA DE 10.11.2021 A FOST SOLICITATA DE CTE CNAR S.A. NOUTA TEMA DE PROIECTARE DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU DEMARATĂ INTALNIREA DIN PRIN PENTRU AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT, SECTIUNEA I TARGU MURES - MIERCUREA NRABALU SI LECSTURA LA AUTOSTRADA A3 (2,400KM) SI SECTIUNEA II LEOHIN - TARGU NEAMT IN DATA DE 07.12.2021 A FOST INANSTAT DOCUMENTATIYA STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT, REV.3, PENTRU CARE AU FOST EMISE OBSERVATI IN DATA DE 28.12.2021. IN DATA DE 27.12.2021 AU FOST INANSTATE DOCUMENTATIILE PENTRU INTOCMIREA PROTOCOLULUI CU ADMINISTRATIA NATIONALA APEL ROMANE PENTRU SECTIUNEA I TARGU MURES - MIERCUREA NRABALU SI LEGATURA LA AUTOSTRADA A3 (2,400KM) SI SECTIUNEA II LEOHIN - TARGU NEAMT FINANTAREA INVESTITIEI SI IN FAZA PENTRU SECTIUNEA SI II SIN PRIN, FINO NECESSARIA CONCENTRAREA RESURSELOR PENTRU FINALIZAREA IN TERMELE IMPUSE |
| 8 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA TIMSOARA - MIOVATA | 0+00 | 73+300 OF AMC 1 | SEARCH CORPORATION S.R.L. EGSI ROMANIA. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SEMNAT IN DATA DE 4 MARTIE 2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8.127.476,68 FARA TVA) | | TIMSOARA - MORAVITA | LOT 1 | 73,33 | | 04.03.2020 | 04.05.2022 (TERMEN INITAL) 30.03.2022 (OF AA NR.2 - 9279462/24.03.2021) PERIODA CONTRACTUALA DE PRESTARE A SERVICIULUI - 27 LUNI SI 24 ZILE | 04.05.2022 (TERMEN INITAL) 30.03.2022 (OF AA NR.2 - 9279462/24.03.2021) PERIODA CONTRACTUALA DE PRESTARE A SERVICIULUI - 27 LUNI SI 24 ZILE | AUGUST 2022 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE | | 44,6 MIL. LEI FARA TVA | ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) IN DERULARE. A AVANAT IN CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA SI VARIANTELOR DE TRASEU, ETAPA 1 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIYA AMC, ETAPA 2 REVIZUA 4 DOCUMENTATIYA AMC - REVIZUA 4 SE FALA JASPER PENTRU OBSERVATI. DOCUMENTATIYA AMC 2 - REVIZUA 4 A FOST AGARATA DE CATRE CONSILIANTII JASPER. DOCUMENTATIYA AMC A FOST AVANAT IN CADRUL CTE -CNAR SA IN DATA DE 09.01.2022. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|------------------------------|--------|--------|--|---|-------------|--------|----|--------|---|--|--|--|--|
| 9 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA BACAU - PASCANI | 0+000 | 77+283 | INGINERIA SPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SI PT DE DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.950.944,23 FARA TVA) | BACAU - PASCANI | LOT 1 | 77,283 | 0% | 20% | ORDIN DE INCERPERE 04.01.2019 - ETAPA PROIECTARE | 2022 | ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE | 1750,27 MIL. LEI FARA TVA | ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DERULARE/ FINALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA, AVIZARE IN CTE/ STABILIRE PROFIL DE AUTOSTRADA AU FOST INVIATATE OBSERVATI IN TRU STUDIULUI DE FEZABILITATE. AU FOST EXECUTATE EVALUAREA DE IMPACT ASUPRA SIGURANTEI INTERIE. IN DATA DE 02.08.2021 A FOST INVIATAT PROIECTUL TEHNIC IN FORMAT ELECTRONIC ASUPRA PROIECTULUI TEHNIC BENEFICIARUL A ENIS OBSERVATI IN DATA DE 23.08.2021 AU FOST EMISE OBSERVATI ASUPRA STUDIULUI DE FEZABILITATE REV 5 IN DATA DE 21.12.2021. |
| 10 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI | 0+000 | 82+440 | CONSITFRANS - CONTRACT ELABORARE SF SI PT (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 13.931.291,10 LEI, FARA TVA) | BUZAU - FOCSANI | | 82,44 | | 55,00% | ORDIN DE INCERPERE 32.11.2018 - ETAPA PROIECTARE | 2022 | FINALIZARE 2022 | 1219,62 MIL. LEI FARA TVA | A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNABR STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (AMC 1 SI AMC 2) A FOST AVIZAT IN CADRUL COMISII TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATII NODURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOSTRAZII. A FOST INVIATAT IN DATA DE 23.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL. A FOST INVIATAT PROIECTUL TEHNIC IN DATA DE 18.10.2021. A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CTE CNABR, CTE MTI. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. |
| 11 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU | 0+000 | 95+902 | CONSITFRANS - CONTRACT ELABORARE SF SI PT (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 20.321.408,52 LEI, FARA TVA) | FOCSANI - BACAU | | 95,90 | | 6,33% | ORDIN DE INCERPERE 10.01.2019 - ETAPA PROIECTARE | 2022 | ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE | 1927,35 MIL. LEI FARA TVA | ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) IN DERULARE. SA AVIZAT IN CADRUL CTE CNABR SA- STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 SI ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2). IN DATA DE 03.03.2021 AU FOST ANALIZATE IN CADRUL COMISII TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOSTRAZII. A FOST INVIATAT STUDIUL DE FEZABILITATE REV 2 - AU FOST EMISE OBSERVATI! |
| 12 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI | 44+800 | 68+000 | | SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DN 75C CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (NOD TIGVENJ) SI MODERNIZARE DN 75C (KM 44+800 - KM 68+000) | SECTIUNEA 6 | 23,2 | 0% | 0% | 2022 | 2023 | ANUL 2023 - FINALIZARE PROIECTARE | VALORI ESTIMATE: 2.090 MIL. LEI FARA TVA TIGVENJ - CURSUA DE ARGES 0,205 MIL. LEI FARA TVA AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI | |
| 13 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV | | | S.C. CONSITFRANS S.R.L. | PLOIESTI - BRASOV (PARA SECTOR BRASOV - CRISTIAN) | | 97,3 | 0% | 0% | 2021 - DEBANSARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA SF + P.A.C. + P.T.E. | 2023 - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA SF + P.A.C. + P.T.E. | | 1000,8 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT IN DERULARE. SAU EFECTUAT VOIESTE IN TEREN CU REPREZENTANTI DIN PARTEA BENEFICIARULUI SI DIN PARTEA PRESTATORILOR PENTRU IDENTIFICAREA EVENTUALELOR CONSTRANGERI. A FOST AVIZAT DE CATRE BENEFICIAR RAPORTUL DE PROGRES NR. 5. AU FOST AVIZATE TERME DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR, STUDIUL TOPOGRAFIC SI PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR. AU FOST TRANSMISE OBSERVATI PRESTATORILOR LA STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR SI LA STUDIUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR. IN DATA DE 13.12.2021 A FOST PREDATA DOCUMENTATIYA AMC 1, IMA IN DATA DE 31.12.2021 SI 04.01.2022 AU FOST FORMULATE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIEI. |
| 14 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | AUTOSTRADA | A4 | 16+700 | 16+700 | SEARCH CORPORATION SRL | ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOD BUTIFER CUMPARANA A4 (KM 16+700) DN 50E | | | 0% | 0% | 26.10.2020 | DECEMBRIE 2021 | DECEMBRIE 2021 - FINALIZARE E PROIECT TEHNIC | 674,80 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 23.09.2020. ORDINUL DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 26.10.2020 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 6 LUNE DE LA DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI, DIN CARE: - 3 LUNI PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, - 2 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORGANIZAREA LUCRARIILOR DE CONSTRUIRE, - 1 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI - 1 LUNI PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA BENEFICIARULUI. A AVUT LOC SEMNATA DE INCERPERE IN DATA DE 26.10.2020. SA EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV NR. 1 - APROBARE EXPERTI NON CHEIE. CTE SUSPENSAT, ACTIVITATEA FIMD REINITIATA INCEPAND CU DATA DE 30.04.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNABR IN DATA DE 20.01.2021 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. AU FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC, TERMEUL DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE ESTE DECEMBRIE 2021 SI ELABORARE PROIECT TEHNIC - DECEMBRIE 2021 |