

DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - IANUARIE 2022

No. nr.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERI	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PATRA NEAMT	0+000	52+100	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8.020.530,03 LEI, FARA TVA)	BACAU - PATRA NEAMT	LOT 1	52,12	0%	0%	MARTIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	09.09.2022 (TERMIN INTIAL) 09.03.2022 (CF ACT ADITIONAL NR. 1/07.05.2021) 30.04.2022 (CF AA NR.2 - 92/3786/08.09.2021)	APRILIE 2022 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE (CONFORM AA NR. 2 DIN 08.09.2021)	112,86 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI DEBILITARE IN DATA DE 14.07.2021 A FOST AVUZATA AMC 1 IN CADRUL CTE CNMR S.A. DOCUMENTATIYA AMC 2 A FOST AVUZATA DE CATRE CONSULTANTII JASPER. PRESTATORII A PREZENTAT NOTA DE PREZENTARE PENTRU SUZTEREA IN CADRUL CTE CNMR S.A. DOCUMENTATIYA AMC 2. DOCUMENTATIYA AMC A FOST AVUZATA IN CADRUL CTE CNMR SA IN DATA DE 28.12.2021. PRESTATORII A DEPUZ DOCUMENTATIYA IN VEDEREA OBTINERII CU LA CONSULTIE JURIDICE.
2	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (ARJA - CATALDO)	0+000	59+700	INGINERIA SPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA MAI 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14.159.206,13 LEI, FARA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	59,7	0%	0%	IUNE 2020 - ETAPA PROIECTARE	28.03.2022 (TERMIN INTIAL) 23.02.2022 (CF AA NR.3 - 92/74452/10.09.2021)	FEBRUARIE 2022 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE (CONFORM AA NR. 3)	167,75 MIL. LEI FARA TVA	IN CURS DE ANALIZA AMC ETAPA 1 (TRANSMIS IN DATA DE 15.03.2021 SI RETRANSMIS IN DATA DE 11.05.2021) DE CATRE REPRESENTANTII JASPER. SE ASTEPTA RASPUNZ DIN PARTEA MLI CA ADRESA CNMR SA TRANSMISA IN DATA DE 07.05.2021 REFERENTEA LA OPORTUNITATEA ACHIZITIAI IN CADRUL PROIECTULUI A UNOR DRUMURI DE LEVITATIA CU PTF GAZICA. IN DATA DE 16.06.2021 A FOST ANALIZATA DOC AMC ETAPA 1 IN SEMNITA CU CONSULTANTII JASPER, AU FOST FORMULATE OBSERVATIILE CARE AU FOST TRANSMISE PRESTATORILOR IN DATA DE 16.06.2021. SA PROGRAMAT SEMNITA CU EXPERTII JASPER, REPRESENTANTII DIN PARTEA MLI SI CESTRIN IN DATA DE 26.07.2021 IN VEDEREA COORDONARII MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT PENTRU OBIECTIVELE DIN ZONA DOBROGEI. IN VEDEREA DEFINITIVARI DOCUMENTATIIEI AMC ETAPA 1 TREBUIE DEFINITIVATA LA NIVELUL MLI STRATEGIA REFERENTEA LA OBIECTIVELE DIN ZONA DOBROGEI.
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	98+000	INGINERIA SPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULUIARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.930.031,97 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	98	0%	0%	03.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	03.12.2022 (TERMIN INTIAL) 30.10.2022 (CF AA NR.2 - 92/51992/ 25.06.2021)	OCTOMBRIE 2022 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE (CONFORM AA NR. 2)	380,55 MIL. LEI FARA TVA	CA URMARE A SEMNITII DIN DATA DE 26.05.2021 CU REPRESENTANTII JASPER, PRESTATORII AHE IN CURS DE REVIZUIRE AMC ETAPA 1 REV.4. MLI A SOLICITAT ANALIZA UNUI NOU ANJANAMENT RANACU SARAB - BRAILA, CARE VA SUBSTITUI ALJANAMENTUL FOCSANI - BRAILA SI BUGAZU - BRAILA. SE ASTEPTA DE LA DIRECTIILE SUPTORT DIN CADRUL CNMR SA (DAP) PUNCTUL DE VEDERE REFERITOR LA SOLICITAREA FORMULATA DE CATRE MLI DE REALIZARE A UNUI NOU ALJANAMENT.
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JIU	0+000	112+000	ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TARGU JIU	LOT 1	108	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 16.06.2021 - ETAPA PROIECTARE	APRILIE 2023		20,25 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.03.2022 CNMR A SEMNAT CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR - ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 20.247.283,77 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: RESURSELE PROPRII SI FURNIZATE DE UN FONDUS EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI 15% CONTRIBUTIE PROPRIE. IN DATA DE 16.04.2022 A FOST SEMNATA CU INCERPERE (ORDINUL DE INCERPERE) TERMIULUI SI PREGATIRE AMC 1 (15.07.2021) A FOST DEPUZAT DIN CAUZA UNOR INCERPERI SEVISO DEPHISTATE IN ZONA DE INTERESA A DRUMULUI EXPRES. IN DATA DE 03.09.2022 PRESTATORII A TRANSMIS AMC 1. IN DATA DE 23.09.2022 AU FOST TRANSMISE PRESTATORILOR OBSERVATIILE LA AMC 1. IN DATA DE 29.09.2022 A PRESTATORII A TRANSMIS AMC 1 REVIZUIT. IN DATA DE 02.10.2022 A FOST AVUZAT IN CADRUL CTE CNMR SA AMC1 VARIANTELE DE TRASEU SI 1. IN DATA DE 09.12.2022 PRESTATORII A TRANSMIS AMC2. IN DATA DE 16.02.2022 AU FOST TRANSMISE PRESTATORILOR OBSERVATIILE LA AMC 2. IN DATA DE 16.02.2022 PRESTATORII A TRANSMIS AMC2 REVIZUIT. IN DATA DE 12.03.2022 UNITATEA DE IMPLEMENTARE A TRANSMIS SOLICITAREA CATRE CTE CNMR S.A. IN VEDEREA PROGRAMARI SEMNITII PT AVUZARE AMC2. PREZENTARII SUPPLEMENTARE - IN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATA FINANTAREA ETAPII DE PREGATIRE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUTIA LUCRARIILOR URMAND A NOTA IN DATA FINANCIARA ACOTAT IN CADRUL PT 2021-2027
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	74+000	INGINERIA SPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - SEMNAT IN DATA DE 19.08.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.051.446,99 LEI, FARA TVA)	FOCSANI - BRAILA	LOT 1	76	0%	15%	ORDIN DE INCERPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022	ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	1400,22 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.08.2020. ORDINUL DE INCERPERE 27.07.2020. DUBATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNA DE LA DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1 (AMC1) FOST AVUZATA IN CTE CNMR SA. A FOST APROBATA TARA PENTRU STUDIUL ARHEOLOGICE ETAPA 1 SI STUDIUL ARHEOLOGICE ETAPA 2. IN CURS DE ELABORARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2 (AMC 2).
6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.846.626,28 LEI, FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA	LOT 1	112,5	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 16.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	18.10.2022 (TERMIN INTIAL) 26.04.2023 (CF AA NR.2 - 92/8398/12.10.2021)	APRILIE 2023 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE	2664,38 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULUIARE. AMC ETAPA 1 ESTE IN CURS DE REVIZUIRE CONFORM OBSERVATIILOR JASPER. A FOST SEMNAT ACTIUNEA ADITIONAL NR. 2 DE PRELUNGIRE A PERIODEI CONTRACTUALE CU LUNA SI 16 ZILE IN VEDEREA DEFINITIVARI DOCUMENTATIIEI AMC ETAPA 1 TREBUIE DEFINITIVATA LA NIVELUL MLI STRATEGIA REFERENTEA LA OBIECTIVELE DIN ZONA DOBROGEI.
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.08.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.271.401,85 LEI FARA TVA)	PASCANI - SUCEAVA	LOT 1	61,86	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	OCTOMBRIE 2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE		1304,96 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULUIARE. IN DATA DE 14.04.2021 A FOST AVUZATA IN CADRUL CTE CNMR SA DOCUMENTATIYA AMC ETAPA 1. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIYA AMC ETAPA 2. IN DATA DE 16.06.2021 PRESTATORII A PREZENTAT DOCUMENTATIYA AMC ETAPA 2. DOCUMENTATIYA AMC ETAPA 1 ESTE IN ANALIZA LA BENEFICIAR. DOCUMENTATIYA AMC A FOST AVUZATA IN CTE - CNMR S.A. IN DATA DE 23.07.2021. SA FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM SI 18. IN PREZENT SE REALIZEAZA STUDIUL GEOTEHNIC. INVESTIATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE IN DATA DE 01.09.2021. BENEFICIARII A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE SOLICITATE SIHE APROBARE "SUPPLEMENTAR".
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOESTI - GAESTI	0+000	74+000	SEARCH CORPORATION & - MEGA MINDENSIUS MEGAVIRILIA S.A. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.) - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VAL CTR PROIECTARE: 15.86 MIL LEI FARA TVA)	PLOESTI - GAESTI	LOT 1	76	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	09.10.2022 (TERMIN INTIAL) 09.10.2023 (CF AA NR.2 - 92/783024/20.03.2021)	OCTOMBRIE 2022 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE	1671,37 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULUIARE. PRESTATORII A TRANSMIS DOCUMENTATIYA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU AU FOST EMISE OBSERVATIILE DIN PARTEA BENEFICIARULI SI PRESTATORII A TRANSMIS DOCUMENTATIYA REVIZUITA. AMC ETAPA 1 ESTE IN CURS DE REVIZUIRE CONFORM OBSERVATIILOR JASPER. IN DATA DE 09.04.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 A FOST AVUZATA IN CADRUL C.T.E. CNMR. A FOST SUBSCRIS CONTRACTUL PENTRU OBTINEREA DE 1 LUNA INCERPERI CU DATA DE 18.08.2021. IN DATA DE 18.08.2021 A FOST RELIATA ACTIVITATEA DE PROIECTARE. IN PREZENT SE ASTEPTA DEFINITIVAREA AMC PENTRU OBIECTIV PLOESTI-BRAGH, IN VEDEREA DEFINITIVARI MODULUI DE CONECTARE A CALOR DOUA OBIECTIVE DE INVESTITII.
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SUCEAVA - SIET	0+000	40+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.08.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14.002.819,11 LEI FARA TVA)	SUCEAVA - SIET	LOT 1	56,17	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	OCTOMBRIE 2022		882,39 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULUIARE. DOCUMENTATIYA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ESTE REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARILUI. IN DATA DE 14.04.2021 A FOST AVUZATA IN CADRUL CTE CNMR SA DOCUMENTATIYA AMC ETAPA 1. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIYA AMC ETAPA 2. IN DATA DE 16.06.2021 PRESTATORII A PREZENTAT DOCUMENTATIYA AMC ETAPA 2. DOCUMENTATIYA AMC ETAPA 1 ESTE IN ANALIZA LA BENEFICIAR. DOCUMENTATIYA AMC 2 A FOST AVUZATA IN CTE - CNMR S.A. IN DATA DE 23.07.2021. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM (UV) IN PREZENT SE REALIZEAZA STUDIUL GEOTEHNIC. INVESTIATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE, IN DATA DE 24.08.2021. BENEFICIARII A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE SOLICITATE SIHE APROBARE "SUPPLEMENTAR".
10	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TIGISTA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,07 LEI FARA TVA)	TIGISTA - ALBITA	LOT 1	160	0%	0%	AUGUST 2020 DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - TERMIN FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE	1563,3 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULUIARE. A FOST TRANSMIS AMC ETAPA 1 SI E AFJA IN CURS DE REVIZUIRE CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARILUI. PRESTATORII A ANALIZATA ETAPA SI FACIARA OBIECTIVULUI DE INVESTITII CONECTAREA CNMR SI MLI IN DATA DE 09.06.2021 PRESTATORII A INTANAT DOCUMENTATIYA AMC ETAPA 1. DOCUMENTATIYA AMC ETAPA 1 ESTE IN ANALIZA LA BENEFICIAR. PRESTATORII A PREZENTAT DOCUMENTATIYA AMC ETAPA 2. DOCUMENTATIYA AMC ETAPA 1 ESTE IN ANALIZA LA BENEFICIAR. DOCUMENTATIYA AMC 2 A FOST AVUZATA IN CTE - CNMR S.A. IN DATA DE 23.07.2021. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM (UV) IN PREZENT SE REALIZEAZA STUDIUL GEOTEHNIC. INVESTIATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE, IN DATA DE 24.08.2021. BENEFICIARII A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE SOLICITATE SIHE APROBARE "SUPPLEMENTAR".
11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES DAR - SATU MARE	0+000	10+900	SEARCH CORPORATION SRL - SEMNAT IN DATA DE 20.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 3.646.308,16 LEI FARA TVA)	SATU MARE - OAR (GRANITA RO)RO	LOT 1	10,9	0%	3%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE FAZA SF - P.A.C. + P.T.E.	2022 - FINALIZARE SERVICI DE PROIECTARE FAZA SF - P.A.C. + P.T.E.	ANUL 2022 - TERMIN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE	111,79 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF/PAC/OTAC/PT VALOARE CONTRACT 3.646.308,16 LEI FARA TVA SURSA DE FINANTARE ROMAN 2024-2020 REV. 16.08.01.2021 DUBATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICI ESTE DE 18 LUNI SI OZILE CONFORM AA2/07.06.2021, RESPECTIV 22 LUNI SI 17 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE - CONFORM AA12/08.2021. IN DATA DE 30.08.2020 S-A DAT ORDINUL DE INCERPERE. IN DATA DE 05.11.2020 A FOST EMIS ACTIUNEA ADITIONAL NR.5 PENTRU APROBARE INCERPERE 7 EXPERTI CHEIE IN DATA DE 05.03.2021 A FOST AVUZATA IN CADRUL CTE CNMR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU AMC 1 + AMC 2 (VARIANTA 1) INVESTIATIILE GEOTEHNICE, ARHEOLOGICE SI TOPOGRAFICE AU FOST FINALIZATE. IN DATA DE 24.09.2021 A FOST TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 01.10.2021 A FOST RESPINS STUDIUL DE FEZABILITATE CA FINDER INCONCOMLET. IN DATA DE 27.10.2021 A FOST TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE REV. IN DATA DE 01.11.2021 A FOST RESPINS STUDIUL DE FEZABILITATE REV. CA FINDER INCONCOMLET. 09.11.2021 A FOST TARA DECIZA ETAPII DE INCERPERE PENTRU OBTINEREA ACCORDULUI DE MEDIU 29.12.2021 A FOST TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE REV. 2. IMPLEMENTA CU MEMORIAL RM IN VEDEREA OBTINERII ACCORDULUI DE MEDIU IN CURS DE ANALIZA LA BENEFICIAR. IN PREZENT PRESTATORII NEFACEZ CONCOMEREA SI INCEARCA SA IDENTIFICE TERENURI PENTRU INDOCARA GROPIILOR DE IMPRUMUT.
12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	A1 (PIRISTII) - MOVENI	0+000	10+300	SEARCH CORPORATION S.R.L.	A1 (PIRISTII) - MOVENI	LOT 1	10,3	0%	0%	09.12.2020			222,71 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULUIARE. DOCUMENTATIYA REVIZUITA AMC 1 A PRIMAT AVUZAT. C.T.E. IN DATA DE 01.04.2021. DOCUMENTATIYA AMC ETAPA 2 A FOST AVUZATA IN CADRUL CTE CNMR S.A. IN DATA DE 24.06.2021. PRESTATORII A PREZENTAT DOCUMENTATIYA IN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM. NU A FOST OBTINUT CERIFICATUL DE URBANISM (OBSERVATIILE PRIMARIA MARACONENI SI INSTITUTUL MARACONENI) PRIMARIA ULT MARACONENI A EMIS AVIZ NEFAVORABIL. LA INSTITUTUL POMOLOG MARACONENI NU ESTE DE ACORD CU VARIANTA AVUZATA IN CADRUL AMC ETAPA 2, ASTEFL CU A FOST RESPINS. IN PREZENT, PRESTATORII REVIZUIESTE VARIANTA DE TRASEU ASTEFL INCAT AUTORITATILE LOCALE SA FE DE ACORD CU VARIANTA FINALA. IN DATA DE 16.11.2021 A FOST AVUZATA IN CADRUL CTE CNMR SA DOCUMENTATIYA AMC 2. IN DATA DE 13.12.2021 A FOST OBTINUT CU EMIS DE CATRE CL ANGES. PRESTATORII A TRANSMIS TIMELI DE PROIECTARE PENTRU DEMARAREA STUDIULUI DE TEREN.

13	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (Sf, Pt)	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA A3-TURENI	0-000	4-957	S.C. EXPLAN SRL	A3-TURENI		4,957	39,70%	39,70%		2020 (ordin de incalzire nr. 0703/2000 11.2020)	15.04.2022 + 55 luni de la Ordin de incalzire executie lucrari pentru Asistenta tehnica (contract AA nr.1 /08.08.2021)		2.707.123,03 LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE)	IN DATA DE 02.11.2020, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL NR. 20/5001 PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE CU OFERTANTUL S.C. EXPLAN SRL., CU O VALOARE DE 2.707.123,03 LEI FAZA TUA. STADIUL PROIECTULUI: - In data de 15.12.2020 s-a aprobat varianta optima de traseu de catre Beneficiar prin aviz CTE DRDP Cluj nr. 62762/15.12.2020., respectiv in data de 22.12.2020 s-a aprobat prin aviz CTE CNAR SA nr. 5013/22.12.2020. - In data de 03.02.2021 Consiliul Judetean Cluj a emis Certificatul de urbanism nr. 103/01.02.2021, pentru obiectivul de investitie "Drum Expres pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (zona Turda) si Drum National DNS (zona Turda)". - In data de 13.04.2021 s-a aprobat Studiul de specialitate si Investigii de teren prin adresa DRDP Cluj nr. 177/013.04.2021. - In data de 17.06.2021 s-a aprobat Studiul de fezabilitate de catre Beneficiar prin aviz CTE DRDP Cluj nr.2813/17.06.2021.In curs de avizare CTE CNAR
14	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (Sf, Pt)	DRUM EXPRES	Drum Expres Bucuresti-Targoviste	0-000	0-060	S.C. TPF INGINERIEI S.R.L.	Bucuresti-Targoviste		60				27.12.2021	27.12.2024	Anul 2021 - ETAPA DE PROIECTARE	11.515.926,40 (fara TVA)	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 25.11.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 25 DE LUNI DE LA DATA DE INCERPERE. SE ASTEPTA SEMNAREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE.